



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು  
(ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ)

ಮೇ-2010

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳು)
1	ಪುಟ್ಟೇನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ (ನರ್ಮಾ)	ರೂ. 22.99
2	ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ (ನರ್ಮಾ)	ರೂ. 28.72
3	ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವೃತ್ತ ಕೆಳಸೇತುವೆ (ನರ್ಮಾ)	ರೂ.20.83
4	ಪ್ರೋ//ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ (ನರ್ಮಾ)	ರೂ. 19.51
5	ಗಾಳಿ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ (ನರ್ಮಾ)	ರೂ. 30.14
6	ಟಿ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ	ರೂ. 3.83
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		ರೂ.126.02

ಪುಟ್ಟೇನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ (ನರ್ಮಾ)  
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	20.50 ಕೋ.
2	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	22.99 (12.19%)
3	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಮೇ//ಇಪಿಐ.ಲಿ.
4	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ	07.03.08
5	ಕಾರ್ಯ ದೇಶದಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	16.01.09
6	ಉದ್ದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	15.06.10
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಭೌತಿಕ	72.12%
8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ	66.50%

# Raft Concrete towards Bannerghatta Road



R/W towards Bannerghatta Road



ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ (ನರ್ಮಾ)



ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	25.96 ಕೊ.
2	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	28.72 (11.15%)
3	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಮೇ//ಮಾಧವ ಹೈಟೆಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ (ಜಿವಿ)
4	ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ದಿನಾಂಕ	17.03.08
5	ಕಾರ್ಯಾಧೇಶದಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	16.01.09
6	ಉದ್ದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	31.10.10
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಭೌತಿಕ	60%

8

ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ

41.50%

UNDERPASS AT  
KADIRENAHALLI RING ROAD JUNCTION



CONSTRUCTION OF



Asphalting to Slip Roads Towads Kanakapura road Side





Raft Ch10.10(20m) Middle of Kanakapura Road



& Mysore road side



ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವೃತ್ತ ಕೆಳಸೇತುವೆ (ನರ್ಮಾ)



ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	23.18 ಕೋ
2	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	19.51(-11.96%)
3	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಮೇ//ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.ಲಿ. ಎಂ.ಜಗನ್ನಾಥ್ (ಜೆ.ವಿ)
4	ಕಾರ್ಯಾಧೇಶ ದಿನಾಂಕ	11.07.08
5	ಕಾರ್ಯಾಧೇಶದಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	10.07.09
6	ಉದ್ದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	31.12.10
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಭೌತಿಕ	14.88%
8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ	11.13%

# R/W - Scaffoldings Towards NR Colony



ಪೋ//ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ (ನರ್ಮ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು



1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	22.61 ಕೊ
2	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	30.14(15.42%)
3	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಮೇ//ಮಾಧವ ಹೈಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಇಸಿಸಿಐ (ಜಿವಿ)
4	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ	21.05.08
5	ಕಾರ್ಯ ದೇಶದಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	20.03.09
6	ಉದ್ದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	31.12.10
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಭೌತಿಕ	8.76%
8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ	7.86%

R/W towards Maramma Temple in BWSSB Compound



ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ  
(ನರ್ಮಾ)

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು



1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	18.31 ಕೊ
2	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	20.83(13.72%)
3	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಮೇ// ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಲಿ.
4	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ	02.11.06
5	ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	01.02.08
6	ಉದ್ದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	30.09.10
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಭೌತಿಕ	69.06%

8

ಕಾಢುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ

62.07%





ಆರ್.ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ  
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	3.07 ಕೋ
2	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	3.83(11.75%)
3	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಮೇ//ವಾರ್ಸ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್
4	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ	18.10.07
5	ಕಾರ್ಯ ದೇಶದಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	17.04.09
6	ಉದ್ದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ	31.12.10
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಭೌತಿಕ	22.50%
8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಆರ್ಥಿಕ	14.21%



## Burning Platform - Raft Conc.



ವಂದನೆಗಳು