



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

**ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 12-01-2011 ರಂದು  
ನಡೆಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಾದ		ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	1	ಅಧಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
2	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಲಿತಾ	ಸದಸ್ಯರು	2	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃ.ನೀ.ಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ
3	ಮುನೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎ.	ಸದಸ್ಯರು		
4	ಎಮ್.ಗೋಪಿ	ಸದಸ್ಯರು	3	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ರಸ್ತೆ & ಮೂಲಭೂತ, ಬೃ.ನಿ.ಗಾ, ಖ಼-3, ಪೂರ್ವ, ಟಿ.ಇ.ಸಿ.)
5	ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ	ಸದಸ್ಯರು		
6	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣ	ಸದಸ್ಯರು		
7	ಎಂ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ	ಸದಸ್ಯರು		
8	ಲೋಕೇಶ್	ಸದಸ್ಯರು		
9	ಮುನಿಸಂಜೀವಯ್ಯ	ಸದಸ್ಯರು		

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು)

01] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:36/2011-12

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 66, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ, ಡಾ: ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್., ರವರ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 20-04-2011ರಂದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 23-11-2011ರಂದು ಐ.ಪಿ.ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಹಾಪೌರರು, ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ), ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ) ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು) ಮತ್ತು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 66, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ, ಡಾ: ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲತ: ಈ ಸ್ವತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 06-06-1947ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಖಿ: ಯವರು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ವಾರು ಇರುವಂತಹ ಖರಾಬನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿ ಬೆಸ್ಪ್ ಟ್ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ರವರಿಂದ ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೆಸ್ಪ್ ಟ್ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಖಚಾಡಿಫಿಣಸಡಿಟೆಂ ಚಾಡಿಫಿಣ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕ ರಸ್ತೆ ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಜಮೀನು ಖರೀದಿ

ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 09-10-2006ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪೂರ್ವಭಾಗದಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೋರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಛಿಟುಣಿಣ ಜಡಿಚಿಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 01 ಎಕರೆ 18 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶ “ : “ ಖರಾಬು ಪ್ರದೇಶ ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರಿನ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಂದಿನ ಅಭಿಯಂತರರ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಛಿಟುಣಿಣ ಜಡಿಚಿಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಆಸ್ತಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಳ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಮೂಲ ನಾಲೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಕೃತಕ ನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಡಾ: ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ 80 ಅಡಿರಸ್ತೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ವುಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಈ ಮೋರಿಯಿಂದ ಹರಿಸುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸುಲಲಿತ ಹರಿವಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಲತಃ ಮಳೆ ನೀರಿನ ನಾಲೆಯ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಪಕ್ಕ ಛಿಟುಣಿಣ ಜಡಿಚಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಅಡತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-12-11ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 21-12-2011ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 21-12-2011ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.**

## 02] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:134/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:17-10-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 10-07-2011ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರೆಫರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡವು ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (ಖಾಡಿಚುಡುಚುಟಿಂ ಚಿಟಿಜ ಡಿಫಾರ್ಡಚಿಣುಟಿ ಣಂ ಣುಜ ಙ್ಘಾಟಿಂ ಡಿಫಾರ್ಡ ಜಿಟಿಫಾ ಘಟುಜಟಿಂ ಚಿಟಿಜ ರಿಡಿಫರಜ ಛಿಟುಣಿಡಿಫಿಣುಟಿ ಟಿ ಜಿಡಿಫಿ ಜಿಟಿಫಾ ಘಟುಜಟಿಂ ಣಂ ಖಜಿಜಿಡಿಚಿಟಿ ಊಫಿಫಾಚಿಟಿ ಚಿಣ 27<sup>ನಾ</sup> ಅಡಿಫಿ ಚಿಟಿಚುಚಿಟಿಫಾಚಿಡಿ 2ಟಿಜ ಣಚಿಡ ಟಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟಿಂ-165) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಒ/. ಅಚುಟಿ ಯ ಖಿಜ್ಞುಟಿಂ ಅಟುಟಿಫಿ ಣಾ. ಐಣಜ., ರವರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒ/. ಅಚುಟಿ ಯ ಖಿಜ್ಞುಟಿಂ ಅಟುಟಿಫಿ ಣಾ. ಐಣಜ., ರವರು ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು

ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ, ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಊಪಗಿ ಸಲಹಾ ಕೊಠಡಿ, ಮೇಜರ್ ಅಪರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಮುಂತಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿ ಮೊತ್ತ ' 135.00 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಇ/ಇ(ಉಇ-ಐಐ)/ಉಚ್ಚಿಜಜಿ-02/11-12 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 21-04-2011ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-06-2011ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಇ/ಇ(ಉಇ-ಐಐ)/ಉಚ್ಚಿಜಜಿ-13/11-12ರಲ್ಲಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಇವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ '	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ '	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರದಂತೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ಎಸ್.ಆರ್.2010-11)
1	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸಿ.ಶ್ರೀಧರ್ (ಎ1)	9816459.33	11369029.38	11.49% >
2	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್	9816459.33	11663129.48	14.38% >

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳಂತೆ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ.ಶ್ರೀಧರ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ' 11369029.38 ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.49 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. ' 11369029.38 ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.49 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 17-10-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**: ಮುಂದೂಡಿದೆ :**

### 03] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:135/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:29-10-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರಹೇಜಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎದುರಿನ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿಯು ದಿನಾಂಕ: 15-08-2011 ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆಯು ಕುಸಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ಕುಸಿದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ' 15.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆವತಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 29-10-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 29-10-2011ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಪ್ಪಿದೆ.**

**04] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:145/2011-12**

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:08-11-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 74ರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 074-12-000013ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇ/ಐಒಐಂಜಟಿ/52/2011-12, ದಿನಾಂಕ: 16-09-2011 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇ(ಖ) / ಐಒಐಂಜಟಿ / 52 / 11-12 ದಿನಾಂಕ: 16-09-2011 ರುತೆ ' 24.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 74ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.. ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರು ಪತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20-09-2011ರಂದು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜರೂರಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 08-11-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 08-11-2011ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಪ್ಪಿದೆ.**

**05] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:148/2011-12**

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:15-11-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 10-02-2011ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ-2187 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ' 250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 303-11-000041 ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ 37 ಮತ್ತು 72ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 26-10-2011ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ 72ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 26-10-2011ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 15-11-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**: ಮುಂದೂಡಿದೆ :**

**06] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:153/2011-12**

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:16-11-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 10-02-2011ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ-2187 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ' 250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 303-11-000041 ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ 37 ಮತ್ತು 72ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 26-10-2011ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಡಿಇಜಿ) ಕಾಮಗಾರಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 10-02-2011ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ-2187 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 303-11-000042 ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ 38 ಮತ್ತು 78ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಕಾರಣ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 16-11-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

07] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:166/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:10-11-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 172 ಮಡಿವಾಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವ/ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್) ರವರು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ. 24.75 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಡಿಇಜಿಡಿ ಐ ಜಿಜಿಟಿಇಐ ಐಐಐ ಜಿಡಿಐ ಖುಚಿಆಡಿಇಇಐಐಐ ಟಿಪಿ ಡಿಇಜಿ ಣಂ ಗಿಐ ಡಿಇಜಿ ಒಚಿಐಐಟಿಚಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ-0541 ಇಐಐಐಐಐಐಐಐ ಖಜಾನಾ ಈಐಐಐ ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ದೊರೆತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ , ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 10-11-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 10-11-2011ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಪ್ಪಿದೆ.

08] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:171/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:08-11-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 15-09-2011ರಂದು ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ತದನಂತರ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಪರಿಣಾಮ ಪುನಃ ಮಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 88 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 2187-70 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 88 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರೂ.2137-70 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ (1) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 2137-70 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ (2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು



ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 24-12-2009ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವಿಭಾಗ-4 ರವರು ದಿನಾಂಕ: 05-08-2010ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, 7 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 09-08-2011 ರಂದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಇದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೆ ಅನಗತ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 23-08-2011 ರಂದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನೋಟೀಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

- 1) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಇವರ ನೋಟೀಸ್ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಇ(ಒಬ)/ಹು/26/10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 04/05/2010.
- 2) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/161/10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 25/05/2010.
- 3) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/118-0/09-10, ಆಚೀಣ್ಣು: 05/08/2010
- 4) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/136 /09-10, ಆಚೀಣ್ಣು: 23/08/2010
- 5) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/152 /09-10, ಆಚೀಣ್ಣು: 08/09/2010
- 6) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/196-0 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 20/10/2010
- 7) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/207 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 03/11/2010
- 8) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/255 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 10/10/2010
- 9) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/292 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 03/01/2010
- 10) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/318 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 18/01/2011
- 11) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/382 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 16/03/2011
- 12) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/386 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 22/03/2011
- 13) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/20 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 03/05/2011
- 14) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/80 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 06/06/2011
- 15) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/13 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 01/07/2011
- 16) ಇಇ/ಬಫ-4/ಹು/59 /10-11, ಆಚೀಣ್ಣು: 22/08/2011

ಹೀಗೆ ಪತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರ.ಸಂ.16ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 30-08-2011 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೇವಲ ಶೇ 12% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪದರ ಹಾಕಿ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡದೇ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಬೂಬುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಟೀಕೆ-ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ (1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ವಿ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅವರ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದು (2) ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.265.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ. (3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು (ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ) ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ವಿ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಇತರೆ ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಭರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:27-12-11ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 27-12-2011ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಪ್ಪಿದೆ.**

**11] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:174/2011-12**

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:31-12-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವಿಜಯನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 157 ಸಂಜಯ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆಯು ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜರೂರಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ತಿಚಿಟಿಟಿ ಜಿಡಿ ಐಫಿಐ 0-102 ಚೀನಿ ಏಜಿಟಿರಿಚಿಡಿ ಟಿಚಿಡಿಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 10.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 30.00ಕೋಟಿಗಳ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತಿಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಖಪಆಖ ಋಮುಖಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 31-12-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 31-12-2011ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಪ್ಪಿದೆ.**

**12] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:175/2011-12**

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:04-01-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರಲ್ಲಿನ ಜಿ.ಪಿ.ಉದ್ಯಾನವನದ ಈಜುಕೊಳವನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್‌ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ದ್ವಿಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇವರಲ್ಲಿ ಮೆ: ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಗರಿಷ್ಠ ದರದ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ರೂ. 1,11,03,000/-ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗರಿಷ್ಠ ದರದ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನ್ವಯ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 04-01-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.



**ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 04-01-2012ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಪ್ಪಿದೆ.**

**13] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:176/2011-12**

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:07-01-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಮಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮುಖ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 3 ಸಣ್ಣ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮಡಿವಾಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,823ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ ಹಾಗೂ ಲೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ 2481 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ	ಒಟ್ಟು
1	ಇಲಾಖಾಜೀರ್ಗಣ ಜಿಡಿ ಖಾಡಿಚುಡುಚುಚುರಿಂ ಡಿ ಜ್ಞಾಪಿಂ ಡಿಡೇಜ ಚಿಟಿಜ ಥಿಡೆನಡಿಣಿಣಿಣಿ ಡಿ ಥಿಥಿಥಿಟಿಜ ನಡಿಚಿಥಿಥಿ, ಖಜಾಡಿಚಿಣಿ ಡಿ ಟಿಟುಟುಜ ಚಿಟಿಜ ಗಾಟುಡಿ ಡಿಡುಡಿಚಿಣಿ	ಐ.365.00ಐಚಿಣಿ
2	ಇಲಾಖಾಜೀರ್ಗಣ ಜಿಡಿ ಆಚುತಿಟಿಟಿಂ ಡಿ ಜಿಡಾರಿಚಿಣಿ ಚಿಟಿಜ ಖಅಅ ಜಡಿಚಿಟಿ,ಅಡೆನಡಿಣಿಣಿ ಡಿ ಥಿಥಿ ಥಿಟಿಟಿಡಿ, ಜ್ಞಾಪಿಂ ಸಿಡಿಣಿ ಡಿ ಚಿಟಿಜ ಥಿಡೆನಡಿಣಿಥಿಥಿ	ಐ.390.00ಐಚಿಣಿ
<b>ಒಟ್ಟು</b>		<b>ಐ.755.00 ಐಚಿಣಿ</b>

ಆಯುಕ್ತರು ಆಣಖಿ ರವರು ಸದರಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೂ.350.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.405.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ 2011-12 ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ 129 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2599 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೂ.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂ.405.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಯಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು (1) ಸೂಚಿತ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 373.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ರೂ. 383.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ. (2) 2011-12ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ 129 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2599 ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬೇಕಿರುವ ರೂ.405.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ರೂ.373.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೂ.383.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:07-01-12ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 07-01-2012ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಪ್ಪಿದೆ.**

**14] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:177/2011-12**

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:06-01-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 67 ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ನವೀನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಬ್‌ಫಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಿಷ್ಕಿಂ & ಛಿಣ್ಣಿಡಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ಡಿಂಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ತಿಚ್ಚಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ಟಿಚ್ಚಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ಡಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ & ಡಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ಚಿಟಿಟಿಟಿ ತಿಡ್ಡಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ತಿ ಛಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ಖ ಛಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ಖಚಿರಿಚಿರಿಚಿರಿಚಿರಿ ಟಿಚ್ಚಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ಫಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ಚಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ ತಿಚ್ಚಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿಣ್ಣಿ 67 ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 12-05-2011ರಂದು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 67-11-000021ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ದಾಮೋದರ್ ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ. 14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ತದನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ರೂ. 1,09,44,000-00 ಶೇಕಡ. 9.44ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 06-01-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 06-01-2012ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಪ್ಪಿದೆ.**

**(ಜಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರ)**

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು:**

1. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಉಪ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
8. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
9. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
10. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
11. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

135	15.50	
145	24.00	
166	24.75	
172	17.06	
174	10.00	
175	111.00	
177	109.00	
	311.31	

