



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 02-06-2011

ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಾದ		ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	1	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ
2	ಎಂ.ಗೋಪಿ	ಸದಸ್ಯರು	2	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ) ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ
3	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಲಿತಾ	ಸದಸ್ಯರು		
4	ಮುನೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎ.	ಸದಸ್ಯರು	3	ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
5	ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ	ಸದಸ್ಯರು		
6	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣ	ಸದಸ್ಯರು		
7	ಎಂ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ	ಸದಸ್ಯರು		
8	ಅಬ್ದುಲ್ ರಖೀಬ್ ಜ್ವಾಕೀರ್	ಸದಸ್ಯರು		
9	ಎಮ್.ಶಿವರಾಜು	ಸದಸ್ಯರು		
10	ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು	ಸದಸ್ಯರು		
11	ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್	ಸದಸ್ಯರು		

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು)

1] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:30/2011-12

ವಿಷಯ: ಯಲಹಂಕ, ಯಶವಂತಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ, ಜೆ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಆವರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ (ಎನ್‌ಹೆಚ್-7) ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಚೈನೇಜ್- 5000 ರಿಂದ 6000 ಮೀಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 23-04-2011ರ ಟೆಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಯಶವಂತಪುರ, ಯಲಹಂಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7ಕ್ಕೆ ಜೆ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ರೂ. 3,60,00,000/-ಗಳಂತೆ 6 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21-02-2009 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ ನೋಟೀಫಿಕೇಷನ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಚೈನೇಜ್ 5000 ಮೀಟರ್ ರಿಂದ 6000 ಮೀಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 3,35,64,140/-ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 4.74% ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, 1ನೇ ದರ್ಜೆ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 91/2008-09, ದಿನಾಂಕ: 13-03-2009ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ: 12-03-2011ರಂದು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೈಕಿ 4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 3.90 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಪಿ.ಐ.ಎಲ್. 28040/10, ಬಾಕಿ ಇರುವುದರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಪಾಸಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್, ಎನ್.ಟಿ.ಐ. ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೂ ಹಾಗೂ ಐ & ಖಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-7ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ. 3,35,64,140/- ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ರವರಿಂದಲೇ ಅವರು ನಮೂದಿಸಿದ ಶೇಕಡ 4.74 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ(ಎನ್.ಆರ್. 2008-09)ದರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,60,00,000/-ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 23-04-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 23-04-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

2] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:36/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-04-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 66 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ, ಡಾ: ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರ ಕೋರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಳತೆಯಂತೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

- 1) ಮೂಲತಃ ಈ ಸ್ವತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 06-06-1947ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಿ: ರವರು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ವಾರು ಇರುವಂತಹ ಖರಾಬನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಖರಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಗೂ

ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 68ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಕರೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ “ಃ” ಖರಾಬು ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೋಜಿಣಿದಾರರ ವರದಿಯಂತೆ ಬಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್ ವೇ ರವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 39 ಎಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ “ಃ” ಖರಾಬಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬಂದಿದಾರಿ, ಕಾಲುದಾರಿ, ಹಳ್ಳ, ಸರಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 3 ಎಕರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಖಿ: ನಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲಂ 68ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಃಂ ಯಿಂದ ಭೂ ಉಪಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 04-04-2005ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಂಬ ಖಚಿತ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಂದಿದಾರಿ, ಕಾಲುದಾರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯವರು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬಂದಿದಾರಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 3 ಎಕರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತಾದಂತಹ “ಃ” ಖರಾಬನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚದರ ಅಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 10,000/-ರೂ. ಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 27-04-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಃ ಮುಂದೂಡಿದೆ:

3] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:39/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರು ಖಜಾನಾಚುಟುಟೆಂ ಡಿ ಖಜಾನಾಚುಟುಟಿಡಿ ಖಾಂಡಿಟ ಫಿಣಿಡಿ ಜಡಿಟಿ ಜಡಿಟು ಓಚಿಡಿಚುಟುಟಿಚು ಛಿಡಿಡಿಟಿಜ ಣಂ ಖಚಿಟುಚಿಡಿಡಿಡಿ ಎಚಿಡಿಡಿಡಿ ಜಡಿಟು ಅ.750ಟು ಣಂ 1100ಟು ಖ.103.00 ಏಚಿಡಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.103.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ 22-3-2011 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಆಸ್ಸಾಸ/257/2010-11 ರಂತೆ ಗೋಷ್ವಾರೆ -1 ರಂತೆ, 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.30.00 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.20.00 ಕೋಟಿಗಳು (ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುಮಾರು 69 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.5561.45 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಲಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಅಯವ್ಯಯ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 1579/133ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ/ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ	
4072.75	1046.38	103.00	3025.37

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.103.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಃಮುಂದೂಡಿದೆ:

4] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:40/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರು ಖಜಾನಾಚುಟುಟೆಂ ಡಿ ಖಜಾನಾಚುಟುಟಿಡಿ ಖಾಂಡಿಟ ಫೆಣಜಡಿ ಜಡಿಟಿ ಜಡಿಟು ಎ.ಊ.ಖಚಿಟಿಡಿಟಿಚಿಣುಚಿ ಫಿಟುಟಿಡಿ ಣಂ ಒಚಿಣಜಟಿಟಾಡಿ ಊಣಿಟಾಚಿಟಿ ಟಿ ಎ.ಎ.ಓಚಿಡಿಡಿ ಜಡಿಟು ಅ.100ಟು ಣಂ 500ಟು ಖ.117.00 ಖಚಿಣು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.117.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ 22-3-2011 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಆಸ್ಸಾಸ/257/2010-11 ರಂತೆ ಗೋಷ್ವಾರೆ -1 ರಂತೆ, 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.30.00 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.20.00 ಕೋಟಿಗಳು (ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುಮಾರು 69 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.5561.45 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಲಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 1579/133ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ/ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ	
4072.75	ರೂ.1149.38	117.00	ರೂ.2922.37

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.117.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಃಮುಂದೂಡಿದೆ:

5] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:41/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರು ಖಜಾನಾಚುಟುಟೆಂ ಹಿ ಖಜಾನಾಚುಟುಟೆಂ ಜಿಡಿಹು ಖಚಿಟಿಚಿರಿಚಿ ಟಿಚಿಠಿಠಾ ಣಂ ಖಜಾನಾಚುಟುಟೆಂಚಿಡಿ ಜಿಡಿಹು ಅೃ.1100ಟು ಣಂ 1325ಟು ಖೃ.55.00 ಖಚಿಠಿಠಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.55.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ 22-3-2011 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಆಸ್ಥಾಸ/257/2010-11 ರಂತೆ ಗೋಷ್ಠಾಠಿ -1 ರಂತೆ, 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.30.00 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.20.00 ಕೋಟಿಗಳು (ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುಮಾರು 69 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.5561.45 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಲಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 1579/133ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ/ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ	

4072.75	1266.38	55.00	2805.37
---------	---------	-------	---------

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.55.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

6] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:43/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 20-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಕಠಿಣಿಯಲ್ಲಿ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 18 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ
1	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 4 ^{ನೇ} ಛೇದನ : ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. 5 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಕಡತಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಚೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-23	4.98
2	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-112 5 ^{ನೇ} ಛೇದನ 6 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಕಡತಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಚೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-23	4.985
3	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 ಓಂ45, 12 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6 ^{ನೇ} ಛೇದನ : ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. 6 ^{ನೇ} ಛೇದನ : ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಚೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-22	4.995
4	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 ಓಂ45, 12 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6 ^{ನೇ} ಛೇದನ : ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. 6 ^{ನೇ} ಛೇದನ : ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಚೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-22	4.985
5	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ, ಪುನಃ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. (ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ 24.	4.975
6	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ, 4 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ 25.	4.988
7	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ & 5 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ15 ಚಿಟಿಟಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ24	4.98
8	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ 8 ಛೇದನ 3 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ 6/0 ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಚೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-12.	4.99
9	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ 8 ^{ನೇ} ಛೇದನ 3 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ 6/0 ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಚೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-12.	4.99
10	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ 8 ^{ನೇ} ಛೇದನ 3 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ 6/0 ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಚೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-12	4.99
11	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ 8 ^{ನೇ} ಛೇದನ 4 ^{ನೇ} ಛೇದನ (ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ 6/0 ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಚೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-12	4.99
12	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ 14 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-13	4.985
13	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ 8 ^{ನೇ} ಛೇದನ 4 ^{ನೇ} ಛೇದನ (ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ12	4.99
14	ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ 6-100 1 ^{ನೇ} ಛೇದನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಓಂ 6/0 ಖಜಾನೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಚೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಂ-12	4.995

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 1078.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಅಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನಾ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

10] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:47/2011-12

ವಿಷಯ: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 7 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:**
- 1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜಿ- ರಿಡಿಫಿನ್‌ಡೆಚ್ಚುಣಿ ಮುಖೇನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಇ(ಒಬ)/ಐಟಿ/ಬಿಇಒ/15/142/09-10, ಆಣ:23.09.2009.
 - 2) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿರುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐಟಿಜಿ, ಆಣ: 26.09.2009 ರ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 26.09.2009 ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 20.10.2009 ರ ಖಾಚಿಣಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐಟಿಜಿ ಐಟಿಜಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ
 - 3) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರೂ.22,000 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/371/ ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2009 ದಿನಾಂಕ:21.10.09
 - 4) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ನಡವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇ(ಒಬ)/ಕು/ 233/09-10 ಜಣ:07.12.2009
 - 5) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:340/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/02, ದಿನಾಂಕ:07.12.2009
 - 6) ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯ ನಂತರ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಜಿ- ರಿಡಿಫಿನ್‌ಡೆಚ್ಚುಣಿ ಮುಖೇನ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇ(ಒಬ)/ಕು/ಬಿಇಒ/235/09-10 ಜಣ:07.12.2009.
 - 7) ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.12.2009 ರ ಖಾಚಿಣಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐಟಿಜಿ ಐಟಿಜಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ.
 - 8) ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (1) ದಿನಾಂಕ: 18.12.2009

- 9) ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (2) ದಿನಾಂಕ: 24.12.2009
- 10) ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (3) ದಿನಾಂಕ: 04.01.2010
- 11) ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (4) ದಿನಾಂಕ: 06. 01.20

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:20-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 8 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸುಮಾರು 225 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 800 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2001ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದು, 2011ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, 1980 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯು, 2011 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.72 ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಹ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿದ್ದು, ವಾಹನ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 10.00ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರೂಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ 12 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು 7 ವ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 8 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ 5 ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ಈ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ-2015ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಈ 5 ವಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಾರು-512 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 512 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ-2015 ರಂತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಂತೆ ಖಾಚಿಟಿಜಿಡಿಜಿ ಛಜಿಟಿಟಿಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳು ಮೀರಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳ ಛಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೆಂದು ಮನಗಂಡು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಅನ್ವಯ ಜಿ- ಠಿಡಿಛಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರ ರೀತ್ಯಾ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು, ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು, 3- ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 38 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಮುಖ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (5) ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ ಒಟ್ಟು 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ರೂ.3248 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ 12 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಉಲ್ಲೇಖ(4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖೇನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು, ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (6) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯಾಗಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಜ- ರಿಡಿಫೈನಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಚಿಣಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದೊಡನೆ ಸಹ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಫಿಡಿಆರ್ ಅಡಜು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ (ಜ- ರಿಡಿಫೈನಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ) ದಿನಾಂಕ: **07.12.2009**
2. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ: **18.12.2009**
3. ಜ- ರಿಡಿಫೈನಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳ ಮಾದಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: **29.12.2009** ಸಂಜೆ 4.10
4. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: **31.12.2009** ಸಂಜೆ 4.30, ಪರಂತು ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 18.12.2009, 24.12.2009, 04.01.2010 ಮತ್ತು 06.01.2010 ರ ಮೇರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
 - ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ: **24.12.2009**
 - ಜ- ರಿಡಿಫೈನಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳ ಮಾದಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 08.01.2010, ಸಂಜೆ 4.00
 - ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 12.01.2010, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30
 - ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 12.01.2010, ಸಂಜೆ 4.30

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (6)ರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ದಿ:12.01.2010ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ	ಬೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ	ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	09-10ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನಯ ಬೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	ಬೋಮ್ಬುನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-1, ಫಾಬಿ-862	24	181.02	ಒ./ ಖಾ.ಒ.	252.96	39.74	1ನೇ ವರ್ಷ
					ಒ./ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣಜ ಫಿ	258.58	42.85	3ಡಿಜ ವರ್ಷ
					ಒ./ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ- ಎ.ಚಿಫಾ ಖಚಿರಿಣ	256.55	41.72	2ಟಿಜ ವರ್ಷ
					ಒ./ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣಾಣಡಿಜ	264.39	46.06	4ನೇ ವರ್ಷ
2	ಬೋಮ್ಬುನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-2 ಫಾಬಿ-855	24	188.33	ಒ./ ಉಚಿಫಿಚಿಣಡಿ ಡಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ ಐಣಜ	263.16	39.7	1ನೇ ವರ್ಷ
					ಒ./ ಉಐಲ ಡಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ ಟಿಣಜ	281.07	49.2	2ಟಿಜ ವರ್ಷ
					ಒ./ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣಾಣಡಿಜ	281.28	49.4	3ಡಿಜ ವರ್ಷ
3	ಬೋಮ್ಬುನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-3 ಫಾಬಿ-859	24	191.39	ಒ./ ಉಚಿಫಿಚಿಣಡಿ ಡಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ ಐಣಜ	300.97	57.25	3ಡಿಜ ವರ್ಷ
					ಒ./ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣಜ ಫಿ	292.78	52.98	2ಟಿಜ ವರ್ಷ
					ಒ./ ಉಐಲ ಡಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ ಟಿಣಜ	264.79	38.35	1ನೇ ವರ್ಷ
4	ಬೋಮ್ಬುನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್	ಖ-1, ಕ-4 ಫಾಬಿ-860	24	174.94	ಒ./ ಉಚಿಫಿಚಿಣಡಿ ಡಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ	254.55	45.51	2ಟಿಜ ವರ್ಷ

	ಆಟೋರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ				ಐಣಜ			
					ಒ/ಃ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ- ಎ:ಚಿಫಾ ಡಿಚಿರಿಣ	256.51	46.63	3ಡಿಜ ಐಣಜಾ
					ಒ/ಃ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಡಿಣಾಣಡಿಜ	243.09	38.96	1ಡಿ ಐಣಜಾ
5	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆಟೋರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆಟೋರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-5 ಫಾಫ-861	24	164.74	ಒ/ಃ.ಉಗಿಖ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಫಿ	228.6	38.76	1ಡಿ ಐಣಜಾ
					ಒ/ಃ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ- ಎ:ಚಿಫಾ ಡಿಚಿರಿಣ	233.55	41.77	2ಟಿಜ ಐಣಜಾ
					ಒ/ಃ. ಉಫಅ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಟಿಣಜ	235.19	42.76	3ಡಿಜ ಐಣಜಾ
6	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆಟೋರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆಟೋರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-6 ಫಾಫ-888	24	217.85	ಒ/ಃ.ಉಫಾ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಡಿಣಾಣಡಿಜ ಐಣಜ	345.57	58.63	3ಡಿಜ ಐಣಜಾ
					ಒ/ಃ.ಗುಫಾಫಿ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಫಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	330.61	51.76	2ಟಿಜ ಐಣಜಾ
					ಒ/ಃ. ಓಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	305.01	40.01	1ಡಿ ಐಣಜಾ
					ಒ/ಃ. ಉಫಾಫ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಡಿಣಾಣಡಿಜ ಐಣಜ	345.74	58.71	4ಡಿ ಐಣಜಾ
7	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆಟೋರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆಟೋರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-7 ಫಾಫ-876	24	167.94	ಒ/ಃ. ಓಂಫ ಟಿಣಜ	256.12	52.51	3ಡಿಜ ಐಣಜಾ
					ಒ/ಃ. ಓಂಫ ಅಫಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	253.93	51.20	2ಟಿಜ ಐಣಜಾ
					ಒ/ಃ. ಓಂಫ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಡಿಣಾಣಡಿಜ	235.12	40.00	1ಡಿ ಐಣಜಾ

8	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲಿಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-8, ಫ಼ಹ-702	24	234.66	ಒ/ಃ ಓಂಕೂ ಟೆಣಜ	324.00	38.07	1ನ ಐಠಿಞಾ
					ಒ/ಃ ಖಓಐ ಅಠೈಠಡಿಞೈ ಠಠಟೈ	345.88	47.40	3ಡಿಜ ಐಠಿಞಾ
					ಒ/ಃ ಖಓಐ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಠ ಡಿಞೈಠಠಡಿಜ	344.64	46.87	2ಟಿಜ ಐಠಿಞಾ
					ಒ/ಃ ಏಒಅ ಐಠಜ	365.57	55.79	4ಠ್ಠ ಐಠಿಞಾ
9	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲಿಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-9 ಫ಼ಹ-694	24	230.84	ಒ/ಃ ಓಂಕೂ ಟೆಣಜ	348.15	50.82	3ಡಿಜ ಐಠಿಞಾ
					ಒ/ಃ ಖಓಐ ಅಠೈಠಡಿಞೈ ಠಠಟೈ	342.2	48.24	2ಟಿಜ ಐಠಿಞಾ
					ಒ/ಃ ಏಒಅ ಟೆಣಜ	322.84	39.85	1ನ ಐಠಿಞಾ
10	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲಿಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-10 ಫ಼ಹ-936	24	259.02	ಒ/ಃ ಖಓಐ ಅಠೈಠಡಿಞೈ ಠಠಟೈ	357.42	37.99	1ನ ಐಠಿಞಾ
					ಒ/ಃ ಏಒಅ ಐಠಜ	383.28	47.97	2ಟಿಜ ಐಠಿಞಾ
					ಒ/ಃ ಖಓಐ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಠ ಡಿಞೈಠಠಡಿಜ	388.63	50.04	3ಡಿಜ ಐಠಿಞಾ
11	ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲಿಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-11 ಫ಼ಹ-696	24	169.54	ಒ/ಃ ಓಂಕೂ ಟೆಣಜ ಓಂಕೂ ಅಠೈಠಡಿಞೈ ಠಠಟೈ ಅಠ	248.66	46.67	3ಡಿಜ ಐಠಿಞಾ
					ಒ/ಃ ಖಓಐ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಠ	239.81	41.45	2ಟಿಜ ಐಠಿಞಾ
					ಒ/ಃ ಓಂಕೂ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಠ - ಠಠಜಿಠ ಓಂಕೂ ಐಠಜ (ಏಠಿ)	233.99	38.01	1ನ ಐಠಿಞಾ

12	ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-12 ಘಖ-693	24	227.76	ಒ./ ಓಬಿಇಡಿರಿಟಿ ಚಿ ಅಡ್ಡೀಡಿಡಿ ಡಿಡಿ ಅರ	329.08	44.49	2ಟಿಜ ಐಡಿಡಿ
					ಒ./ ಖಖಘ ಖಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	315.63	38.58	1ಡಿ ಐಡಿಡಿ
13	ಡಾ// ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಶವಂತಪುರ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಓಕಳಿಪುರಂ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ1)	ಖ-2, ಕ-1, ಘಖ-873	18	60.69	ಒ./ ಖಖಘ ಖಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	84.9	39.89	1ಡಿ ಐಡಿಡಿ
					ಒ./ ಖಖಘ ಖಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	101.02	66.45	2ಟಿಜ ಐಡಿಡಿ
14	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸಿ3)	ಖ-2, ಕ-2 ಘಖ-867	12	65.37	ಒ./ ಖಖಘಐ ಟಿಡಿಡಿ	101.04	54.57	3ಡಿಜ ಐಡಿಡಿ
					ಒ./ ಗಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಖಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	99.43	52.10	2ಟಿಜ ಐಡಿಡಿ
					ಒ./ ಖಖಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	90.77	38.86	1ಡಿ ಐಡಿಡಿ
15	ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ	ಖ-2, ಕ-3 ಘಖ-866	12	150.43	ಒ./ ಖಖಘಐಐ ಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	221.05	46.95	2ಟಿಜ ಐಡಿಡಿ
					ಒ./ ಗಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಖಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	215.21	43.06	1ಡಿ ಐಡಿಡಿ
					ಒ./ ಖಖಘಘ ಖಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	227.86	51.47	3ಡಿಜ ಐಡಿಡಿ

	(ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ4)							
16	ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ವೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ5)	ಖ-2, ಕ-4 ಫಾಬ-691	24	35.96	ಒ./. ಓಬಿರಡಿರಿಟಿ ಚಿ ಅಲ್ಪೇನಿಡಿಷನ್ ನಾಟಿ ಅರ	58.49	62.65	2ಟಿಜ ಎಲಿಫಾ
					ಒ./. ಬಿಗಿಖಅಎ	59.54	65.57	3ಡಿಜ ಎಲಿಫಾ
					ಒ./.:ಖಖ ಬಿಟಿಜಿಡಿಚಿಣಜ ಫಿ	57.33	59.43	1ಣ ಎಲಿಫಾ
17	ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಬಬ: ನಿಂದ ವಿಲ್‌ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವರೆಗಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ6)	ಖಿ, ಕ-5 ಫಾಬ-872	24	88.3	ಒ./.:ಖಖ ಬಿಟಿಜಿಡಿಚಿಣಜ ಫಿ	124.57	41.08	ಖಖಖಖ ಟಿಲಿಫಾ ಫಾಜಜಜಿ
18	ಎಂಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರೆಗಿನ (ಕುಂದಲ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ7)	ಖ-2, ಕ-6 ಫಾಬ-667	24	112.49	ಒ./. ಬಿಗಿಖಅಎ	164.63	46.35	1ಣ ಎಲಿಫಾ
					ಒ./. ಗಟಿಖಾಧಿ ಬಿಟಿಜಿಡಿಚಿ ಕಡಿಹಿಜ್ಫಿಣ	168.42	49.72	2ಟಿಜ ಎಲಿಫಾ
19	ಮೇಖಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಓಫ್ ಫಾರಂ ವರೆಗಿನ (ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-2, ಕ-8 ಫಾಬ-702	30	221.82	ಒ./. ಓಬಿರಡಿರಿಟಿ ಚಿ ಅಲ್ಪೇನಿಡಿಷನ್ ನಾಟಿ ಅರ	318.29	43.49	1ಣ ಎಲಿಫಾ
					ಒ./.:ಖಖ ಬಿಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಷನ್‌ನಾಟಿಜ ಎಣಜ.	323.35	45.77	2ಟಿಜ ಎಲಿಫಾ

(ಸಿ11)							
--------	--	--	--	--	--	--	--

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ೧೮೮/411/ಒ.ಓ.ಜ/2009 ದಿ:13/01/2010 ರನ್ವಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:೧೮೮/411/ಒ.ಓ.ಜ/2009 ದಿ:08/12/2009 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಇತಿಹಾಸಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್, ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 35639-641/2010 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಿಟ್‌ಪಿಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದೆಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿ:10.02.2010 ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ದಿ:11.03.2011ರವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಿ:11.03.2011 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಿಗೆ ದಿ:14.03.2011 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಇತಿಹಾಸಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಇತಿಹಾಸಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒದಗಿಬರಬಹುದಾದ ಸಾಧಕ ಭಾದಕಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಒಟ್ಟು 512.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ 7 ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೀತುವೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು - 41,94,469.00 ಚ.ಮೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅನ್ವಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಾಸಗಿ ಮುಖೇನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.6000.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

- ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅಡಚಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 37 ರಿಂದ 59.43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ- ರಿಡಿಫೈನಿಷನ್‌ನಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ.10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಿಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 58% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
- ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.6000.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಗಾತ್ರದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.3000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂ.1560.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನ್ವಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ರೂ. 1400.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವು 4828.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ.6000.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.10,500.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಪಾಲಿಕೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರೂ.3,248.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಈ ಸದರಿ

ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಆಸ್ಸಾಸ/257/10-11 ದಿನಾಂಕ: 22-03-2011ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಲಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ				ಷರಾ
ಆಯವ್ಯಯ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 2019/128ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ/ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ	ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ	ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ/ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ/ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
400.00				
9817.85				
10000.00				
20217.85	8.00	16111.64	4106.21	

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 27-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 27-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

12] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:49/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 19-03-2011ರಂದು 14ನೇ ಉನ್ನತ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಧಿಕ ವಿಷಯ-2ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವೇಳೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ರೋಟರಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಹಿಂಚರಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ. ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ: ಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ರವರು ಸಹ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರವರು (ಸಂಚಾರ) ರವರು ಒಂದು ಕೃಷಿ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನಿರೀಡಿ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್. ವತಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗಿ ಉಡುಪು ಉಡುಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ “ಖಣಿಚಿಡಿ ಖಣಿಚಿಡಿ” ನ ಬದಲಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ

ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಚಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ(ಸಂಚಾರ) ರವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ “ಖತಾಚಿಡಿಧಿ ಧಿಣಚು” ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:27-05-2011ರಂದರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

: ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿದೆ:

13] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:50/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 4ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 9.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2019/128ರಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕರು, ಜಯನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಶಾ.ಕ.ಜ.ಪಿ.ಆರ್/1087/10-11 ದಿನಾಂಕ: 11-03-2011(ಸಿ.ಎ.ಒ/ಪಿಆರ್/137/11-04-2011)ರಂತೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಜಯನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೂಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 15ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು 9ನೇಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು, 30ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಳ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 900.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ: 22-03-2011ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ತೆಆಸ್ಸಾಸ/257/10-11ರಲ್ಲಿನ ಗೋಷ್ವಾರೆ 1ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2019/128ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ				ಷರಾ
ಆಯವ್ಯಯ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ	ಅನುದಾನದ	ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ/

2019/128ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ	ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ/ ಅದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ	ಲಭ್ಯತೆ	ಅದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ/ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
400.00 9817.85 10000.00				
20217.85	900.00	16119.64	4098.21	

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 900.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 27-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ:27-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮರು ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

14] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:51/2011-12

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್: 160-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯು ಬಹಳ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು/ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಕಾರಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳ ಸೂಚಿತ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	160-ರಾ.ರಾ.ನಗರ	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ತೆಆಸ್ಥಾಸ/257/10-11 ದಿನಾಂಕ: 22-03-2011ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವಂತೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-20 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಶಾಖೆ-ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ/ಆರ್ಟಿಫಿಯಲ್/ ಉಪರ್ಟಿಫಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಭಾಗ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ: 2019/128ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ, ಮೇಲಿನಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರನ್ನು ಕೋರುವುದೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

15] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:52/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ ಹೊಯ್ಯಳ ವೃತ್ತ, ನೇತಾಜಿ ನಗರ, ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ, ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಉಲ್ಲಾಳು ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಕ್ರಾಸ್, ಕೆಂಗುಟ್ಟಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಗರಭಾವಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಪುನಃ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ನಗರ, ಡಾ: ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಮಾರ್ಗ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುವಾದ ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಭಾರಿ ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವು ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರದ ಎರಡು ಪಥದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು, ಲಾರಿಗಳು, ನೂರಾರು ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 33 ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗಳಿದ್ದು ಬಸ್‌ಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಲುಗಡೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ, ನೂರಾರು ಜನ ವಸತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ನಾಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ದರ್ಶಿನಿಗಳು, ಹೋಟೆಲುಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು , ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳು ಸಹ ತಳವೂರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ವೇಗಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯನಾಗರೀಕರು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರದೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಬಹಳೆಡೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಂದ, ಫುಟ್ ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ, ಶಿಥಿಲತೋಳು ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ, ಮುರಿದ ಕರ್ಬುಗಳಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಅಡೆ ತಡೆಗಳು ಕಾಲ್ಪಡೆಗೆಯ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೆ ಎರುಚುವಂತಿವೆ. ಸದಾ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತಿವೆ.

ನಾಗರೀಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕಾಲ್ಪಡೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವಿಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸೈಕಲ್ ಪಥವನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ

ಮಿಲಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಆಧುನಿಕರಿಸಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಅಂಜನಪ್ಪ, ಕೆಂಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್, ಶ್ರೀ. ರಾಜನ್, ಉಲ್ಲಾಳು ವಾರ್ಡ್, ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಕೊಟ್ಟಿಗಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ರವರುಗಳೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 03-04-2011, 20-04-2011ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಆದ್ಯತೆಯ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಡಿಗೆಯ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥದೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಧುನಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್)- ಅಂದಾಜು ರೂ. 298.00 ಲಕ್ಷಗಳು.
2. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥದೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಧುನಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ, ಉಲ್ಲಾಳು ವಾರ್ಡ್)- ಅಂದಾಜು ರೂ. 290.00 ಲಕ್ಷಗಳು.
3. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥದೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಧುನಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ 4.50 ಕಿ.ಮಿ. ಯಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗ ಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್) - ಅಂದಾಜು ರೂ. 288.00 ಲಕ್ಷಗಳು.
4. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥದೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಧುನಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ 7.00 ಕಿ.ಮಿ. ಯಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗ ಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್)- ಅಂದಾಜು ರೂ. 360.00 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಿ-2193 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದಾಜುಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

16] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:53/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಯಶವಂತಪುರ, ಯಲಹಂಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 7ಕ್ಕೆ ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ರೂ. 3,60,00,000/-ಗಳಂತೆ 6 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21-02-2009ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಚೈನೇಜ್ 4000 ಮೀ. ರಿಂದ 5000ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 3,35,64,140/- ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 4.74% ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 91/2008-09, ದಿನಾಂಕ: 13-03-2009ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ: 12-03-2011ರಂದು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೈಕಿ 4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 3.90 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಪಿ.ಐ.ಎಲ್ 28040/10, ಬಾಕಿ ಇರುವುದರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಪಾಸಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಎರಡೂ ಬದಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿ, ಎನ್.ಟಿ.ಐ. ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಸಮನಾಂತರ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ. 3,35,64,140/- ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ರವರಿಂದಲೇ ಅವರು

ನಮೂದಿಸಿದ ಶೇ. 4.74% ಕಡಿಮೆ (ಎಸ್.ಆರ್. 2008-09) ದರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು

ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,35,64,140/-ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 27-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 27-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

ಸಹಿ/-

(ಜಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಉಪ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
8. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
9. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
10. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

**ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 16-06-2011 ರಂದು
ನಡೆಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಾದ		ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	1	ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
2	ಎಂ.ಗೋಪಿ	ಸದಸ್ಯರು	2	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ) ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ
3	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಲಿತಾ	ಸದಸ್ಯರು		
4	ಮುನೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎ.	ಸದಸ್ಯರು	3	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ
5	ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ	ಸದಸ್ಯರು		
6	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣ	ಸದಸ್ಯರು		
7	ಎಂ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ	ಸದಸ್ಯರು		
8	ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀಬ್ ಜ್ಞಾಕೀರ್	ಸದಸ್ಯರು		
9	ಎಮ್.ಶಿವರಾಜು	ಸದಸ್ಯರು		
11	ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್	ಸದಸ್ಯರು		

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು)

1] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:36/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-04-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 66 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ, ಡಾ: ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರ ಕೋರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಳತೆಯಂತೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

- 1) ಮೂಲತಃ ಈ ಸ್ವತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 06-06-1947ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಟ: ರವರು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ವಾರು ಇರುವಂತಹ ಖರಾಬನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಖರಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 68ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಕರೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ “:” ಖರಾಬು ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೋಜಿನಿದಾರರ ವರದಿಯಂತೆ ಬಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್ ವೇ ರವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 39 ಎಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ “ಃ” ಖಾರಾಬಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬಂಡಿದಾರಿ, ಕಾಲುದಾರಿ, ಹಳ್ಳ, ಸರಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 3 ಎಕರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಖಟಿ: ನಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲಂ 68ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಃಂ ಯಿಂದ ಭೂ ಉಪಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 04-04-2005ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಂಬ ಖಚಿತ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಂಡಿದಾರಿ, ಕಾಲುದಾರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯವರು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬಂಡಿದಾರಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 3 ಎಕರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತಾದಂತಹ “ಃ” ಖಾರಬನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚದರ ಅಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 10,000/-ರೂ. ಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 27-04-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಃ ಮುಂದೂಡಿದೆ:

2] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:39/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರು ಖಜಾನಾಚುಟುಟಂ ಡಿ ಖಜಾನಾಚುಟುಟುಟು ಖಾರಾಬಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಜಡಿತೆ ಜಿಡಿಹು ಓಚಿಡಿಚಿಚಿಚಿಚಿ ಛಿಹಿಹಿಹಿಹಿಹಿ ಹಂ ಖಚಿಟಚಿರಿಚಿ ಏಚಿಡಿಹಾ ಜಿಡಿಹು ೨೫,750ಟಿ ಹಂ 1100ಟಿ ಖ.103.00 ಏಚಿಇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.103.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ 22-3-2011 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಆಸ್ಸಾಸ/257/2010-11 ರಂತೆ ಗೋಷ್ವಾರೆ -1 ರಂತೆ, 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.30.00 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.20.00 ಕೋಟಿಗಳು (ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುಮಾರು 69 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.5561.45 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಲಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

			ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಆಯವ್ಯಯ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 1579/133ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ/ಅದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ
4072.75	1046.38	103.00	3025.37

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.103.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

3] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:40/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರು ಖಜಾನಾಚುಟುಪೆಂ ಡಿ ಖಜಾಂಚುಟುಪೆಂ ಖಾಂಡಿಟು ಫಿಣಿಟು ಜಡಿಟು ಜಡಿಟು ಏ.ಊ.ಖಚಿಟುಟುಟುಟುಟು ಫಿಟುಟು ಣಂ ಒಚಿಣಿಟುಟು ಊಟುಟುಟು ಟಿ ಎ.ಎ.ಟುಟುಟು ಜಡಿಟು ಅ.100ಟು ಣಂ 500ಟು ಖ.117.00 ಏಚಿಣಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.117.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ 22-3-2011 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಆಸ್ಸಾಸ/257/2010-11 ರಂತೆ ಗೋಷ್ವಾರೆ -1 ರಂತೆ, 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.30.00 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.20.00 ಕೋಟಿಗಳು (ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುಮಾರು 69 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.5561.45 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಲಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

			ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಆಯವ್ಯಯ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 1579/133ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ/ಅದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ

4072.75	ರೂ.1149.38	117.00	ರೂ.2922.37
---------	------------	--------	------------

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.117.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

4] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:41/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರು ಖಜಾನಾಚುಟುಕಂ ಠಾಣಿ ಖಾಳಿಹುಜಚಿಡಿಧಿ ಖಾಂಡಿಟ ಫಾಣಿಣಾಡಿ ಜಡಿಹು ಜಡಿಹು ಖಚಿಟಚಿರಿಚಿ ಟಚಿಧಿಣಾಣಾ ಣಂ ಖಣಾಚಿಟಿಣುತಿಚಿಡಿಹುಚಿಡಿ ಜಡಿಹು ಅ.1100ಟ ಣಂ 1325ಟ ಖ.55.00 ಐಚಿಇಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.55.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ 22-3-2011 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಆಸ್ಸಾಸ/257/2010-11 ರಂತೆ ಗೋಷ್ಠಾರೆ -1 ರಂತೆ, 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.30.00 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂ.20.00 ಕೋಟಿಗಳು (ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸುಮಾರು 69 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.5561.45 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಲಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 1579/133ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ			ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ/ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ	
4072.75	1266.38	55.00	2805.37

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.55.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

06] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:47/2011-12

- ವಿಷಯ:** ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 7 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
- ಉಲ್ಲೇಖ:**
- 1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜ- ಠಿಡಿಫಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿಣ ಮುಖೇನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಇ(ಒಖ)/ಖಿಟ/ಖಿಇಓಆ/15/142/09-10, ಆಣ:23.09.2009.
 - 2) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿರುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಖಿಟು ಔ ಖಟಿಚುಚಿ, ಆಣ: 26.09.2009 ರ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 26.09.2009 ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 20.10.2009 ರ ಖಾಚಿಣಜ ಖಿಚುಚುಚಿ :ಠುಟಿಚುಚಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ
 - 3) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರೂ.22,000 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/371/ ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/ 2009 ದಿನಾಂಕ:21.10.09
 - 4) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ನಡವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇ(ಒಖ)/ಉ/ 233/09-10 ಜಣ:07.12.2009
 - 5) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:340/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/02, ದಿನಾಂಕ:07.12.2009
 - 6) ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯ ನಂತರ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಜ- ಠಿಡಿಫಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿಣ ಮುಖೇನ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇ(ಒಖ)/ಉ/ಖಿಇಓಆ/235/09-10 ಜಣ:07.12.2009.
 - 7) ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.12.2009 ರ ಖಾಚಿಣಜ ಖಿಚುಚುಚಿ :ಠುಟಿಚುಚಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ.
 - 8) ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (1) ದಿನಾಂಕ: 18.12.2009
 - 9) ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (2) ದಿನಾಂಕ: 24.12.2009
 - 10) ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (3) ದಿನಾಂಕ: 04.01.2010
 - 11) ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (4) ದಿನಾಂಕ: 06. 01.20

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:20-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 8 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸುಮಾರು 225 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 800 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2001ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದು, 2011ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, 1980 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯು, 2011 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.72 ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಹ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿದ್ದು, ವಾಹನ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 10.00ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರೂಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ 12 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು 7 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 8 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ 5 ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ಈ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ-2015ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಈ 5 ವಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಾರು-512 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 512 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ-2015 ರಂತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಂತೆ ಖಾಚಿಟಿಜಚಿಡಿಜ ಣಜಟಿಂ ಜಫಿಣಟಿಂ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳು ಮೀರಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳ ಛಿಚಿತಿಚಿಛಿಠಿ ಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೆಂದು ಮನಗಂಡು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಅನ್ವಯ ಜ- ರಿಡಿಫಿಣಿಡಿಜಟಿಂ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರ ರೀತ್ಯಾ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು, ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು, 3- ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 38 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಮುಖ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅವರವರ

ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (5) ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ ಒಟ್ಟು 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ರೂ.3248 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ 12 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಉಲ್ಲೇಖ(4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ನಿರ್ದರಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖೇನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು, ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (6) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯಾಗಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಜ- ಠಿಡಿಫಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿ ಠಿಡಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಚಿಣಜ ವಿಚುಚುಠಿ ಠಿಡಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಫಿಠಿಠಿ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ (ಜ- ಠಿಡಿಫಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿ) ದಿನಾಂಕ: **07.12.2009**
2. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ: **18.12.2009**
3. ಜ- ಠಿಡಿಫಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಠಿಡಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: **29.12.2009** ಸಂಜೆ 4.10
4. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: **31.12.2009** ಸಂಜೆ 4.30, ಪರಂತು ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 18.12.2009, 24.12.2009, 04.01.2010 ಮತ್ತು 06.01.2010 ರ ಮೇರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
 - ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ: **24.12.2009**
 - ಜ- ಠಿಡಿಫಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಠಿಡಿಠಿಡಿಚುಚುಠಿ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 08.01.2010, ಸಂಜೆ 4.00
 - ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 12.01.2010, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30
 - ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 12.01.2010, ಸಂಜೆ 4.30

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (6)ರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ದಿ:12.01.2010ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ	ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	09-10ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನಯ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಖ-1, ಕ-1,	24	181.02	ಒ/.	252.96	39.74	1ನ

1	ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಫಾಹ-862			ಉಪ.			ಐತಿಹಾಸ
					ಒ/ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣಜ ಫಿ	258.58	42.85	3ಡಿಜ ಐತಿಹಾಸ
					ಒ/ಉ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ- ಏ.ಚಿಫಾ ಖಚಿರಿಣ	256.55	41.72	2ಟಿಜ ಐತಿಹಾಸ
					ಒ/ಉ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣಾಣಡಿಜ	264.39	46.06	4ಉ ಐತಿಹಾಸ
2	ಬೋಮ್ಬನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉ-1, ಕ-2 ಫಾಹ-855	24	188.33	ಒ/ಉ ಉಚಿಡಿಚಿಣಡಿ ರಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ ಐಣಜ	263.16	39.7	1ಉ ಐತಿಹಾಸ
					ಒ/ಉ ಉಏಲ ರಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ ಟಿಣಜ	281.07	49.2	2ಟಿಜ ಐತಿಹಾಸ
					ಒ/ಉ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣಾಣಡಿಜ	281.28	49.4	3ಡಿಜ ಐತಿಹಾಸ
3	ಬೋಮ್ಬನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉ-1, ಕ-3 ಫಾಹ-859	24	191.39	ಒ/ಉ ಉಚಿಡಿಚಿಣಡಿ ರಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ ಐಣಜ	300.97	57.25	3ಡಿಜ ಐತಿಹಾಸ
					ಒ/ಉ ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣಜ ಫಿ	292.78	52.98	2ಟಿಜ ಐತಿಹಾಸ
					ಒ/ಉ ಉಏಲ ರಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ ಟಿಣಜ	264.79	38.35	1ಉ ಐತಿಹಾಸ
4	ಬೋಮ್ಬನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉ-1, ಕ-4 ಫಾಹ-860	24	174.94	ಒ/ಉ ಉಚಿಡಿಚಿಣಡಿ ರಿಡಿಹಿಚಿಫಿಣ ಐಣಜ	254.55	45.51	2ಟಿಜ ಐತಿಹಾಸ
					ಒ/ಉ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ- ಏ.ಚಿಫಾ ಡಿಚಿರಿಣ	256.51	46.63	3ಡಿಜ ಐತಿಹಾಸ
					ಒ/ಉ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣಾಣಡಿಜ	243.09	38.96	1ಉ ಐತಿಹಾಸ

5	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-5 ಘಟ-861	24	164.74	ಬ./ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣಜ ಫಿ	228.6	38.76	1ನ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ ಖಟಿಟಿರಿಯಾ- ಎ.ಚಿಫಾ ಡಿಚಿರಿಣ	233.55	41.77	2ಟಿಜ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ ಉಏಅ ಡಿಡಿಹಿಚ್ಚಿಣ ಟಿಣಜ	235.19	42.76	3ಡಿಜ ವಿಡಿಫಾ
6	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-6 ಘಟ-888	24	217.85	ಬ./ಃಖಉಫು ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಫಿಣಣಡಿಜ ಏಣಜ	345.57	58.63	3ಡಿಜ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ಃಗಟಿಯಾಧಿ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿ ಕಡಿಹಿಚ್ಚಿಣ	330.61	51.76	2ಟಿಜ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ ಓಟಿಚಿಡಿರಿಣಟಿ ಚಿ ಅಡ್ಚಿಣಡಿಫಿ ಣಟಿ ಅಠ	305.01	40.01	1ನ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ ಖಫಫ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಫಿಣಣಡಿಜ ಏಣಜ	345.74	58.71	4ಠ ವಿಡಿಫಾ
7	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-7 ಘಟ-876	24	167.94	ಬ./ ಓಂಫ ಟಿಣಜ	256.12	52.51	3ಡಿಜ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ಏಟಿಖ ಅಡ್ಚಿಣಡಿಫಿ ಣಟಿ	253.93	51.20	2ಟಿಜ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ ಖಟಿಖ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಫಿಣಣಡಿಜ	235.12	40.00	1ನ ವಿಡಿಫಾ
8	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ	ಖ-1, ಕ-8, ಘಟ-702	24	234.66	ಬ./ ಓಂಫ ಟಿಣಜ	324.00	38.07	1ನ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ಏಟಿಖ ಅಡ್ಚಿಣಡಿಫಿ ಣಟಿ	345.88	47.40	3ಡಿಜ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ ಖಟಿಖ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಫಿಣಣಡಿಜ	344.64	46.87	2ಟಿಜ ವಿಡಿಫಾ
					ಬ./ ಏಒಅ ಏಣಜ	365.57	55.79	4ಠ ವಿಡಿಫಾ

	ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ							
9	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-9 ಫ಼ಹ-694	24	230.84	ಬಿ. ಓಂಕೂ ಟೆಣಜ	348.15	50.82	3ಡಿಜ ಎಡಿಫಾ
					ಬಿ. ಎಓ.ಎ ಅರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ	342.2	48.24	2ಟಿಜ ಎಡಿಫಾ
					ಬಿ. ಎಓ.ಎ ಟೆಣಜ	322.84	39.85	1ಡಿ ಎಡಿಫಾ
10	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-10 ಫ಼ಹ-936	24	259.02	ಬಿ. ಎಓ.ಎ ಅರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ	357.42	37.99	1ಡಿ ಎಡಿಫಾ
					ಬಿ. ಎಓ.ಎ ಎಣಜ	383.28	47.97	2ಟಿಜ ಎಡಿಫಾ
					ಬಿ. ಎಓ.ಎ ಬಿಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಫಿಣಡಿಜ	388.63	50.04	3ಡಿಜ ಎಡಿಫಾ
11	ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-11 ಫ಼ಹ-696	24	169.54	ಬಿ. ಓಂಕೂ ಡಿರಿಫಿ ಚಿ ಅರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಅರ	248.66	46.67	3ಡಿಜ ಎಡಿಫಾ
					ಬಿ. ಎಓ.ಎ ಬಿಗಿಎಎಎ	239.81	41.45	2ಟಿಜ ಎಡಿಫಾ
					ಬಿ. ಎಓ.ಎ ಬಿಟಿಜಿಡಿಚಿ - ಡಿಫಿಣಡಿಜ ಡಿಫಿಣಡಿಜ (ಎರಿ)	233.99	38.01	1ಡಿ ಎಡಿಫಾ
12	ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-12 ಫ಼ಹ-693	24	227.76	ಬಿ. ಓಂಕೂ ಡಿರಿಫಿ ಚಿ ಅರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಅರ	329.08	44.49	2ಟಿಜ ಎಡಿಫಾ
					ಬಿ. ಎಓ.ಎ ಬಿಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಫಿಣಡಿಜ	315.63	38.58	1ಡಿ ಎಡಿಫಾ

	ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ							
13	ಡಾ// ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಶವಂತಪುರ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಓಕಳಿಪುರಂ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ1)	ಖ-2, ಕ-1, ಫ಼ಬ್-873	18	60.69	ಬ./ ಖಾಸಿ ಖಟೀಜಿಡಿಚಿಣಜ ಭಿ ವಣಜ	84.9	39.89	1ನ ವಣಿಣಾ
					ಬ./ ಖಾಸಿ ಖಟೀಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣ್ಣಿಣಣಡಿಜ	101.02	66.45	2ಟಿಜ ವಣಿಣಾ
14	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸಿ3)	ಖ-2, ಕ-2 ಫ಼ಬ್-867	12	65.37	ಬ./ ಖಾಸಿ ಟಿಣಜ	101.04	54.57	3ಡಿಜ ವಣಿಣಾ
					ಬ./ ಗಟೀಾಥಿ ಖಟೀಜಿಡಿಚಿ ಕಡಿಣಿಣ್ಣಿಣಿ	99.43	52.10	2ಟಿಜ ವಣಿಣಾ
					ಬ./ ಖಟೀಟಿರೀಾ- ಏ.ಚಿಣಿಣ ಡಿಚಿರಿಣ	90.77	38.86	1ನ ವಣಿಣಾ
15	ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ4)	ಖ-2, ಕ-3 ಫ಼ಬ್-866	12	150.43	ಬ./ ಖಿಣಿಖಾಖ	221.05	46.95	2ಟಿಜ ವಣಿಣಾ
					ಬ./ ಗಟೀಾಥಿ ಖಟೀಜಿಡಿಚಿ ಕಡಿಣಿಣ್ಣಿಣಿ	215.21	43.06	1ನ ವಣಿಣಾ
					ಬ./ ಖಾಸಿ ಖಟೀಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣ್ಣಿಣಣಡಿಜ	227.86	51.47	3ಡಿಜ ವಣಿಣಾ
16	ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ವೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ	ಖ-2, ಕ-4 ಫ಼ಬ್-691	24	35.96	ಬ./ ಓಚಿಡಿಡಿರಿಣಟಿ ಚಿ ಅಚ್ಚಿಣಡಿಣ್ಣಿ ಣಣಿ ಅಂ	58.49	62.65	2ಟಿಜ ವಣಿಣಾ

	ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ5)				ಒ/ಒ. ಖರ್ಚು	59.54	65.57	3ರೇ ವರ್ಷ
					ಒ/ಒ. ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯ	57.33	59.43	1ನೇ ವರ್ಷ
17	ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಬಬ: ನಿಂದ ವಿಲ್‌ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವರೆಗಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ6)	ಖ-2, ಕ-5 ಫಲ-872	24	88.3	ಒ/ಒ. ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯ	124.57	41.08	ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯ
18	ಫಿರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರೆಗಿನ (ಕುಂದಲ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ7)	ಖ-2, ಕ-6 ಫಲ-667	24	112.49	ಒ/ಒ. ಖರ್ಚು	164.63	46.35	1ನೇ ವರ್ಷ
					ಒ/ಒ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಉಳಿತಾಯ	168.42	49.72	2ನೇ ವರ್ಷ
19	ಮೇವಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಓಫ್ ಫಾರಂ ವರೆಗಿನ (ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ11)	ಖ-2, ಕ-8 ಫಲ-702	30	221.82	ಒ/ಒ. ಉಳಿತಾಯ	318.29	43.49	1ನೇ ವರ್ಷ
					ಒ/ಒ. ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯ	323.35	45.77	2ನೇ ವರ್ಷ

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : 744/411/ಒಓಜ/2009 ದಿ:13/01/2010 ರನ್ವಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠಿಣತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:744/411/ಒಓಜ/2009 ದಿ:08/12/2009 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಇತಿರೀತಿಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್, ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 35639-641/2010 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಿಟ್‌ಪಿಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದೆಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿ:10.02.2010 ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ದಿ:11.03.2011ರವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಿ:11.03.2011 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಿಗೆ ದಿ:14.03.2011 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒದಗಿಬರಬಹುದಾದ ಸಾಧಕ ಭಾದಕಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಒಟ್ಟು 512.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ 7 ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು - 41,94,469.00 ಚ.ಮೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅನ್ವಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಾಸಗಿ ಮುಖೇನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.6000.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

- ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅಡಚಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 37 ರಿಂದ 59.43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ- ರಿಡಿಫಿನ್ಷನ್‌ನಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ.10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಿಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 58% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

- ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.6000.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಗಾತ್ರದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.3000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂ.1560.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನ್ವಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ರೂ. 1400.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವು 4828.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ.6000.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.10,500.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಪಾಲಿಕೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರೂ.3,248.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಈ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖ-(5) ರಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (6) ರಲ್ಲಿ 19-ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 5 ಹೊಸ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 7 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಇ(ಒಖ)/ಐಟಿ/ಖಿಇಒಆ/15/142/09-10, ಆಣ:23.09.2009, ಉಲ್ಲೇಖ(4)ರಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ

ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ದಿನಾಂಕ: 07-12-2009ರ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.

ಮತ್ತು

ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2011ರಂದರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

07] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:49/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 19-03-2011ರಂದು 14ನೇ ಊಷ್ಮಾ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಧಿಕ ವಿಷಯ-2ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವೇಳೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ರೋಟರಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ. ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ: ಸಿಟಿ ಕನೇಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ರವರು ಸಹ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರವರು (ಸಂಚಾರ) ರವರು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಠಿಹಣ ಠಿಹಣುಚಿಣುಚಿಣುಚಿ ನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್. ವತಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗಿ ಠಿಹಣುಚಿಣುಚಿಣುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ “ಏಶಾಚಿಡಿಡಿ ಫಿಣುಚಿಣುಚಿ” ನ ಬದಲಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಚಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ(ಸಂಚಾರ) ರವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ.

ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಹಾಲಿ ಇರುವ “ಖಣಾಚಿಡಿಧಿ ,ಧಿಣಚು” ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:27-05-2011ರಂದರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ನಿರ್ಣಯ: ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 10-06-2011ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಅನ್ನು ತೆರವುಮಾಡಿ ಖಣಾಚಿಡಿಧಿ ,ಧಿಣಚು ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ವೃತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳಿಸಿ ಆನಂದ್‌ರಾವ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವು ಸರಾಗವಾಗಿ/ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್.ಜಿ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಬಳಿ “ಬಸ್‌ಬೇ” ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ವಾಹನಗಳು ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಥಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್‌ಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತತ್ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಕೋರುವುದೆಂದು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಖಣಾಚಿಡಿಧಿ ,ಧಿಣಚು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

08] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:52/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ ಹೊಯ್ಯಳ ವೃತ್ತ, ನೇತಾಜಿ ನಗರ, ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ, ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಉಲ್ಲಾಳು ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಕ್ರಾಸ್, ಕೆಂಗುಟ್ಟೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಗರಭಾವಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್ ಬಳಿ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಪುನಃ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ನಗರ, ಡಾ: ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಮಾರ್ಗ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುವಾದ ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಭಾರಿ ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವು ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರದ ಎರಡು ಪಥದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು, ಲಾರಿಗಳು, ನೂರಾರು ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 33 ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗಳಿದ್ದು ಬಸ್‌ಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಲುಗಡೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ, ನೂರಾರು ಜನ ವಸತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ನಾಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ದರ್ಶಿನಿಗಳು, ಹೋಟೆಲುಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು , ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳು ಸಹ ತಳವೂರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ವೇಗಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರದೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಬಹಳೆಡೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಂದ, ಫುಟ್ ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ, ಶಿಥಿಲತೋಳು ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ, ಮುರಿದ ಕಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಅಡೆ ತಡೆಗಳು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಎರುಚುವಂತಿವೆ. ಸದಾ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತಿವೆ.

ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವಿಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸೈಕಲ್ ಪಥವನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಆಧುನಿಕರಿಸಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಅಂಜನಪ್ಪ, ಕೆಂಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್, ಶ್ರೀ. ರಾಜನ್, ಉಲ್ಲಾಳು ವಾರ್ಡ್, ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಕೊಟ್ಟಿಗಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ರವರುಗಳೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 03-04-2011, 20-04-2011ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಆದ್ಯತೆಯ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಡಿಗೆಯ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥದೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಧುನಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ವಾರ್ಡ್)- ಅಂದಾಜು ರೂ. 298.00 ಲಕ್ಷಗಳು.
2. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥದೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಧುನಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ, ಉಲ್ಲಾಳು ವಾರ್ಡ್)- ಅಂದಾಜು ರೂ. 290.00 ಲಕ್ಷಗಳು.
3. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥದೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಧುನಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ 4.50 ಕಿ.ಮಿ. ಯಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗ ಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್) - ಅಂದಾಜು ರೂ. 288.00 ಲಕ್ಷಗಳು.
4. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರು ಪೂರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈಕಲ್ ಪಥದೊಂದಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಧುನಿಕರಣ (ಸರಪಳಿ 7.00 ಕಿ.ಮಿ. ಯಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗ ಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್)- ಅಂದಾಜು ರೂ. 360.00 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2193 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದಾಜುಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ:01-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಪ್ಪಿದೆ.

09] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:54/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್:-82 ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 21-03-2011 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ತೀರ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ತೀವ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒದಗಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಪೂರ್ವ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಇ.ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ. 230.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

10] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:55/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್: 49ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಎ.ಸಿ. ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್: 49ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 (ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಉಪ ಮಹಾಪೌರರು, ಆಯುಕ್ತರವರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2011ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 21-05-2011ರಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಪಾಸಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ-ಓವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎರಡು ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯಿಂದ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 21-05-2011ರಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1040.17 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 06-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 06-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

12] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:57/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 06-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನಗರ ರವರು ಖಣಿಡಿಜಿಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಛೇದನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಡ್ಡುಪಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಚಿಣ್ಣು ತೆರಿಗೆ ತಿಚಿಡಿಜ ಓಠ-50 (ಃಜಿಟಿಪಿಟಿಚಿಟಿಟಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪೂರ್ವ ರವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2193/117ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2193/117ರಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಆಯವ್ಯಯ ಪಿ.ಸಂಖ್ಯೆ 2193/117ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ರೂ. 2000.00	1	200.00	1819.20	180.80

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ರೂ. 180.80 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ರೂ. 19.20 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 180.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ:06-06-2011ರಂದರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 06-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮರು ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

13] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:58/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 06-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಸಿಸಿಫಿ ವೃತ್ತ ಮೇಲುಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆವತಿಯಿಂದ 1999-2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲುಸೇತುವೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು 270 ರಿಂದ 300 ಮಿ.ಮೀ. ಗಳ ಡೆಪ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೆಗ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀಕ್ಯಾಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯವಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳ ರೀತ್ಯ 90 ಮಿ.ಮಿ. ಆಳದ ಫಿಂಗರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರವರು ಫಿಂಗರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ತರಹದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಫಿಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿ ಫಿಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 08-04-2011ರಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಒ./. ಖಚಿಟಿಚಿಟಿಚಿ (ಖಚಿಟಿಚಿ) ಕಾ. ಐಣಜ.
2. ಒ./.ಎ.ಖಚಿಟಿ ಇಟಿಟಿಚಿಟಿಟಿ ಅಡಿಡಿಡಿಚಿಟಿಟಿ (ಖಚಿಟಿಚಿ)
3. ಒ./. ಚಿಟಿಟಿಟಿ ಟಿಡಿಚಿಟಿಚಿ.
4. ಒ./. ಚ-ಟಿಟಿಟಿ (ಖಚಿಟಿಚಿ) ಕಾ.ಐಣಜ.,
5. ಒ./. ಎ.ಎ.ಡಿಚಿಟಿಟಿ ಟಿಟಿ
6. ಒ./. ಅಡಿಡಿಡಿಚಿಟಿಟಿ ಇಡಿಡಿಡಿಟಿಟಿ ಅಡಿಡಿಡಿಟಿಟಿ (ಅಇಅಡಿ)

ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಖಚಿಟಿಚಿ ಅಡ್ಡಲಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 19-04-2011ರಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ: 19-04-2011ರಂದು ಪಾಲಿಕೆವತಿಯಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರಜಾದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ: 20-04-2011ರಂದು ಮೇಲಿನ ಆರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ (1) ಒ./. ಖಚಿಟಿಚಿಟಿಚಿ (ಖಚಿಟಿಚಿ) ಕಾ. ಐಣಜ (2) ಒ./.ಎ.ಖಚಿಟಿ ಇಟಿಟಿಚಿಟಿಟಿ ಅಡಿಡಿಡಿಚಿಟಿಟಿ (ಖಚಿಟಿಚಿ) (3) ಒ./. ಚಿಟಿಟಿಟಿ ಟಿಡಿಚಿಟಿಚಿ. **ರವರಿಂದ** ಖಚಿಟಿಚಿ ಅಡ್ಡಲಿ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ದಿನಾಂಕ: 21-04-2011ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಮೂರು ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಖ್ಯೆ ಓಂ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಡಿ	ಗುಣ	ಕೆಲಸ	ಖರ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರ					
				ಒ/ ಎ.ಎಚ್. ಇಟಿಟಿಇಟಿಇಟಿ ಅಂತಿಂಚಿಂತಿಂತಿ (ಐಟಿಇಟಿ)		ಒ/ಃಚಿಟಿಟಿಟಿ ಟಿಡಿಚಿಚಿಚಿ		ಒ/ಃಚಿಟಿಟಿಟಿಟಿ (ಐಟಿಇಟಿ) ಮುಖಾಂತಿ	
				ಖರ್ಚು	ಒಟ್ಟು	ಖರ್ಚು	ಒಟ್ಟು	ಖರ್ಚು	ಒಟ್ಟು
1	ಕಡಿ ಕಡಿ ಚಿಟಿಟಿ ಟಿಟಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಣಿಣಿಣಿಣಿಣಿಣಿಣಿಣಿ ಇಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ರಿಟಿಟಿ ಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಫಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ 102 ಟಿಟಿ	ಒಟ್ಟು	22.00	72000.00	1584000.00	71000.00	1562000.00	69000.00	1518000.00
2	ಕಡಿ ಕಡಿ ಚಿಟಿಟಿ ಟಿಟಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಣಿಣಿಣಿಣಿಣಿಣಿಣಿಣಿ ಇಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ರಿಟಿಟಿ ಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಫಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ 160ಟಿಟಿ	ಒಟ್ಟು	172.00	14900.00	25628000.00	148000.00	25456000.00	146000.00	25112000.00

ಸದರಿ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುಲನೆಮಾಡಲಾಗಿ ಒ/ಃಚಿಟಿಟಿಟಿಟಿ (ಐಟಿಇಟಿ) ಮುಖಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (342) ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮುಂಬೈ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರವರು ಇದೇ ತರಹದ ಫಿಂಗರ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಾನ್ಸ್‌ನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಾನ್ಸ್‌ನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 14-03-2011ರಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಒಪ್ಪಿಚಿಟಿಟಿ, ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿ ಸದರಿಯವರು ದಿನಾಂಕ: 23-03-2011ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟುಚಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಖರ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಆಯವಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಂಚಿಂತಿಂತಿ (ಒಪ್ಪಿಚಿಟಿಟಿ) ರವರು ಫಿಂಗರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಾನ್ಸ್‌ನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದರವು ರೂ. 2,16,049.38/ ಖರ್ಚು ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದರವನ್ನು ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ (1) ಒ/ಃ ಚಿಟಿಟಿಟಿಟಿ (ಐಟಿಇಟಿ) ಡಾ. ಐಣಿಣಿ (2) ಒ/ಃ.ಎ.ಎಚ್. ಇಟಿಟಿಇಟಿಇಟಿ ಅಂತಿಂಚಿಂತಿಂತಿ (ಐಟಿಇಟಿ) (3) ಒ/ಃ ಃಚಿಟಿಟಿಟಿ ಟಿಡಿಚಿಚಿಚಿ. ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ವಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಾನ್ಸ್‌ನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ (1) ಒ/ಃ ಚಿಟಿಟಿಟಿಟಿ (ಐಟಿಇಟಿ) ಡಾ. ಐಣಿಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಖರ್ಚಿನ ಜಿಡಿ ಕಡಿ ಕಡಿ ಚಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರೂ. 26703070.00ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸರ್ವಿ ಮೇಲುಸೇತುವೆಯ ಒಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ 2007-08ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ. 3,15,23,376-00 ಗಳಿಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಅಂತಿ & ಫಿಣಿಟಿಟಿ ತಿಂಡಿ - ಖ. 16816930.00
2. ಖರ್ಚುಚಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಚಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ರಿಟಿಟಿ ತಿಂಡಿ - ಖ. 14706446.00
ಖ.31523376.00

ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಟುಮಿನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 16816930.00 ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಖಜಾನೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟುಚೀಟಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 14706446.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಡಿಕೆ (344) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಚೀಟಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್ ಬದಲಾಗಿ ಚೀಟಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪರಿಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನು 26703070.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಸಿಫಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಯ ಒಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

೦:ಖಜಾನೆ

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಜಿಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ.)
1	ಚೀಟಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್	26703070.00
2	ಅಳವಡಿಸಿ	16816930.00
ಒಟ್ಟು		43520000.00

(ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಜಿಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ)

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಸಿಸಿಫಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲುಸೇತುವೆಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪರಿಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಿ ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ (1) ಒ. ಒಟ್ಟುಚೀಟಿ (ಒಟ್ಟುಚೀಟಿ) ಕಾ. ಖಜಾನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.

ಬಿ) ಚೀಟಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್ 102ಟು - ಖ. 6900.00/ ಒಟ್ಟು

ಒ) ಚೀಟಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್ 160ಟು- ಖ.146000.00/ ಒಟ್ಟು

2. ಸಿಸಿಫಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗೆ ಚೀಟಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಲೆಟೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ರೂ. 2,67,03,070.00ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.

3. ಸಿಸಿಫಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ರೂ. 3,15,23,376.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಡಾಂಬರು ಮೇಲ್ಪದರ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 16816930.00 ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀಟಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಿಷೀವ್ ಅಳವಡಿಸಲು ರೂ. 26703070.00 ಗಳಾಗುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ರೂ. 4,35,20,000.00 ಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 06-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 06-06-2011ರಂದರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮರು ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

14] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:59/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 08-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಸ್ ಬೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್.ಆರ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಯು ಎನ್.ಆರ್.ಚೌಕ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದು, ಹಾಲಿ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಸಂಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್‌ಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಲೇಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನಂತೆ, ಸುಮಾರು 10000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್‌ಗಳು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ದಿನದ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಸ್/ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮನಗಂಡು, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಸ್ ಬೇ ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮ/ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಮೇಲಿನಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಟಿಇಸಿ ವಿಭಾಗದವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಹಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ಎನ್.ಆರ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಸ್ ಬೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಸುಮಾರು 170 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ, 6 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಬಸ್ ಬೇ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರಿತ ಆವರಣಗೋಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ, ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಕ್ಕಿನ ಗ್ರಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಲು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಟೈಲ್ಸ್ ರೀತಿಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿತ ಹೊಸದಾಗಿ 4 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕರ್ಬ್ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಪಾತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಬೇ ಯೊಡನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ಬಹು ಆದ್ಯತೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಸ್‌ಬೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ. 63.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 08-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 08-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮರುಮಂಡಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಿ/-

(ಜಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಉಪ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
8. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
9. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
10. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
11. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

**ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 24-06-2011 ರಂದು
ನಡೆಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಾದ		ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	1	ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
2	ಎಂ.ಗೋಪಿ	ಸದಸ್ಯರು	2	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ) ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ
3	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಲಿತಾ	ಸದಸ್ಯರು		
4	ಮುನೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎ.	ಸದಸ್ಯರು	3	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ
5	ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ	ಸದಸ್ಯರು		
6	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣ	ಸದಸ್ಯರು		
7	ಎಂ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ	ಸದಸ್ಯರು		
8	ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀಬ್ ಚೌಕೀರ್	ಸದಸ್ಯರು		
9	ಎಮ್.ಶಿವರಾಜು	ಸದಸ್ಯರು		
10	ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್	ಸದಸ್ಯರು		

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು)

1] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:36/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-04-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 66 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ, ಡಾ: ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರ ಕೋರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಳತೆಯಂತೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

- 1) ಮೂಲತಃ ಈ ಸ್ವತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 06-06-1947ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಟ: ರವರು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ವಾರು ಇರುವಂತಹ ಖರಾಬನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಖರಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 68ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಕರೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ “:” ಖರಾಬು ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೋಜಿಣಿದಾರರ ವರದಿಯಂತೆ ಬಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್ ವೇ ರವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕೇತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 39 ಎಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ “ಃ” ಖಾರಾಬಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಬಂಡಿದಾರಿ, ಕಾಲುದಾರಿ, ಹಳ್ಳ, ಸರಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 3 ಎಕರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಖಿ: ನಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲಂ 68ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಃಂ ಯಿಂದ ಭೂ ಉಪಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 04-04-2005ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಂಬ ಖಚಿತ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಂಡಿದಾರಿ, ಕಾಲುದಾರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯವರು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬಂಡಿದಾರಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 3 ಎಕರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತಾದಂತಹ “ಃ” ಖಾರಬನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚದರ ಅಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 10,000/-ರೂ. ಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 27-04-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಃ ಮುಂದೂಡಿದೆ:

02] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:47/2011-12

ವಿಷಯ: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 7 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜ- ಠಿಡಿಫಿಣಿಷನ್‌ನ ಮುಖೇನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಇ(ಒಖ)/ಖಿಟ/ಖಿಇಓಆ/15/142/09-10, ಆಣ:23.09.2009.
2) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿರುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಖಿಫಿಷಿ ಐ ಖಟಿಜಿ, ಆಣ: 26.09.2009 ರ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 26.09.2009 ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 20.10.2009 ರ ಖಾಚಿಣಜಿ ಖಿಷಿಜಿಡಿ ಃಣಟಿಜಾಟಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ
3) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರೂ.22,000

ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/371/ ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/
2009 ದಿನಾಂಕ:21.10.09

4) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ನಡವಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಅಇ(ಒಖ)/ಕು/ 233/09-10 ಜಣ:07.12.2009

5) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:340/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/02,
ದಿನಾಂಕ:07.12.2009

6) ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯ ನಂತರ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಜ-
ರಿಡಿಫೈನಿಷನ್/ವಿಷಯ ಮುಖೇನ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಅಇ(ಒಖ)/ಕು/ಖಿಇಒಆ/235/09-10 ಜಣ:07.12.2009.

7) ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.12.2009 ರ ಖಾಚಣಜ ವಿಷಯ
ಃಷುಟಿಷುಟಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ.

8) ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (1) ದಿನಾಂಕ: 18.12.2009

9) ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (2) ದಿನಾಂಕ: 24.12.2009

10) ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (3) ದಿನಾಂಕ: 04.01.2010

11) ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (4) ದಿನಾಂಕ: 06. 01.20

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:20-05-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 8 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು
ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸುಮಾರು 225 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 800 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2001ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದು, 2011ರ
ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ
ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, 1980 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯು, 2011 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
40.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.72 ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು
ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಹ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿದ್ದು,
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿದ್ದು, ವಾಹನ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ
10.00ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು
ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಪ್ರಮುಖ
ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರೂಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ 12 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಥಮ
ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು 7
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 8
ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ 5 ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ
ಸೇರಿಸಿರುವ ಈ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ-2015ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಈ 5 ವಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ

ಸುಮಾರು-512 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 512 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ-2015 ರಂತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಂತೆ ಖಾಚಿಟಿಜಚಿಡಿಜ ಛಜಚಿಟಿ ಜಫಿಞಚಿಟಿಣ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳು ಮೀರಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳ ಛಿಚಿಟಿಚಿಫಿಞಫಿ ಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೆಂದು ಮನಗಂಡು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಅನ್ವಯ ಜ- ರಿಡಿಫಿಞಡಿಞಚಿಟಿಣ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರ ರೀತ್ಯಾ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು, ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು, 3- ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 38 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಮುಖ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ (5) ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ ಒಟ್ಟು 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ರೂ.3248 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ 12 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಉಲ್ಲೇಖ(4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖೇನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು, ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (6) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯಾಗಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಜ- ರಿಡಿಫಿಞಡಿಞಚಿಟಿಣ ರಿಡಿಞಚಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಚಿಣಜ ವಿಞಚಿಞಡಿ ಞಞಟಿಞಚಿಟಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಫಿಞಞ ಅಜಜ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ (ಜ- ರಿಡಿಫಿಞಡಿಞಚಿಟಿಣ) ದಿನಾಂಕ: 07.12.2009
2. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ: 18.12.2009

3. ಜ- ರಿಡಿಫೈನಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 29.12.2009 ಸಂಜೆ 4.10

4. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2009 ಸಂಜೆ 4.30, ಪರಂತು ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 18.12.2009, 24.12.2009, 04.01.2010 ಮತ್ತು 06.01.2010 ರ ಮೇರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

- ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ: 24.12.2009
- ಜ- ರಿಡಿಫೈನಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 08.01.2010, ಸಂಜೆ 4.00
- ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 12.01.2010, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30
- ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 12.01.2010, ಸಂಜೆ 4.30

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (6)ರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ದಿ:12.01.2010ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ	09-10ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	ಬೋಮ್ಬನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದು ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-1, ಫ಼ಹ-862	24	181.02	ಒ/.	252.96	39.74	1ನೇ ಎಣಿಕೆ
					ಒ/.	258.58	42.85	3ಡಿಜ ಎಣಿಕೆ
					ಒ/.	256.55	41.72	2ಟಿಜ ಎಣಿಕೆ
					ಒ/.	264.39	46.06	4ನೇ ಎಣಿಕೆ
2	ಬೋಮ್ಬನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದು ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು	ಖ-1, ಕ-2 ಫ಼ಹ-855	24	188.33	ಒ/.	263.16	39.7	1ನೇ ಎಣಿಕೆ
					ಒ/.	281.07	49.2	2ಟಿಜ ಎಣಿಕೆ
					ಒ/.	281.28	49.4	3ಡಿಜ ಎಣಿಕೆ

	ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ							
3	ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-3 ಘಖ-859	24	191.39	ಒ./ ಉಚಿತಚರಣಡಿ ಡಿಡಿಹಣ್ಣಿನ ಐಣಜ	300.97	57.25	3ಡಿಜ ಐಣಜ
					ಒ./ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಡಿಚರಣಜ ಫಿ	292.78	52.98	2ಟಿಜ ಐಣಜ
					ಒ./ ಉಖಅ ಡಿಡಿಹಣ್ಣಿನ ಟಿಣಜ	264.79	38.35	1ಡಿ ಐಣಜ
4	ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-4 ಘಖ-860	24	174.94	ಒ./ ಉಚಿತಚರಣಡಿ ಡಿಡಿಹಣ್ಣಿನ ಐಣಜ	254.55	45.51	2ಟಿಜ ಐಣಜ
					ಒ./ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ- ಏ.ಚಿಫಿ ಡಿಚಿರಿಣ	256.51	46.63	3ಡಿಜ ಐಣಜ
					ಒ./ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ ಖಟಿಜಡಿಚರಣ ಡಿಣಾಣಡಿಜ	243.09	38.96	1ಡಿ ಐಣಜ
5	ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ) ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-5 ಘಖ-861	24	164.74	ಒ./ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಡಿಚರಣಜ ಫಿ	228.6	38.76	1ಡಿ ಐಣಜ
					ಒ./ ಖಚಿಟಿರಿಯಾ- ಏ.ಚಿಫಿ ಡಿಚಿರಿಣ	233.55	41.77	2ಟಿಜ ಐಣಜ
					ಒ./ ಉಖಅ ಡಿಡಿಹಣ್ಣಿನ ಟಿಣಜ	235.19	42.76	3ಡಿಜ ಐಣಜ
6	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಆಯ್ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ	ಖ-1, ಕ-6 ಘಖ-888	24	217.85	ಒ./ಃಖಅಖ ಖಟಿಜಡಿಚರಣ ಡಿಣ್ಣಿನಡಿಜ ಐಣಜ	345.57	58.63	3ಡಿಜ ಐಣಜ
					ಒ./ಃಖಿಖಾಫಿ ಖಟಿಜಡಿಚಿ ಡಿಡಿಹಣ್ಣಿನ	330.61	51.76	2ಟಿಜ ಐಣಜ
					ಒ./ ಓಚಿಡಿಡಿರಿಣಟಿ ಚಿ ಅಫಿಡಿಡಿಫಿ	305.01	40.01	1ಡಿ ಐಣಜ

	(ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ				ರೂಪಿ ಅಂಶ			
					ಒ/ಒ. ಐಇಫ್ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಡಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಕಡಿಜಿ ಐ ಎಂಜಿ	345.74	58.71	4ನೂ ಎಂಜಿ
7	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಆಯ್ದು ಆಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಐ-1, ಕ-7 ಫಾಹಿ-876	24	167.94	ಒ/ಒ. ಓಂಕು ಟೀಜಿ	256.12	52.51	3ಡಿಜಿ ಎಂಜಿ
					ಒ/ಒ. ಐಓಐ ಅಡ್ಲೀಡಿಡಿ ಸ್ಟ್ರಿ ರೂಪಿ	253.93	51.20	2ಟೀಜಿ ಎಂಜಿ
					ಒ/ಒ. ಐಓಐ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಡಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಕಡಿಜಿ	235.12	40.00	1ನೂ ಎಂಜಿ
8	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದು ಆಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಐ-1, ಕ-8, ಫಾಹಿ-702	24	234.66	ಒ/ಒ. ಓಂಕು ಟೀಜಿ	324.00	38.07	1ನೂ ಎಂಜಿ
					ಒ/ಒ. ಐಓಐ ಅಡ್ಲೀಡಿಡಿ ಸ್ಟ್ರಿ ರೂಪಿ	345.88	47.40	3ಡಿಜಿ ಎಂಜಿ
					ಒ/ಒ. ಐಓಐ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಡಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಕಡಿಜಿ	344.64	46.87	2ಟೀಜಿ ಎಂಜಿ
					ಒ/ಒ. ಐಒಐ ಎಂಜಿ	365.57	55.79	4ನೂ ಎಂಜಿ
9	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಯ್ದು ಆಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಐ-1, ಕ-9 ಫಾಹಿ-694	24	230.84	ಒ/ಒ. ಓಂಕು ಟೀಜಿ	348.15	50.82	3ಡಿಜಿ ಎಂಜಿ
					ಒ/ಒ. ಐಓಐ ಅಡ್ಲೀಡಿಡಿ ಸ್ಟ್ರಿ ರೂಪಿ	342.2	48.24	2ಟೀಜಿ ಎಂಜಿ
					ಒ/ಒ. ಐಒಐ ಟೀಜಿ	322.84	39.85	1ನೂ ಎಂಜಿ
10	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯದ ಆಯ್ದು ಆಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ	ಐ-1, ಕ-10 ಫಾಹಿ-936	24	259.02	ಒ/ಒ. ಐಓಐ ಅಡ್ಲೀಡಿಡಿ ಸ್ಟ್ರಿ ರೂಪಿ	357.42	37.99	1ನೂ ಎಂಜಿ
					ಒ/ಒ. ಐಒಐ ಎಂಜಿ	383.28	47.97	2ಟೀಜಿ ಎಂಜಿ

	ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ				ಒ/ಒ. ಖಒಖ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣ್ಣಿಣಣಡಿಜ	388.63	50.04	3ಡಿಜ ಐಡಿಜಾ
11	ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-11 ಫಾಹ-696	24	169.54	ಒ/ಒ. ಓಚಿಡಿಡಿರಿಣಟಿ ಚಿ ಅಡ್ಡಿಣಡಿಣ್ಣಿ ಣಣಟಿ ಅಠ	248.66	46.67	3ಡಿಜ ಐಡಿಜಾ
					ಒ/ಒ. ಖಗಿಖಅಐ	239.81	41.45	2ಟಿಜ ಐಡಿಜಾ
					ಒ/ಒ. ಖಖ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿ - ಣಚ್ಚಿ ಃಖಖ ಐಣಜ (ಐಗಿ)	233.99	38.01	1ಣ ಐಡಿಜಾ
12	ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಆಯ್ಕೆ ಆಟೀರಿಯಲ್/ಸಬ್ ಆಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಖ-1, ಕ-12 ಫಾಹ-693	24	227.76	ಒ/ಒ. ಓಚಿಡಿಡಿರಿಣಟಿ ಚಿ ಅಡ್ಡಿಣಡಿಣ್ಣಿ ಣಣಟಿ ಅಠ	329.08	44.49	2ಟಿಜ ಐಡಿಜಾ
					ಒ/ಒ. ಖಖಫ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣ್ಣಿಣಣಡಿಜ	315.63	38.58	1ಣ ಐಡಿಜಾ
13	ಡಾ// ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ	ಖ-2, ಕ-1, ಫಾಹ-873	18	60.69	ಒ/ಒ. ಖಖಐ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣಜ ಫಿ ಐಣಜ	84.9	39.89	1ಣ ಐಡಿಜಾ

	ಯಶವಂತಪುರ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಓಕಳಿಪುರಂ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ1)				ಒ/. ಖಜಾಫಾ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಸ್ಕೋನಸಡಿಜ	101.02	66.45	2ಟಿಜ ಐಠಿಫಾ
14	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸಿ3)	ಖ-2, ಕ-2 ಫಾಫ-867	12	65.37	ಒ/. ಖಜಾಫಾ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಒ/. ಗಟುಾಧಿ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿ ಕಡಿಠಿಜ್ಠಿಣ	101.04 99.43	54.57 52.10	3ಡಿಜ ಐಠಿಫಾ 2ಟಿಜ ಐಠಿಫಾ
					ಒ/. ಖಜಾಫಾ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಸ್ಕೋನಸಡಿಜ	90.77	38.86	1ಡಿ ಐಠಿಫಾ
15	ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ4)	ಖ-2, ಕ-3 ಫಾಫ-866	12	150.43	ಒ/. ಖಜಾಫಾ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಸ್ಕೋನಸಡಿಜ ಒ/. ಗಟುಾಧಿ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿ ಕಡಿಠಿಜ್ಠಿಣ ಒ/. ಖಜಾಫಾ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಸ್ಕೋನಸಡಿಜ	221.05 215.21 227.86	46.95 43.06 51.47	2ಟಿಜ ಐಠಿಫಾ 1ಡಿ ಐಠಿಫಾ 3ಡಿಜ ಐಠಿಫಾ
16	ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ವೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ5)	ಖ-2, ಕ-4 ಫಾಫ-691	24	35.96	ಒ/. ಓಚಿಡಿಡಿರಿಣಿ ಚಿ ಅಡ್ಠಿಣಡಿಣ್ಠಿ ಣಣಿ ಅಠ ಒ/. ಖಜಾಫಾ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಸ್ಕೋನಸಡಿಜ ಒ/. ಖಜಾಫಾ ಐಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಸ್ಕೋನಸಡಿಜ	58.49 59.54 57.33	62.65 65.57 59.43	2ಟಿಜ ಐಠಿಫಾ 3ಡಿಜ ಐಠಿಫಾ 1ಡಿ ಐಠಿಫಾ

17	ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಬಬ: ನಿಂದ ವಿಲ್‌ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವರೆಗಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ6)	ಖ-2, ಕ-5 ಘಟ-872	24	88.3	ಒ/ಒ. ಖಾಸಿ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣಜ ಫಿ	124.57	41.08	ಖಟಿಜಿಡಿ ಫಿ ಫಿ
18	ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರೆಗಿನ (ಕುಂದಲ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ7)	ಖ-2, ಕ-6 ಘಟ-667	24	112.49	ಒ/ಒ. ಬಿಗಿಖಾಸಿ ಒ/ಒ. ಗುಟಾಫಿ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿ ಫಿ	164.63	46.35	1ಫಿ ಫಿ ಫಿ
19	ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಓಫ್ ಫಾರಂ ವರೆಗಿನ (ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ (ದೋಷದಾಯತ್ವ ಅವಧಿ)ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ11)	ಖ-2, ಕ-8 ಘಟ-702	30	221.82	ಒ/ಒ. ಓಟಿಡಿಚಿರಿಣಟಿ ಚಿ ಅಚ್ಚಿಣಡಿಣಫಿ ಫಿ ಒ/ಒ. ಖಾಸಿ ಖಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಡಿಣಫಿಫಿಣಡಿಚಿ ಫಿ	318.29	43.49	1ಫಿ ಫಿ ಫಿ

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :
 ೧೮೮/411/ಒಟಿಜಿ/2009 ದಿ:13/01/2010 ರನ್ವಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ
 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಿಜಿಡಿಚಿಣ ಫಿ ಫಿ ಫಿ ಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
 ಸಂಖ್ಯೆ:೧೮೮/411/ಒಟಿಜಿ/2009 ದಿ:08/12/2009 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
 ಇಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಫಿ ಫಿ ಫಿ ಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬೃಹತ್
 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಇಟಿಜಿಡಿಚಿಣ ಫಿ
 ಫಿ ಫಿ ಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್, ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
 ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 35639-641/2010 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ
 ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಿಟ್‌ಪಿಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್
 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದೆಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಟ್
 ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿ:10.02.2010 ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
 ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ

ಮುಂದುವರೆದ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ದಿ:11.03.2011ರವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಿ:11.03.2011 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಿಗೆ ದಿ:14.03.2011 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಟಿಟುಟಾಡಿ ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಆಟಿಟುಟಾಡಿ ಯನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒದಗಿಬರಬಹುದಾದ ಸಾಧಕ ಭಾದಕಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಒಟ್ಟು 512.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ 7 ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು - 41,94,469.00 ಚ.ಮೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಿಆಖ ಅನ್ವಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಿಆಖ ಮುಖೇನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.6000.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

- ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅಡಚಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 37 ರಿಂದ 59.43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ- ರಿಡಿಫೈನಿಷನ್‌ನಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ.10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಿಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 58% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
- ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.6000.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಗಾತ್ರದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.3000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂ.1560.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

- ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನ್ವಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ರೂ. 1400.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವು 4828.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ.6000.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.10,500.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಪಾಲಿಕೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರೂ.3,248.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಈ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖ-(5) ರಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (6) ರಲ್ಲಿ 19-ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 5 ಹೊಸ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 7 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಇ(ಒಖ)/ಐಟಿ/ಖಿಇಒಆ/15/142/09-10, ಆಣ:23.09.2009, ಉಲ್ಲೇಖ(4)ರಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ದಿನಾಂಕ: 07-12-2009ರ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.

ಮತ್ತು

ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ತಿರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 20-05-2011ರಂದರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

03] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:55/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್: 49ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಎ.ಸಿ. ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್: 49ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 (ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ) ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ-ಪೂರ್ವ) ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ 350.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಕಡಿಹಿಣ್ಣು ::ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಘಟಕದ ಟೆಂಟು ಟೆಂಟು ಏರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಟು ಏರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ-28	350.00

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 350.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 93 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ 0975 “ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ/ ಗ್ರಂಥಾಲಯ/ ಓದುವ ಕೊಠಡಿ/ ಟೈಲರಿಂಗ್/ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 01-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ:01-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

04] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:60/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 08-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್-47ರ ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಸಂಪತ್‌ರಾಜ್ ರವರು ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. **ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆನಂದ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:**
ಈ ರಸ್ತೆಯು 450 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು 8 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದ್ದು, ಇದು ಅತಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕವರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿ.ಎಮ್. ಮತ್ತು

ಬಿ.ಸಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೊತ್ತವು ರೂಪಾಯಿ 72.54 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಮುನಿನಾಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:

ಈ ರಸ್ತೆಯು 250ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕವರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 53.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:

ಈ ರಸ್ತೆಯು 205 ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಒಳಚರಂಡಿ ಕವರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೊತ್ತ ರೂ. 40.23 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ರೋಷನ್ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೊತ್ತ ರೂ. 14.82 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಬಂಗಾರಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ:

ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು 105 ಮೀ. ಉದ್ದವಿದ್ದು ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಒಳಚರಂಡಿ ಕವರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರದಲ್ಲಿ ಷರವರು ಅಗೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 16.48 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಡಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 198.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜುರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 11-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಃಮುಂದೂಡಿದೆ:

05] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:61/2011-12

ಈ ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಲಾ/ ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಜಾ ದಿನಗಳು/ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 4000 ದಾಟುತ್ತದೆ. ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ/ ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದ/ ತರಭೇತಿ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮುಖೇನ ವಿಜ್ಞಾನ ದೀವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತಾರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾಂಬರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಜೀವಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ/ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 25000ಲೀಟರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಗಾರವಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟಾರೆ 2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹೊಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಾಲಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಹಿಂಬದಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ತಪಾಸಣಾ ಹಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಈಗ ತಾರಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, 2.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಪಥ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ತಪಾಸಣಾ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಆವರಣದ ಸುತ್ತಲು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಗ್ರಿಲ್ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದನ್ನು/ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅವಶ್ಯಕ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 58.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ, ಸೂಕ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ/ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜೋಡ್ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 17-06-0011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 17-06-2011ರ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

07] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:63/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 20-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 19-03-2011ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ (ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ) ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳಂತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಲೆಪ್ರೆಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಳಗಡೆಯ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ರೂ. 4.2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಭರಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ :ಚಟಿಚಟಿಚಟಿಚಟಿ :ಚಟಿ ಆಚಟಿಚಟಿಚಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಂತೆ ರೂ. 4.22ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟನ್ನು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಗೆ ಠೇವಣಿಸಲು ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್. ರವರಿಗೆ ಕೋರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಅನುಮೋದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ರೂ. 211.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಬಎವ ವತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಠೇವಣಿಸಲು ಕೋರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 422 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್. ವತಿಯಿಂದ ರೂ. 211.00 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 422.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 20-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 20-06-2011ರ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

08] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:64/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 23-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಸುರಂಜನದಾಸ ರಸ್ತೆಯು ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.ನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗ, ಒಂಜಿಡಿಚಿಫಿಜಿ ವಿಭಾಗ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯು ದ್ವಿಪಥದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 3.75 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಚಿಟಿಚಿಟಿ ಚಿಡಿಚಿ, ಆಬಆಚಿ, ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳು, ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಗುಂಪುಗಳು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಒತ್ತಡ, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ '4' ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಂಜನದಾಸ ರಸ್ತೆಯು ಸಹ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಿಕರಣ ಮಾಡಲು, ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಊಂಐ), ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೆ|| ಬಾರ್ಗಮನೆ ಡೆವಲಪ್ಪರ್ಸ್ ನಡುವೆ ದಿನಾಂಕ: 21-02-2006 ರಂದು ಅನುಸಂಧಾನ (ಒಣಿಗ) ಮುಖಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಪತ್ರಿಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೆ|| ಬಾಗ್‌ಮನೆ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ರವರು ಅನುಸಂಧಾನದಂತೆ (ಒಣಿಗ) ಶೇ.75:25 ರಂತೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೆ|| ಬಾಗ್‌ಮನೆ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ರವರು ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡವಾರುದಂತೆ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: ವಿಷ್ಣುಜಿಡಿ ಓಡಾಫಿಜಿ ಟಿರ ೪೬ಅ೪/12/07-08 ಜಚಿಣಜು: 09-06-2007 ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ 7 ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪುನಃ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವಿಷ್ಣುಜಿಡಿ ಓಡಾಫಿಜಿ ಟಿರ ೪೬ಅ೪/29/ 07-08 ಜಚಿಣಜು: 30-10-2007 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏರಡನೇ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05-02-2008 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ|| ಬಾಮ್‌ದೇವ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮೆ|| ಏರಾ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಯಮಿತ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಏರಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಬಾಮ್‌ದೇವ ನಾಯಕ ರೂ.12.44 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಕನಿಷ್ಠದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೆ|| ಬಾಮ್‌ದೇವ ನಾಯಕ ರವರು ನಮೂದಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಿನಾಂಕ: 08-05-2008 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅನುಸಂಧಾನದ (ಒಣಿಗ) ನಿಯಮಾನುಸಾರದಂತೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲಕಂತಿನಲ್ಲಿ ರೂ.92,37,550 ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 214819 ದಿನಾಂಕ: 30-04-2009ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮೆ|| ಬಾಗ್‌ಮನೆ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 142 ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ರವರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಗೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ|| ಬಾಮ್‌ದೇವ ನಾಯಕ ರವರು ಸದರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾವು ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನಿಡದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರಾರಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತಸಾಲಿನ (ಏಷ-ಫಿಚಿಣ) ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 26-06-2010ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಣಿಬ/ಃಒ೪ಕು/104/ಖಿಇಅ/10-11, ದಿನಾಂಕ: 26-06-2010 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆವತಿಯಿಂದಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸದರಿ ಒಣಿಗ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ

ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 17-08-2010 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಋ 2010-11 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1474.05 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 28-08-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ 3(81)/2010-11 ದಿನಾಂಕ 28-08-2010ರಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀರಿಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಇ/(ಒಖ-ಬಿಇಅ)/ಬಿಇಓಆ/06/2010-11 ದಿನಾಂಕ: 24-03-2010 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24-03-2010 ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿ ಹಿಂದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 'ಇ'ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ (ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದು) ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಖಟ ಓಂ	ಓಟಟಾ ಡಾ ಫಾಡಿಇ	೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦ ಇ೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦ ಅ೦೦೦ ಫೆ ಁಚೆಇ೦	ಇಒಆ ಖಟ ಁಚೆಇ೦	ಬಿಚುಬಜಡಿ ಫಡಿಫೈಚುಟಂ ಀಜಾ	ಫಡಿಡಾ ಡಾ ಅಠಬಟಜಾಠಬ
1	ಫಾಚುಟಂ ಡಾ ಖಡಿಚೆಟಿರಿಚೆಟಿ ಆಚೆ ಡಿಡೆಚ ಜಿಡಿಠ ಠೆಟಜ ಒಚೆಜಡಿಚೆ ಡಿಡೆಚ ಣಂ ಁಫಾಚುಡಿ ಛಿಡಿಫಿಟಜ ಡಾ ಃಚೆಟಿಡೆಟಿಡೆಚ ಗಿಚೆಡಿಠುಫಡಿ ಡಿಡೆಚ	1250.00	15.00	೦ ರಿಚಡಿ ಜ- ರಿಡಿಫೈಫಡಿಚುಟಂ ರಿಡಿಠಚೆಟಿ	10 ಒಠುಠು

ಅಚೆಟಿಚುಬಚೆಡಿ ಡಾ ಇಠುಟಿಠ

- ೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦೦ ಡಾ ಬಿಚುಬಜಡಿ ಅಫೈಫುಟಂ ಫೆ ಠುಜ ಜ-ರಿಡಿಫೈಫಡಿಚುಟಂ ರಿಡಿಠಚೆಟಿ ಜಿಡಿಠು 30-03-2011 ಠೆಟಿಚೆಡಿಚು.
- ಅಚೆಠಜ ಡಾ ಫಡಿಜ-ಁಜ ಟುಜಾಠಬಂ ಠೆ 19-04-2011 ಚೆಠ 4.00 ರಿಟ ಫೆ ಠುಜ ಡಾಚಿಫಿಜ ಡಾ ಅ೦೦೦ ಇಟಿಠುಜಡಿ (ಁಡೆಚ ಖಟಜಿಡಿಚೆಠಡಿಫೈಠುಫಡಿ), ಃಒಠ ಓ.ಁ.ಁಫಾಚೆಡಿಜ, ಃಚೆಟಿಡೆಟಿಡೆಚ
- ಁಚೆಠ ಜಚೆಠಜ ಜಿಡಿಠ ಠರಿಠುಚೆಟಿಠ ಠುಜ ಜಿಟಿಟಜಾ ಠಚುಬಜಡಿ ಅಫೈಫುಟಂ ೦ 25-04-2011 ಠರಿಠಂ ಠಂ 1600 ಂಡಿ.
- ಅಚೆಠಜ ಡಾ ಠಿಚುಟಂ ಡಾ ಫಿಠಾಡಿ ಠುಜ ಡಾ ಬಿಚುಬಜಡಿ ಅಫೈಫುಟಂ ೦ 27-04-2011 ಚೆಠ 1630 ಂಡಿ.
- ಅಚೆಠಜ ಡಾ ಠಿಚುಟಂ ಡಾ ಀಟಿಚೆಟಿಫಿಠುಟ ಁಜ ಚೆಚಿಠಜಡಿ ಚರಿಡಿಠಾಚೆಟಿ ಡಾ ಬಿಚುಬಚೆಡಿ ಁಜ ಠುಡಿಠಾ ಜ-ರಿಡಿಫೈಫಡಿಚುಟಂ.

ತದನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 27/04/2011 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರದಾಗ 'ಇ'ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಖ್ಯೆ '2' ಹಾಗೂ ಅವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಫಂಡಿಂಗ್ ಖಟಿಜಚ್ಚೀಣ ಓಂ, ಚಿ ರಿಜಡಿ ಇ-ರಿಡಿಫಿಣಡಿಚ್ಚೀಣ ರಿಡಿಣಚಿಟಿ ::ಒಕ/2010-11/ಁಆ/ಫಂಡಿಂಗ್-ಖಟಿಜಚ್ಚೀಣ2359

ಖಟಿ ಓಂ	ಓಚಿಟಿಜ	ಇಒಆ ಆಚಾಚಿಟಿ
		ಖಿಡಿಚಿಟಿಚಿಟಿಣಚಿಟಿ ಓಕುಚಿಡಿ, ಚಿಟಿಇ ಓಚಿಟಿಜ & ಂಟಾಚಿಣ
1	ಒ/, ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಡಿಚಿಣಡಿಣಡಿಜ ಕಡಿಠಿಚ್ಚಿಣ ಁಣಜ.	2011042100600001, ಗಿಖಿಚಿಡಿಚಿ ಚಿಟಿಇ ಁ.15,00,000
2	ಒ/, ಖಓಖ ಖಟಿಜಡಿಚಿಣಡಿಣಡಿಜ ಁಣಜ.	2011041300900005 ಅಚಿಟಿಚಿಡಿಚಿ ಚಿಟಿಇ ಁ.15,00,000

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27/04/2011 ರಂದು 4.30ಒ.ಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 'ಇ'ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಁರಡು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಕರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 28-04-2011 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ ಒ/, ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಡಿಚಿಣಡಿಣಡಿಜ ಕಡಿಠಿಚ್ಚಿಣ ಁಣಜ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 'ಇ'ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೀರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒ/, ಖಓಖ ಖಟಿಜಡಿಚಿಣಡಿಣಡಿಜ ಁಣಜ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಖಿಚ್ಚಿಟಿಚಿಟಿಣಚಿಟಿ ಣಜ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಈಟಿಚಿಟಿಚಿಟಿಣಚಿಟಿ ಣಜನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಂಡಿಕೆ (219) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಕಂಡಿಕೆ (220) ರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಮೆ|| ಆರ್.ಁನ್.ಁಸ್ ಖಟಿಜಡಿಚಿಣಡಿಣಡಿಜ ಁಣಜ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನೊಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ (ಖಚ್ಚಾಚಿ ರಿಠಾ) ದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಲ ಮಿತಿಯೊಳಗು ಸಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆ||ಉಗಿಖ ಖಟಿಜಡಿಚಿಣಡಿಣಡಿಜ ಕಡಿಠಿಚ್ಚಿಣ ಁಣಜ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಮೆ||ಆರ್.ಁನ್.ಁಸ್ ಖಟಿಜಡಿಚಿಣಡಿಣಡಿಜ ಁಣಜ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 13-06-2011 ರಂದು ನೊಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.(ಪತ್ರ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

ಅದರಂತೆ ಮೆ|| ಆರ್.ಁನ್.ಁಸ್ ಖಟಿಜಡಿಚಿಣಡಿಣಡಿಜ ಁಣಜ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಿನಾಂಕ: 17-06-2011 ರಂದು ಈ ಕಛೀರಿಗೆ ನೊಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ 'ಇ'ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೂಲದಾಖಲೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿತಿಬಿಡು ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು (ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ) ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (220) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಡಿಕೆ (222)ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದಂತೆ ಮೆ|| ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಐಟಿಜಿಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿ ಐಣಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಸಹಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಒ/ ಉಗಿಖ ಐಟಿಜಿಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿ ಇಡಿಇಡಿ ಇಡಿಇಡಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ(235) ರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 17-06-2011 ರಂದು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 17-06-2011 ರಂದು ಒ/ ಉಗಿಖ ಐಟಿಜಿಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿ ಇಡಿಇಡಿ ಇಡಿಇಡಿ. ಸಂಸ್ಥೆರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆರವರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.15,23,67,146/- (ರೂ.ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ, ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ, ಅರವತ್ತೆಳು ಸಾವಿರದ ನೂರಾ ನಲವತ್ತಾರು) ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.12,86,33,499/- ಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 18.45 ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2010-11ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಖಣಜ ಖಚಿಣಜಿ ಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 14.53 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

- 2010-11ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1474.05 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಘನಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಹಣವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಮೆ|| ಬಾಗ್‌ಮನೆ ಡೆವಲಪ್ಪರ್ಸ್ ರವರು ಅನುಸಂಧಾನದಂತೆ (ಒಡಿಗ) ಶೇ.75:25 ರಂತೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.
- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ 3(81)/2010-11 ದಿನಾಂಕ 28-08-2010ರಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀರಿಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ.
- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏರಡು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ 3(81)/2010-11 ದಿನಾಂಕ:28-08-2010 ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಒ/ ಉಗಿಖ ಐಟಿಜಿಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿಇಡಿ ಇಡಿಇಡಿ ಇಡಿಇಡಿ. ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.15,23,67,146.00 (ರೂ.ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ, ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ, ಅರವತ್ತೆಳು ಸಾವಿರದ, ನೂರಾ ನಲವತ್ತಾರು) ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.12,86,33,499/-ಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 18.45 ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2010-11ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಖಣಜ ಖಚಿಣಜಿ ಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 14.53 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಮಂದೆ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಲು ಬೃಹತ್

ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:23-06-2011ರ
ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

**ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 23-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.**

09] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:65/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 22-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ 9 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲುವೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೀಡಲಿಟ್ಟಿರುವ ರೂ. 30.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 99
ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಲಯ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ದಕ್ಷಿಣ (1)	8	259.00
2	ದಕ್ಷಿಣ (2)	21	398.00
3	ಪೂರ್ವ	11	341.00
4	ಪಶ್ಚಿಮ	19	443.77
5	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	9	367.00
6	ಯಲಹಂಕ	5	201.63
7	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ	9	279.00
8	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	8	345.00
9	ಮಹದೇವಪುರ	9	365.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		99	3000.00

ಅದರಂತೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ
ರೂ. 30.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 99 ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ
ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 22-06-2011ರ,
ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ: 22-06-2011ರ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

10] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:66/2011-12

ವಿಷಯ: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್
ನೀರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಾಲೆಗಳ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು
ಪುನರ್ ನವೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ
ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 24-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಾಲೆಗಳಾದ ವೃಷಭಾವತಿ ನಾಲೆ, ಕೋರಮಂಗಲ ನಾಲೆ, ಭಲ್ಲಘಟ್ಟ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಲೆ ಗಳ ಕಡಿಬಿಡಿಡಿಡಿ ಮತ್ತು ಖಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 246.00 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ನಾಲೆಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ರೈನ್ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡ್ರೈನ್ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಡ್ರೈನ್‌ಗಳ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)
1	ವೃಷಭಾವತಿ ನಾಲೆ	32.50	57.50	90.00
2	ಕೋರಮಂಗಲ ನಾಲೆ	23.50	47.50	71.00
3	ಭಲ್ಲಘಟ್ಟ ನಾಲೆ	16.50	16.50	33.00
4	ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಲೆ	26.00	26.00	52.00
	ಒಟ್ಟು	98.50	147.50	246.00

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಯ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 2006 ನೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರೂ.643.06 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಗೂ ಜಿಎನ್‌ಎನ್‌ಯುಆರ್‌ಎಂ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಖಾಚಿಣಜ ಐಚ್ಚಿ ಖಾಚಿಡಿಡಿಡಿ ಅಚ್ಚುಣಜ ರವರ ಮುಖೇನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಿ:24-11-2006 ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಖ.ಅ (ಅಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿ ಖಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಚಿಡಿಜ ಒಚ್ಚಿಣಜ ಅಚ್ಚುಣಜ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರಂತೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 15 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್	ಸಂಸ್ಥೆ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
	ಕೋರಮಂಗಲ ಕಣಿವೆ		
1	ಕೋರಮಂಗಲ ಕಣಿವೆ-1	ಒ./.ಪಿಗಿಐಅಐ ಪಿಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ & ಕಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	20.81
2	ಕೋರಮಂಗಲ ಕಣಿವೆ-2	ಒ./.ಅಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಅಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	17.49
3	ಕೋರಮಂಗಲ ಕಣಿವೆ-3	ಒ./. ಇಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	29.48
	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಣಿವೆ		
4	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಣಿವೆ-1	ಒ./.ಪಿಗಿಐಅಐ ಪಿಟಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ & ಕಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	19.10
5	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಣಿವೆ-2	ಒ./. ಒಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಉಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಇಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ (ಕಿ) ಐಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ.	37.15
6	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಣಿವೆ-3	ಒ./. ಉಗಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	26.55
7	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಣಿವೆ-4	ಒ./. ಉಗಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	20.93
	ಚಲಗಟ್ಟ ಕಣಿವೆ		
8	ಚಲಗಟ್ಟ ಕಣಿವೆ-1	ಒ./. ಉಗಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	15.33
9	ಚಲಗಟ್ಟ ಕಣಿವೆ-2	ಒ./. ಐಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಅಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಐಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ	36.06
10	ಚಲಗಟ್ಟ ಕಣಿವೆ-3	ಒ./.ಐಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ ಅಚ್ಚಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿಡಿ (ಕಿ) (ಐ)	19.30

ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ			
11	ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ-1	ಒ/.ಇಅಅಖ ಐಟಾಜು	31.28
12	ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ-2	ಒ/.ಇಉ ಐಟಾಜು	22.56
13	ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ-3	ಒ/.ಓಕೂಲ ಐಟಾಜು	24.67
14	ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ-4	ಒ/. ಓಕೂಲ ಐಟಾಜು	23.31
15	ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ-5	ಒ/.ಇಅಅಖ ಐಟಾಜು	34.12
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			378.16

ಆದರೆ ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕೇಶನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 2003-04 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ :

- ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಸರೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವುದು.
- ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವದಿಂದ ಇಚ್ಛಿಣುಚಿಟಿ ಘಟಿಜ ತಿಱು ಖಾಫಿಟಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಸರೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವುದು.
- ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಃಜು ಕಿಠಾಚ್ಛಿಣುಟಿ ಅಂಶವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಸರೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂತೆ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ :

- ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಆಸರೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಖಅಅ ಁಚಿಫಿಞಾಟಂ ಒದಗಿಸುವುದು.
- ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಃಜು ಕಿಠಾಚ್ಛಿಣುಟಿ ಒದಗಿಸುವುದು.
- ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನಾವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳು.
- ಅವಶ್ಯಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
- ಅತಿ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. 'ಗ' ಮಾದರಿಯ ಹಾಗೂ ಃಠಾ ಜಡಿಚಿಟಿ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಖಾಚಿಣಜ ಁಜುಟಿ ಖಾಜಡಿಟಿಂ ಅಟಾಣಜು ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ದಿ:15-03-2011 ರಂದು ನಡೆದ 95ನೇ (ಅಚ್ಛಿಣಡಿಚಿಟಿ ಁಚಿಟಿಫಿಣುಟಿಂ ಚಿಟಿಜ ಒಟಾಠಾ ಅಟಾಣಜು) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ರೂ.925.38 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ನಾಲೆಯ ಹೆಸರು	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ವೃಷಭಾವತಿ ನಾಲೆ	228.26	420.89

2	ಕೋರಮಂಗಲ ನಾಲೆ	111.49	128.58
3	ಭಲ್ಲಾಘಟ್ಟ ನಾಲೆ	118.57	105.93
4	ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಲೆ	184.74	269.98
	ಒಟ್ಟು	643.06	925.38

ಈ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 925.38 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.403.86 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ರೂ.521.52 ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೂ. 521.52 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	: ರೂ. 58.48 ಕೋಟಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ:	ರೂ. 28.55 ಕೋಟಿಗಳು
ಮೆಗಾಸಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ @ 5.5%	: ರೂ. 244.86 ಕೋಟಿಗಳು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಾಲು	: ರೂ. 189.65 ಕೋಟಿಗಳು
ಒಟ್ಟು	: ರೂ. 521.52 ಕೋಟಿಗಳು

ಅದರಂತೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

- 1) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನ ವರದಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.925.38 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.
- 2) ರೂ.20-25 ಕೋಟಿಗಳ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 521.52 ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 24-06-2011ರ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ:24-06-2011ರ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ನಾಲೆಗಳು ತೀರಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನರ್ಮಾ ಹಣವನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ (ದಿನಾಂಕ:31-03-2012ರೊಳಗೆ) ಸದ್ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅತೀ ತುರ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೂಚಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

11] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:67/2011-12

ಆಯುಕ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:23-06-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 07.04.2011 ರಂದು ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2011-12 ರಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಈ ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದಾಗಿ

ಪಾದಚಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಳಕಂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2193 ರಲ್ಲಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.12.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಜಡಚಿಹ್ನೆ ಚಿಟಿಜ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಲಾಂ ಸ್ಥಳೀಯರೂಪಿಸಿಡಿಚಿಡಿಚಿ ಟುಪಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ಜಿಡಿಠು ಏಲೂ ಸುಜಜಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಉಲಿಜಚಿಟಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿ ರಿಜಾರಿಠು ಫುಟಿಇ ತಿಚಿಡಿಜ 181	100.00	181-11-000093
2	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಟುಪಿಡಿ ತುಠುತಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿ ಟುಪಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ಟುಪಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 144	20.00	144-11-000055
3	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಜಿಡಿಠು ಖಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಟುಪಿಚಿಡಿ ಟುಪಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 144	20.00	144-11-000054
4	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಜಿಡಿಠು ಚಿಡಿಫಿಡಿ ಟುಪಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಒಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ಟುಪಿಚಿಡಿ ಟುಪಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 144	20.00	144-11-000052
5	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಜಿಡಿಠು ಡಿಠಿಜ ಲಾಂ ಖಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಟುಪಿಚಿಡಿ ಟುಪಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 144	20.00	144-11-000053
6	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಜಿಡಿಠು ಫಿಡಿಫಿಡಿಜ ಲಾಂ ಡಿಠಿಜ ಟುಪಿಚಿಡಿ ಟುಪಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 144	20.00	144-11-000051
7	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಅಡಿಚಿಹ್ನೆ ಚಿಟಿಜ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಟುಪಿಚಿಡಿಜ ಟು 156 ಡಿಠಿಚಿಡಿ ಟುಪಿಚಿಡಿ ಟುಪಿಚಿಡಿ	99.98	156-11-000042
8	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಚಿಟಿಜ ಸುಜ ಜಡಚಿಹ್ನೆ ಟು ಓಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 56	100.00	056-11-000072
9	ಕಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಚಿಟಿಜ ಟುಪಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಲಾಂ ಒಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಟುಪಿಚಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ಟುಪಿಚಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 67 ಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ	100.00	067-11-000129
10	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಜಡಚಿಹ್ನೆ ಚಿಟಿಜ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಲಾಂ ಡಿಠಿಜ ಟು ಓಲ ಉಚಿಡಿಜಠು ಒಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ಚಿಟಿಜ ಲಾಂ ಟುಪಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ಟುಪಿಚಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ಟುಪಿಚಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 123	99.99	123-11-000066
11	ಖಂಡಿಡಿಹೊಳೆಗಿರಿ ಲಾಂ ಅಡಿಚಿಹ್ನೆ ಚಿಟಿಜ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಲಾಂ ಡಿಠಿಜ ಟುಪಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಲಾಂ ಲಾಂ ಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 123	99.99	123-11-000065
12	ಗಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಫಿಡಿಫಿಡಿಚಿಡಿ ಫುಟಿಇ ಜುಡಿಫಿಡಿ ಲಾಂ ಡಿಠಿಜ ಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಚಿಡಿಚಿಡಿ ಚಿಟಿಜ ಜಿಡಿಠು ಇಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ಲಾಂ ಖಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಫಿಡಿಫಿಡಿಚಿಡಿ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 54	99.99	054-11-000082
13	ಅಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಖಲಲ ಜಡಿಚಿಹ್ನೆ ಚಿಟಿಜ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಲಾಂ ಲಾಂ ಇಡಿಫಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಫಿಡಿಫಿಡಿಚಿಡಿ 5 ಫಿಡಿಫಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ಟುಪಿಚಿಡಿ ಟು 75	20.00	075-11-000089
14	ಅಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಖಲಲ ಜಡಿಚಿಹ್ನೆ ಚಿಟಿಜ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಲಾಂ ಲಾಂ ಡಿಠಿಜ ಜಿಡಿಠು ಇಡಿಫಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಫಿಡಿಫಿಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಸುಜಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 75	20.00	075-11-000088
15	ಅಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಖಲಲ ಜಡಿಚಿಹ್ನೆ ಚಿಟಿಜ ಜಿಠಾರಿಚಿಲ್ಕು ಲಾಂ ಲಾಂ ಡಿಠಿಜ ಜಿಡಿಠು ಇಡಿಫಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಫಿಡಿಫಿಡಿಚಿಡಿ ಲಾಂ ಸುಜಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿಚಿಡಿ ಡಿಠಿಜ ತಿಚಿಡಿಜ ಟು 75	20.00	075-11-000087

	ಉಪ ಛಾಂಟು ,ಪಜ ಡೆ ಉಪ 15 ^{ನಾ} ಟುತಿ ದಿಡೆಜ ಎಲ ಟೆಚೆಡಿ ಟೆ ತಿಚೆಡಿಜ ಟೆಂ 75		
16	ಅಡೆನಡಿಫೊಫೊಡೆ ಡೆ ಖಅಲ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಉಪ ಉಪ ಛಾಂಟು ,ಪಜ ಡೆ ಉಪ 17 ^{ನಾ} ಟುತಿ ದಿಡೆಜ ಎಲ ಟೆಚೆಡಿಚೆ ಟೆ ತಿಚೆಡಿಜ ಟೆಂ 75	20.00	075-11-000086
17	ಅಡೆನಡಿಫೊಫೊಡೆ ಡೆ ಖಅಲ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಉಪ ಉಪ ಟೆಜಿಱು ,ಪಜ ಡೆ ಉಪ ದಿಡೆಜ ಜಿಡಿಠು ಏನಡಿಫೊಫೊಡೆಚೆಟೆಟು ಫೊಫೊಟೆಜ ಉಪಿಚೆಡಿಜ ,ಫೊಫೊ ಉಪಿಟೆಜ ಟೆ ತಿಚೆಡಿಜ ಟೆಂ 75	20.00	075-11-000085
18	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಜಿಡಿಠು ಉಪಿಟೆಜಿಡಿ ,ಫೊಫೊಱು ಉಪ ತಿಡೆಟೆಜ ಫೊಫೊಡೆ	29.60	024-11-000124
19	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಅಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಜಿಡಿಠು ಉಪಿಟೆಜಿಡಿ ,ಫೊಫೊಱು ಉಪ ಉಪಿಟೆಜಿಡಿ ಟೆಟೆಚೆಜ	23.00	024-11-000123
20	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಜಿಡಿಠು ಉಪಿಟೆಜಿಡಿ ಚೆಡಿಚೆ ಉಪಿಟೆಜ ಉಪ ಉಪಿಟೆಜಿಡಿ ,ಫೊಫೊಱು.	47.35	024-11-000122
21	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಚೆಡಿಠುಜ ಖಿಚೆಚೆ ಓಚೆಡಿ ರಿಚೆಡಿ	18.45	008-11-000088
22	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಟೆ ಜಿಠಾರಿಚೆಡಿ ಟೆಜಿಡಿ ಖಒಗಿ ಚೆಡಿಡಿಠುಠು	17.30	008-11-000087
23	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ರಿಚೆಱುತಿಚೆಡಿ ಉಪ ದಿಚೆಚೆತಿಚೆಡಿ ರಿಚೆಡಿಚೆಟೆಟೆಜಿ ದಿಡೆಜ	28.70	008-11-000086
24	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಅಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಚೆಡಿಠುಜ ಖಿಚೆಚೆಚೆಡಿಟೆಚೆಡಿ ಫೊಫೊಡೆ	35.50	008-11-000085
25	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಚೆಡಿ ಉಪಿಟೆಜಿಡಿ ದಿಡೆಜ	7.19	078-11-000070
26	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಚೆಡಿ ಉಪಿಟೆಜಿಡಿ ರಿಚೆಡಿ	14.08	078-11-000069
27	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಚೆಡಿ ಉಪಿಟೆಜಿಡಿ ರಿಚೆಡಿ	17.48	078-11-000068
28	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಚೆಡಿ ಉಪಿಟೆಜಿಡಿ ರಿಚೆಡಿ	24.64	078-11-000067
29	ಫೊಫೊಡೆಫೊಫೊಡೆಱು ಉಪ ಜಡಿಚೆಚೆ ಚೆಟೆಜ ಜಿಠಾರಿಚೆಱು ಒಒ ದಿಡೆಜ ಚೆಡಿ ಫೊಫೊಡೆಜ ಟೆಂ 78	36.50	078-11-000066
ಖಿಠಾರಿಚೆಱು ಅಠಾ ಟೆ ಖ. ಖಚೆಱು		1199.74	

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:23-06-2011ರ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ದಿನಾಂಕ:23-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮರು ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಿ/-

(ಜಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಉಪ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
8. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
9. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
10. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
11. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.