



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 14-12-2012 ರಂದು
ನಡೆಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಾದ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಆರ್.ಶ್ರೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	1 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
2	ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಮಿತ್ರ	ಸದಸ್ಯರು	2 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ರ.ಮೂ.ಸೌ/ ಯೋಜನೆ/ಬೃ.ನಿ.ಗಾ)
3	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್	ಸದಸ್ಯರು	
4	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ	ಸದಸ್ಯರು	
5	ಶ್ರೀಮತಿ.ಸರಸ್ವತಮ್ಮ	ಸದಸ್ಯರು	
6	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ	ಸದಸ್ಯರು	
7	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ	ಸದಸ್ಯರು	
8	ಶ್ರೀಮತಿ.ಯಶೋದಮ್ಮ.ಕೆ.ಆರ್	ಸದಸ್ಯರು	
9	ಕೆ.ಎಲ್.ತಿಮ್ಮನಂಜಯ್ಯ	ಸದಸ್ಯರು	
10	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್	ಸದಸ್ಯರು	

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು)

01] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:103/2012-13


ವಿಷಯ:- ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆಗೊಂಡು 820 ಚ.ಕಿ.ಮೀಟರ್‌ಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾಗರಿಕಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇಶದ ಇತರೇ ಮುಂದುವರಿದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ತತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕಾರಣ, ದೇಶದ ಮುಂದುವರಿದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

02] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/119/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Ch 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ Ch:2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5,57,70,189.00 ರೂ ಗಳಿಗೆ (14.8% above SR of 2009-10) M/s Lakshmi Construction ವೆಂಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿ


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಬೃ. ಸಾ. ಕಾ. ಸ್ಥಾ. ಸ.

ದಿನಾಂಕ:03.05.2012 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ 15 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಅಗಲವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು Utility Duct ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Utility Duct ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 3,51,42,434.00ಗಳ (EIRL) ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ:26.08.2011ರಂದು Supplementary Agreement ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 15 ತಿಂಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 02.08.2011 ರಿಂದ 01.11.2012 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕಾಲವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀಡಿದ ಕಾಲವಕಾಶ ಒಟ್ಟು 30 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇವೆಲ್, ಪ್ಲಂಬ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮರದ ಬುಡ ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶೇಖರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ Workmanship ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದು ಮೋರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರೂ. 1,23,000.00ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
4. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ, ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Work Front ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12.09.2012ರಂದು ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್‌ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 22.09.2012ರಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 24.09.2012ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು

(Signature)
Daddy

ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ M/s Lakshmi Construction ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರವೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:24.09.2012 ರಿಂದ 02.11.2012 ರವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 40 ರಿಂದ 50 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಧೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ (Ch 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ Ch: 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk and Cost ನಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದರೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಮೂಲಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk and Cost ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ,
2. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ 2012-13 ರಂತೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಎರಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ,
 - ಅ) ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 340.00 ಲಕ್ಷಗಳು
 - ಆ) ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 440.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿದೆ.
4. M/s Lakshmi Construction ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆ

ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:22-11-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

03] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/120/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Ch 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ Ch: 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,71,43,630.00 ಗಳಿಗೆ (14.8% above SR of 2009-10) M/s Lakshmi Construction ಎಂಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:03.05.2012 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ 15 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಅಗಲವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು Utility Duct ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Utility Duct ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 3,89,90,955.00ಗಳ (EIRL) ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ:26.08.2011ರಂದು Supplementary Agreement ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 15 ತಿಂಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 02.08.2011 ರಿಂದ 01.11.2012 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕಾಲವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀಡಿದ ಕಾಲವಕಾಶ ಒಟ್ಟು 30 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇವೆಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮರದ ಬುಡ ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶೇಖರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ Workmanship ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದು ಮೋರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರೂ. 2,35,000.00ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ


S. H. Reddy

ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

4. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ, ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Work Front ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ: 12.09.2012ರಂದು ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 22.09.2012ರಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದಿ: 24.09.2012ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ M/s Lakshmi Construction ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೈಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರವೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:24.09.2012 ರಿಂದ 02.11.2012 ರವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 40 ರಿಂದ 50 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ (Ch 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ Ch: 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk and Cost ನಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದರೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಮೂಲಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk and Cost ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ,
2. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ 2012-13 ರಂತೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ "ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು

ಆಜ್ಞಾಪಕರು
ಬೃ. ಸಾ. ಕಾ. ಸ್ವಾ. ಸ.
K. S. Reddy

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ", ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 480.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ,

3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ,
4. M/s Lakshmi Construction ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 22-11-2012 ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

04] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/121/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 142, ಬಸವನಗುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆ (ಜ್ಞಾನೋದಯ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ Ch: 0.00m to 60.00m) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡಗಳು ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ RCC box drain ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು (Reconstruction of storm water drain from Bulltemple road to Shankar Matt road (beside Jnanodaya school) at Ch:0.00 to 60.00m in ward NO:142) ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು E-Procurement Portal ನಲ್ಲಿ Two cover system ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-07-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03-08-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ ರವರು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ L1 ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

1	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 99,86,368.92
2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1,09,31,889.92
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 9.47 ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 3.59 ಕಡಿಮೆ

ಶ್ರೀ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 9.47 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ

(Signature)
ಶ್ರೀ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್

ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 3.59ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ನಾಗೇಶ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,09,31,889.92 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 22-11-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 22-11-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.

05] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/122/2012-13


ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 142, ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿವಿಜಿ ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡಗಳು ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ RCC box drain ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು (Providing & Reconstruction of RCC box type storm water drain to Vanivilas road from Shankar Matt to DVG road junctin in ward NO:142) ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು E-Procurement Portal ನಲ್ಲಿ Two cover system ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-07-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18-08-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ ರವರು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ L1 ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

1	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 98,74,378.21
2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1,07,76,634.50
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 4.70 ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 1.20 ಕಡಿಮೆ

ಶ್ರೀ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 4.70 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 1.20ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ನಾಗೇಶ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,07,76,634.50 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-11-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 21-11-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.



ಬಿ. ಸಾ. ಕಾ. ಸಾ. ಸ.

06] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ/123/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 142, ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಂಗಾರಾವ್ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡಗಳು ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ RCC box drain ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು (Providing & Reconstruction of RCC box type storm water drain to Vanivilas road from Ramkrishna Ashrama Circle to Rangarao road junction in ward NO:142) ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು E-Procurement Portal ನಲ್ಲಿ Two cover system ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-07-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18-08-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ ರವರು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ L1 ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.


1	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 99,07,263.63
2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ನಾಗೇಶ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1,08,37,820.50
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 9.39 ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 0.25 ಕಡಿಮೆ

ಶ್ರೀ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಗೆಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 9.39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 0.25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ನಾಗೇಶ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,08,37,820.50 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-11-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 21-11-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.

07] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ/124/2012-13

ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ReConstruction of RCC box drain to Secondary drain V-116 in Ambedkar Stadium in ward No:106 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 3ನೇ ಕರೆಯ ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08-10-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ರಾಜಣ್ಣ.ಎಸ್. ರವರು ಮಾತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ


 ಬೃ. ಸಾ. ಕಾ. ಸ್ವಾ. ಸ.

ಬಿಡ್ಡಿನ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮನೀಚ) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 02-11-2012ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ)ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಯೊಂದಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ.ರಾಜಣ್ಣ.ಎಸ್.	99.00	9865033.32	14254230.00	44.49% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	16.39% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು L-1

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ರಾಜಣ್ಣ.ಎಸ್. ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (ಎಸ್.ಆರ್.2010-11 ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ರೂ. 14254230.00ಗಳಾಗಿದ್ದು) ಶೇಕಡ 44.49 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 16.39 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು


ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ)ರೂ.	ಸಂಧಾನಿತ ದರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಯೊಂದಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ.ರಾಜಣ್ಣ.ಎಸ್.	99.00	9865066.32	13712569.26	39.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	11.96% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು L-1

ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ.ಎಸ್. ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,37,12,569.26ಗಳಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 11.96ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 24-11-12ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 24-11-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.

08] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/125/2012-13

ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Construction of RCC box drain to SWD and concrete road at 33rd cross Jugganahalli in between. Dr. RAjkumar road, 12th main road in ward No:99 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08-10-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ರಾಮೇಗೌಡ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ರಾಜಣ್ಣ.ಎಸ್. ರವರುಗಳು ಮಾತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮನೀಚ) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 02-11-2012ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.


 ಬೃ. ಸಾ. ಕಾ. ಸ್ವಾ. ಸ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ)ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ.ರಾಮೇಗೌಡ ಜಯಕುಮಾರ್	110.00	10996456.56	15983456.00	45.35%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	17.87% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು L-1
2	ಶ್ರೀ.ರಾಜಣ್ಣ.ಎಸ್.			16361640.00	48.79% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	20.66% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು L-2

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ರಾಮೇಗೌಡ ಜಯಕುಮಾರ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (ಎಸ್.ಆರ್.2010-11 ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ರೂ. 15,98,3456.00ಗಳಾಗಿದ್ದು) ಶೇಕಡ 45.35 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 17.87 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ)ರೂ.	ಸಂಧಾನಿತ ದರ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ.ರಾಮೇಗೌಡ ಜಯಕುಮಾರ್	110.00	10996456.56	1,51,84,283.20	38.08%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	11.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಶ್ರೀ ರಾಮೇಗೌಡ ಜಯಕುಮಾರ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,51,84,283.20ಗಳಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 11.98ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 24-11-12ರ ಆಯುಕ್ತ ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ದಿನಾಂಕ: 24-11-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.

09] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ/126/2012-13

ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Remodelling of SWD secondary drain V-106 in Bhuvaneshwari nagara 8th Cross and K.P.Agrahara 5th Cross in ward No:121 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 100.00ಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 121-13-000002ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ. ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ದಿನಾಂಕ: 06-09-2012ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 121ರ ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭುವನೇಶ್‌ವರಿನಗರ 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯು ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಚರಂಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿ

(Signature)
ಶ್ರೀ. ಎ. ಎ. ಎ. ಎ.

ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 28-11-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ದಿನಾಂಕ: 28-11-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.

10] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:127/2012-13

ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಓಕಳಿಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಫೌಂಟೇನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಲೂಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ಪಥದ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸವು ರೂ. 115.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2012ರಂದು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04-06-2012ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಲಹೆಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


1. M/s. STUP Consultants Pvt. Ltd.,
2. M/s. MANASA Consultants Pvt.Ltd.
3. M/s. SHRIKHANDE Consultants Pvt.Ltd..

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಸಲಹೆಗಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಂತೆ M/s. STUP Consultants Pvt. Ltd., ಮತ್ತು M/s. MANASA Consultants Pvt.Ltd. ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ-1) ರವರ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 19-01-2012ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹೆಸರು	ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
1	M/s. STUP Consultants Pvt. Ltd.,	ರೂ. 99,37,118.00 (ಎಲ್-1)
2	M/s. MANASA Consultants Pvt.Ltd	ರೂ. 1,60,08,544.00 (ಎಲ್-2)

ಸದರಿ ಓಕಳಿಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಫೌಂಟೇನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಲೂಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ಪಥದ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 209-10ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂ. 6,250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ದರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ (1) SE/BC/PWD/AE3/Average Rates/Steel/2011-12/8772 dated: 29-02-2012 (2) SE/BC/PWD/AE3/Average Rates/Bitumen/2011-12/7396 dated: 16-01-2012 (3) Cement concrete derived rates issued from SE PWD Bangalore Circle ರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ರೂ. 7,617.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮೆ: ಮಾನಸ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ರವರು


 ಕೆ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಸ್.
 ಬಿ. ಸಾ. ಎ. ಸ್ವಾ. ಸ.

ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 1.3ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಮೆ: ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 10,282.92/-ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 0.99ರಷ್ಟಿದ್ದು ಈ ದರಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ-2) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Sl No	Name of the Agency	Main Project work amount put to tender based on 09-10 (Rs. in lakhs)	Main Project work amount put to tender based on 10-11(including updated rates) (Rs. in lakhs)	Quoted Rates	Quoted percent age	Grade
1	M/s. MANASA Consultants Pvt.Ltd	6250.00	7617.00	99,37,118.00	1.3%	L-1
2	M/s. STUP Consultants Pvt. Ltd.,	6250.00	7617.00	1,60,08,544.00	2.1%	L-2

ಓಕಳಿಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಫೌಂಟೇನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಲೂಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ಪಥದ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೆ: ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜಿ.ಎ.ಡಿ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಸಮನ್ವಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಲಹೆಗಾರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಈ ಜಿ.ಎ.ಡಿ. ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

M/s. MANASA Constultants pvt. ltd., ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾಮಗಾರಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 99,37,118.00 ಶೇಕಡ 1.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 28-11-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

11] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/128/2012-13

ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 167ರ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ. 8.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ದರದಂತೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	M/s.Divya Builders	7,41,844.60	888541.20	19.77% ಹೆಚ್ಚು	830764.49 (11.99% ಹೆಚ್ಚು)
2	Sri Lakshmi Ranganatha Swamy Enterprises		910677.56	22.76% ಹೆಚ್ಚು	--

Prithvi Reddy
ಬಿ. ಎ. ಎ. ಸ್ವಾಮಿ

3	Sri Manjunatha Enterprises		956979.53	29.00% ಹೆಚ್ಚು	--
---	----------------------------	--	-----------	------------------	----

ಮೆ: ದಿವ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ರವರು ರೂ. 888541.20 (19.77 ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ) ನಮೂದಿಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 02-11-2012ರಂದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 05-11-2012ರಂದು ಮೆ: ದಿವ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್‌ರವರು ದರ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 830764.49 (11.99% ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ) ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೆ: ದಿವ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್‌ರವರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 830764.49 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 11.99% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.


12]ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/129/2012-13

ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆಯ ಮೆಟ್ರೋ ರೀಚ್-2ರಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಾ: ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗಿನ (ಪಿಯರ್ 210 ರಿಂದ ಪಿಯರ್ 245ವರೆಗೆ) ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ High Power Committee ಯ 14ನೇ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ: 19-03-2011ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 422.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ: 24-06-2011ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 28-07-2011ರಂದು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 40(113)/2011-13ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯ) ರವರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಅ(ರಮೂಸೌ/ಎಡಿಎಮ್/ಎಎಸ್/12/12-13 ದಿನಾಂಕ: 27-08-2012ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಮುಅ(ರಮೂಸೌ/ಟಿಎಸ್/04/12-13 ದಿನಾಂಕ: 27-08-2012ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 204-13-00002 ದಿನಾಂಕ: 21-11-2012ರಲ್ಲಿ ರೂ. 422.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2891- Comprehensive Development of Roads under Metro Corridor in First Phase Reach-1,2,3 & 4 (50% contribution from BMRCL estimated cost Rs. 100.00 crores) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 19-03-2011ರಂದು ನಡೆದ 14ನೇ High Power Committee ಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ರವರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ರೂ. 422.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರೂ. 211.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿಇಸಿ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾಪಾಅ(ಟಿಇಸಿ)/ಟೆಂಡರ್/05/12-13 ದಿನಾಂಕ: 18-09-2012ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 25/12-13 ದಿನಾಂಕ:22-09-2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್



ಬಿ. ಸಾ. ರಾ. ಸ್ವಾ. ಸ.

ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 19-09-2012ರಂದು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು “ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಹಾಗೂ “ಪ್ರಜಾವಾಣಿ” ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅಡೆಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿಇಸಿ) ರವರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾಪಾಅ(ಟಿಇಸಿ)/ಪಿಆರ್/218/12-13, ದಿನಾಂಕ: 04-10-2012ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಡೆಂಡಮ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 27/12-13 ದಿನಾಂಕ: 06-10-2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 05-10-2012ರಲ್ಲಿ “ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಹಾಗೂ “ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ” ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಅಡೆಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಟಿಇಸಿ) ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖೇನ ದಿನಾಂಕ: 31-10-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು 3 ಏಜೆನ್ಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೂರು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 06-11-2012ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಮೇಶ್, ಶ್ರೀ.ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ Criteria ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖೇನ ದಿನಾಂಕ: 07-11-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 4,16,78,816/- (SR of 2011-12) ಹಾಗೂ ರೂ. 4,16,98,188/- (SR of 2012-13).
2. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ 6,26,000/- (ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)


ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ನಮೂದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2011-12ರ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2012-13ರ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್	3,41,77,175.00	(-) 18.00%	(-) 18.04%	L1
2	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ರಮೇಶ್	4,28,66,099.00	(+) 2.85%	(+) 2.80%	L2
3	ಶ್ರೀ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್	4,31,64,157.00	(+) 3.56%	(+) 3.52%	L3

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ರೂ. 3,41,77,175.00 ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 18ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 18.04ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದರಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.

13] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:130/2012-13

ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಆಡಳಿತ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ (Central Business District)ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಾದ (VIP Roads) ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಭವನ ರಸ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಕೃಪರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಕರ್ಬುಗಳು


ಬಿ. ಸಿ. ಕೆ. ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ

ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆಗಳ ಕರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವುದು, ಮುರಿದಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಳೆದಿರುವ ಕರ್ಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕರ್ಬ್‌ಗಳ/ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ತೆಗೆದು ಸರಿಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ನೇಹಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಚ್ಚವಾರು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.


SI NO	Name of the work	Estimated Amount (Rs. in lakhs)
1	Upkeeping of Road kerbs and medians in Raj Bhavan road , T.Chowdaiah road and surrounding roads in Bangalore City.	22.30
2	Upkeeping of Road kerbs and medians in Bellary road, Jayamahal road and Milers road in Bangalore city	25.00
3	Upkeeping of Road kerbs and medians in Palace road, Race Course road, Sheshadri road, Nrupathunga road, Kumarkrupa road and K.G.Road in Bangalore city	27.00
4	Upkeeping of Road kerbs and medians in Kasturba road, N.R.Rod, Rajaram Mohan Roy road, J.C. road, Mission road, SJP road, VittalMallya Hospital road, Hudson circle and Surroundings in Bangalore	19.00
5	Upkeeping of Road kerbs and medians in Old Airport road, Trinity road from Trinity circle to HAL Airport road, Residency road and Richmond road in Bangalore city	29.00

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಅನುಮೋದಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ-1926 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ (ಬಹು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು) ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿರುವ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 122.30 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಐದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಹಿಸಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 04-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

14] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/131/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಂಡರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲು ಸೇತುವೆವರೆಗೆ (ಸರಪಳಿ 5.35 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 7.33 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: UDD/154/BEM RUPRA/2004. ದಿನಾಂಕ:18.01.2005 ರ




ಬೃ. ಸಾ. ಕಾ. ಸ್ವಾ. ಸ.

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 30.00 ಮೀ.ಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅದರಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: JDTP/RW/Phase-1/ಸೆಕ್ಟರ್-2/ಸಿ2/ಓಆರ್-2/2004-05. ದಿನಾಂಕ:02.03.2005ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರೂ. 1272.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ PWD ಹಾಗೂ NH ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಸ್.ಆರ್. 2007-08 ರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/RW/TEND/04/2006-2007, Dt: 08.06.2007 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಮುನಿರತ್ನ ಎಂಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 17,03,23,393.00 ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: UDD/587/MNY/2007, Dt: 14.11.2007 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು LOI ಸಂಖ್ಯೆ: EE/RW/TEND/37/07-08, Dt: 07.12.2007 ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: EE/RW/TEND/34/07-08, Dt: 27.09.2008 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಬಳ್ಯಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕಡೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಹಾಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕ್ಕದ್ದಮೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ WP ಸಂಖ್ಯೆ: 2263, 2296, 3000, 3613/ 2008ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಯಾದುದಾರರು ದೂರಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳ್ಯಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಬಳ್ಯಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 30.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗೆ (6 lane) ಬದಲಾಗಿ 45.00 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ (6 lane + 2 lane + 2 lane service road) ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು 6 ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃಹತ್ Bus bay ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ UAS campus, UVS Hospital, IVRI, KAIC Ltd, KACP limited IAH & VB etc ಗಳಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮುನಿರತ್ನ ರವರಿಂದಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು ದೊರೆತು ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6.80 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 7.28 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 6.95 ಕಿ.ಮೀ 7.10 ಕಿ.ಮೀ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಹಳ್ಳ ದೊರೆತ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕಾರಣ Profile corrective course ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ರೂ.



17,03,23,393.00 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಂಶಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.


1. ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲ ಮಣ್ಣು (Loose soil) ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ದೊರೆತ ಕಾರಣ ಅಗತದ ಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು Embankment (Test result enclosed) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ Centre line ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ GSB, WMM, PCC, DBM & BC ಗಳ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಬಸ್ ಬೇ, ಎರಡು ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಸಲುವಾಗಿ RCC Deck slab ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ Bus bay ಗಳಿಗೆ RCC Pavement ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ RCC & Steel ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ 1.00 ಮೀ ಅಗಲದ Buffer zone ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ Kerb stone ಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ RCC Deck slab ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ RCC & Steel ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ debries ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7. Diversion ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ SDBC ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
8. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ Drain & Duct ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9. ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.3 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಳ್ಳವಿದ್ದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 900.00 ಮಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ರೂ. 1272.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 17,03,23,393.00 ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ work slip ಮೊತ್ತ ರೂ. 9,61,41,667.00 ಗಳು ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,20,34,401.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ರೂ. 27,84,99,944.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿ:31.01.2009ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು Work Completion Report ನೀಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಪರೀಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ರೂ. 27,84,99,944.00 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾಬು (Soil classification) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂ. 32,96,305.00 ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 27,84,99,944.00 - ರೂ. 32,96,305.00 = ರೂ. 27,52,03,639.00 ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಂಡ್‌ರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲು ಸೇತುವೆವರೆಗೆ (ಸರಪಳಿ 5.35 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 7.33 ಕಿ.ಮೀ



ಶ್ರೀ. ಎ. ಎ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ.

ವರೆಗೆ) ಕೈಗೊಂಡ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ work slip ಮೊತ್ತ ರೂ. 9,28,45,362.00 ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,20,34,401.00 ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 27,52,03,639.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.


2. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:06-12-2012 ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.

15] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/132/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಾರ್ಡ್-160 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕ: 15-08-2011ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 16-08-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ನಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 280.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 29-03-2012ರಂದು ಮೊದಲನೆ ಭಾರಿ E-Procurement portal ನಲ್ಲಿ Two cover system ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ: 19-04-2012 ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ Technical bid ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25-04-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 16-05-2012ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 23-05-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀ. ನಂಜಯ್ಯ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಇವರು L1 ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 31-05-2012ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಡನೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, (ಶೇಕಡ 12.45) ದಿನಾಂಕ: 04-07-2012ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಬೃ. ಸಾ. ಕಾ. ಸ್ವಾ. ಸ.

1	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ).	ರೂ. 2,45,53,889.48
2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ನಂಜಯ್ಯ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ.	ರೂ.3,18,95,029.96
3	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ/ ಕಡಿಮೆ.	ಶೇ. 29.9 ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ/ ಕಡಿಮೆ (KPWD order No: 8772, dated: 29-02-2012 KPWD order No: 225, dated: 18-04-2012).	ಶೇ. 15.34 ಕಡಿಮೆ
5	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ನಂಜಯ್ಯ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಸಂದಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (First quarter issue of steel & Cement ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (KPWD order NO:8772, dated: 29-02-2012, KPWD order NO:225, dated: 18-04-2012).	ರೂ. 3,16,06,631.00 (ಶೇ.12.45) ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶ್ರೀ.ನಂಜಯ್ಯ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 29.9 ರಷ್ಟು (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ನಂಜಯ್ಯ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,16,06,631.00ಗಳಿಗೆ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 29.9 (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಭಾಗದ (First quarter) ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 12.45 ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಯಿತು.


(ಎನ್.ಆರ್.ಶ್ರೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಉಪ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ಜಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
8. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
9. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
10. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
11. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 26-12-2012 ರಂದು
ನಡೆಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಾದ		ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಆರ್.ಶ್ರೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	1	ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
2	ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಮಿತ್ರ	ಸದಸ್ಯರು	2	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರ.ಮೂ.ಸೌ)
3	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್	ಸದಸ್ಯರು		
4	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ	ಸದಸ್ಯರು	3	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ರ.ಮೂ.ಸೌ/ ಯೋಜನೆ/ ಪಶ್ಚಿಮ &ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ವಲಯ)
5	ಶ್ರೀಮತಿ.ಸರಸ್ವತಮ್ಮ	ಸದಸ್ಯರು		
6	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ	ಸದಸ್ಯರು		
7	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪಿಳಪ್ಪ	ಸದಸ್ಯರು		
8	ಶ್ರೀಮತಿ.ಯಶೋದಮ್ಮ.ಕೆ.ಆರ್	ಸದಸ್ಯರು		
9	ಕೆ.ಎಲ್.ತಿಮ್ಮನಂಜಯ್ಯ	ಸದಸ್ಯರು		
10	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್	ಸದಸ್ಯರು		

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು)

01] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:103/2012-13

ವಿಷಯ:- ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆಗೊಂಡು 820 ಚ.ಕಿ.ಮೀಟರ್‌ಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾಗರಿಕಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇಶದ ಇತರೇ ಮುಂದುವರಿದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ತತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕಾರಣ, ದೇಶದ ಮುಂದುವರಿದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

02]ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/119/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Ch 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ Ch:2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5,57,70,189.00 ರೂ ಗಳಿಗೆ (14.8% above SR of 2009-10) M/s Lakshmi Construction ಎಂಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:03.05.2012 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ 15 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಅಗಲವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು Utility Duct ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Utility Duct ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 3,51,42,434.00ಗಳ (EIRL) ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ:26.08.2011ರಂದು Supplementary Agreement ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 15 ತಿಂಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 02.08.2011 ರಿಂದ 01.11.2012 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕಾಲವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀಡಿದ ಕಾಲವಕಾಶ ಒಟ್ಟು 30 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇವೆಲ್, ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮರದ ಬುಡ ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶೇಖರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ Workmanship ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದು ಮೋರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರೂ. 1,23,000.00ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
4. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ, ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Work Front ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12.09.2012ರಂದು ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್‌ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 22.09.2012ರಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 24.09.2012ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ M/s Lakshmi Construction ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

ಹಾಜರಿದ್ದು ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರವೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:24.09.2012 ರಿಂದ 02.11.2012 ರವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದ್ದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 40 ರಿಂದ 50 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ (Ch 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ Ch: 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk and Cost ನಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದರೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಮೂಲಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk and Cost ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ,
2. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ 2012-13 ರಂತೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಎರಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ,
 - ಅ) ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 340.00 ಲಕ್ಷಗಳು
 - ಆ) ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 440.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿದೆ.
4. M/s Lakshmi Construction ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿದೆ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆ

ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:22-11-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

03] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/120/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Ch 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ Ch: 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,71,43,630.00 ಗಳಿಗೆ (14.8% above SR of 2009-10) M/s Lakshmi Construction ಎಂಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:03.05.2012 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ 15 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಅಗಲವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು Utility Duct ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Utility Duct ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 3,89,90,955.00ಗಳ (EIRL) ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ:26.08.2011ರಂದು Supplementary Agreement ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 15 ತಿಂಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 02.08.2011 ರಿಂದ 01.11.2012 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕಾಲವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀಡಿದ ಕಾಲವಕಾಶ ಒಟ್ಟು 30 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇವೆಲ್, ಪ್ಲಂಬ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮರದ ಬುಡ ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶೇಖರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ Workmanship ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆದು ಮೋರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರೂ. 2,35,000.00ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ

ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

4. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ, ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Work Front ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ: 12.09.2012ರಂದು ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಆಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 22.09.2012ರಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದಿ: 24.09.2012ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ M/s Lakshmi Construction ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೈಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರವೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:24.09.2012 ರಿಂದ 02.11.2012 ರವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 40 ರಿಂದ 50 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ (Ch 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ Ch: 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk and Cost ನಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದರೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಮೂಲಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Lakshmi Construction ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk and Cost ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ,
2. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ 2012-13 ರಂತೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ “ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ", ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 480.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ,

3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ,
4. M/s Lakshmi Construction ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 22-11-2012 ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

04] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/127/2012-13

ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಓಕಳಿಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಫೌಂಟೇನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಲೂಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ಪಥದ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸವು ರೂ. 115.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ: 18-05-2012ರಂದು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04-06-2012ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಲಹೆಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. M/s. STUP Consultants Pvt. Ltd.,
2. M/s. MANASA Consultants Pvt.Ltd.
3. M/s. SHRIKHANDE Consultants Pvt.Ltd..

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಸಲಹೆಗಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಂತೆ M/s. STUP Consultants Pvt. Ltd., ಮತ್ತು M/s. MANASA Consultants Pvt.Ltd. ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ-1) ರವರ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 19-01-2012ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹೆಸರು	ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
1	M/s. STUP Consultants Pvt. Ltd.,	ರೂ. 99,37,118.00 (ಎಲ್-1)
2	M/s. MANASA Consultants Pvt.Ltd	ರೂ. 1,60,08,544.00 (ಎಲ್-2)

ಸದರಿ ಓಕಳಿಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಫೌಂಟೇನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಲೂಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ಪಥದ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 209-10ನೇ

ಸಾಲಿನ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂ. 6,250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ದರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ (1) SE/BC/PWD/AE3/Average Rates/Steel/2011-12/8772 dated: 29-02-2012 (2) SE/BC/PWD/AE3/Average Rates/Bitumen/2011-12/7396 dated: 16-01-2012 (3) Cement concrete derived rates issued from SE PWD Bangalore Circle ರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರೂ. 7,617.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮೆ: ಮಾನಸ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 1.3ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಮೆ: ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 10,282.92/-ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 0.99ರಷ್ಟಿದ್ದು ಈ ದರಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ-2) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Sl No	Name of the Agency	Main Project work amount put to tender based on 09-10 (Rs. in lakhs)	Main Project work amount put to tender based on 10-11(including updated rates) (Rs. in lakhs)	Quoted Rates	Quoted percentage	Grade
1	M/s. MANASA Consultants Pvt.Ltd	6250.00	7617.00	99,37,118.00	1.3%	L-1
2	M/s. STUP Consultants Pvt. Ltd.,	6250.00	7617.00	1,60,08,544.00	2.1%	L-2

ಓಕಳಿಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಫೌಂಟೇನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಲೂಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ಪಥದ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೆ: ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜಿ.ಎ.ಡಿ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಸಮನ್ವಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಲಹೆಗಾರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಈ ಜಿ.ಎ.ಡಿ. ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

M/s. MANASA Constultants pvt. ltd., ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾಮಗಾರಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 99,37,118.00 ಶೇಕಡ 1.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 28-11-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

05] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/130/2012-13

ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಆಡಳಿತ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ (Central Business District)ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಾದ (VIP Roads) ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಭವನ ರಸ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಕೃಪರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಜಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಕರ್ಬುಗಳು

ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆಗಳ ಕರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವುದು, ಮುರಿದಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಳೆದಿರುವ ಕರ್ಬ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕರ್ಬ್‌ಗಳ/ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ತೆಗೆದು ಸರಿಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ನೇಹಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಚ್ಛವಾರು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

SI NO	Name of the work	Estimated Amount (Rs. in lakhs)
1	Upkeeping of Road kerbs and medians in Raj Bhavan road , T.Chowdaiah road and surrounding roads in Bangalore City.	22.30
2	Upkeeping of Road kerbs and medians in Bellary road, Jayamahal road and Milers road in Bangalore city	25.00
3	Upkeeping of Road kerbs and medians in Palace road, Race Course road, Sheshadri road, Nrupathunga road, Kumarkrupa road and K.G.Road in Bangalore city	27.00
4	Upkeeping of Road kerbs and medians in Kasturba road, N.R.Rod, Rajaram Mohan Roy road, J.C. road, Mission road, SJP road, VittalMallya Hospital road, Hudson circle and Surroundings in Bangalore	19.00
5	Upkeeping of Road kerbs and medians in Old Airport road, Trinity road from Trinity circle to HAL Airport road, Residency road and Richmond road in Bangalore city	29.00

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಅನುಮೋದಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ-1926 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ (ಬಹು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು) ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿರುವ ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 122.30 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಐದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಹಿಸಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಛೇರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 04-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 04-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

06]ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/133/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 128 ನಾಗರಬಾವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜ್ಯೋತಿನಗರ, 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ

3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (Construction of multipurpose Building at 14th cross, Jyothinagar in ward No:128)ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಅನ್ವಯ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 147ರಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು (ಪಿ-2179) ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದರೆ,

1. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಾಲಂ ಗಳು, ಬೀಮ್‌ಗಳು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒದಗಿಸುವುದು:
2. ಸದರಿ ನಿವೇಶನದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಯ ಆಸರೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

07] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/134/2012-13

ವಿಷಯ:- Construction of RCC Drain and footpath from Rajajinagar 6th

Block to Magadi Main Road ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ , ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಡಾ|| ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-106ರ ರಾಜಾಜಿನಗರ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (Construction of Rcc drain and footpath from Rajajinagar 6th block to Magadi Main road) ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.1,08,87,358/- ಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:14.05.2012 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 211 ಮೀ ಉದ್ದದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ 988 ಮೀ ಉದ್ದದ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಕೇವಲ 17.50% ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಯಮದಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:10-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

08] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/135/2012-13

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 36.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.36.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ

ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

09] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/136/2012-13

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 48.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.48.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

10]ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/137/2012-13

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

11] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/138/2012-13

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಸಬ್- ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ

ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

:ಮುಂದೂಡಿದೆ:

12] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/139/2012-13

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಸಬ್- ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ,

ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

13] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/140/2012-13

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 48.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.48.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

14] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/141/2012-13

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 48.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.48.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

15] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/142/2012-13

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

16] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/143/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 66ಕೆ.ವಿ. ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸುಮಾರು 1.60 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು(Restoration of Road cut open trench for laying 66KV UG cable (laid by KPTCL) at Sheshadri road (from Rangaswamy circle upto Cubbon park) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ರೂ. 52.95 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಟಿ.ಇ.ಸಿ ರವರು ರೂ. 51.80 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 51.80 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.

ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

17] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/144/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಶಾಂತಲನಗರ ವಾರ್ಡ್-111ರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ (Asphalting of Residency road in Shanthala Nagar ward No:111 ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ Development of Magrath road from Garudamal to Hospat Junction ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು) ರೂ. 122.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 20/2011-12 ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 111-11-000091 ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು TENDER SURE ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ರಸ್ತೆಯ (ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಬದಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ರಾತ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು TENDER SURE ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಬದಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಶಾಂತಲ ನಗರ ವಾರ್ಡ್-111ರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ರೂ. 122.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ರಾತ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು(ಗರುಡಾ ಮಾಲ್‌ನಿಂದ ಹಾಸೆಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ) TENDER SURE ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸರ್ವೆಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 111-11-000091ರಲ್ಲಿ Asphalting of Residency road in Shanthala Nagar ward No:111 ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ Development of Magrath road from Garudamal to Hospat Junction ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-12ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

18] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/145/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಶಾಂತಿನಗರ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 49.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-12ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

19] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/146/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-12ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

20] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:147/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 48.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-12ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

21] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/148/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 49.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-12ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

22]ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/149/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 35.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

23] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/150/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999

ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

24] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/151/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ

ರವರು ರೂ. 49.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-12ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

25] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/152/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 48.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-12ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

26] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/153/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-12ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

27]ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/154/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ನೀಲಂ” ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-11-2011ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಸರ್. ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ 2000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

28] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/155/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 63 ಬ್ರಾಡ್ ವೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5500ಚರ ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಸ್ವತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬವಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೂರ್ವ -ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರೀಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಮಾದರಿಯ ನಗರದ ಬಡಜನರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 63ರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಕೆ.ಗುಣಶೇಖರ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯವ್ಯಯದ ಪಿ-ಕೋಡ್ 2413 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 63ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷ ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 900.32 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಸಮಾಲೋಚಕರು ಮೆ: ನಂದೀಶ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ರವರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಆದುದರಿಂದ, ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮತ್ತು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 13-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 13-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

29] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/156/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ನಗರ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲುಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮಾಸುಹೋಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿ ವೃತ್ತದ ಕೆಳಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 17.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924 “ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ” ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ. 20.00ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 17.50ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ 14-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

30] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/157/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ರವರು ಕೋಗಿಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ Formation and widening of Road from Kogilu road to Kattegenahalli village to Facilitate road to Connect BIA ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 02-06-2012ರಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (1) ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ಮೆ: ಪರಿಚಿತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) (2) ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಜಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ (3) ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಿನಾಂಕ: 03-07-2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಮೊತ್ತ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ)
1	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ	1,98,23,942.69	3,96,200.00	1,98,23,942.00	SR rate

	(ಮೆ:ಪರಿಚಿತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)				
2	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ			1,99,06,487.20	+0.41%
3	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್			2,07,34,274.13	+4.59%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ಮೆ:ಪರಿಚಿತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರೂ. 1,98,23,942.69 (ಒಂದು ಕೋಟಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮಾತ್ರ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮೂದಿಸಿದ ದರವು ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 0.00% ರಷ್ಟು (ಎಸ್.ಆರ್.ದರ) ಸಮಾನದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ಮೆ: ಪರಿಚಿತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರವು 0.00%(ಎಸ್.ಆರ್.ದರ) ದರಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದವರು ಕೋಗಿಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (ಮೆ: ಪರಿಚಿತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾನುದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 15-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

31] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/158/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ನಗರ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲುಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮಾಸುಹೋಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆಯ ವಿಂಡ್ಸ್‌ಮ್ಯಾನರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆಳಸೇತುವೆಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 15.75 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 158ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1924 “ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ” ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ. 20.00ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 15.75ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ 14-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

32] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/159/2012-13

ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಿಜಯನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಚಂದ್ರಾಲೇಟೆಟ್ ಡಿಪೋ ಸಮೀಪದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 73.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂರರು, ಟಿ.ಇ.ಸಿ. ವಿಭಾಗದವರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಶ್ರೀ. ಎ.ಎಂ. ಯೋಗೇಶ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನೀಡಿಕೆ ದರ)	ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ (2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ)	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ.ಯೋಗೇಶ್	72,85,963.99	66,50,497.57	8.72% ಕಡಿಮೆ	8.18% ಕಡಿಮೆ	L-1
2	ಶ್ರೀ.ಸುಂದರೇಶ್		71,39,441.99	2.01% ಕಡಿಮೆ	1.43% ಕಡಿಮೆ	L-2

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ L-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಂ. ಯೋಗೇಶ್‌ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ದರವು ಶೇಕಡ 8.72ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ದರವು ಶೇಕಡ 8.18ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎ.ಎಂ.ಯೋಗೇಶ್ ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 66,50,497.57/- (ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತಯ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತೇಳು ಪೈಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 13-12-2012ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಃ ಮುಂದೂಡಿದೆ :

33] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/160/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Remodelling of SWD at Someshwaranagar in ward No:144 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.49.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (144-122-000030) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 25-07-2012ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು(2ನೇ ಕರೆ) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13-08-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ) ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)
1	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	49.00	4762284.01	6195336.14	30.09% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	21.83% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ರವರು ರೂ. 61,95,336.14ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 30.09ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 21.83ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೂ. 56,75,864.02ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 19.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.61ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ಕರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಕೈಕ ಟೆಂಡರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 56,75,864.02ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.61ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಮೊತ್ತ ರೂ. 56,75,864.00ಗಳು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶೇಕಡ 11.61ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 17-12-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 17-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

34] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/161/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Remodelling of SWD at Guttepalya in ward No:144 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (144-122-000027) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 25-07-2012ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು(2ನೇ ಕರೆ) ಸದರಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13-08-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ) ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)
1	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	50.00	4882341.59	6348901.60	30.04% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	21.77% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ರವರು ರೂ. 63,48,901.60ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 30.04ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 21.77ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೂ. 58,26,005.30ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 19.33ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ಕರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಕೈಕ ಟೆಂಡರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 58,26,005.30ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಮೊತ್ತ ರೂ. 58,26,005.30ಗಳು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶೇಕಡ 11.75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 17-12-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 17-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

35] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/162/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Remodelling of SWD at Someshwara Colony in ward No:144 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (144-122-000028) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 25-07-2012ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು(2ನೇ ಕರೆ) ಸದರಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13-08-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ) ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)
1	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	50.00	4882341.59	6350629.60	30.07% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	21.81% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ರವರು ರೂ. 63,50,629.60ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 30.07ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 21.81ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೂ. 58,18,18,661.55ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 19.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ಕರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಕೈಕ ಟೆಂಡರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 58,18,661.55ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಮೊತ್ತ ರೂ. 58,18,661.55ಗಳು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶೇಕಡ 11.60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 17-12-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 17-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

36] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/163/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Remodelling of SWD at K M Colony in ward No:144 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (144-122-000026) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 25-07-2012ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು(2ನೇ ಕರೆ) ಸದರಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 13-08-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ) ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)
1	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	50.00	4882341.59	6347457.20	30.01% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	21.75% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ರವರು ರೂ. 63,47,457.20ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 30.01ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 21.75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೂ. 58,27,479.85ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 19.36ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.77ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ 2ನೇ ಕರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಕೈಕ ಟೆಂಡರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 58,27,479.85ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.77ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಮೊತ್ತ ರೂ. 58,27,479.85ಗಳು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶೇಕಡ 11.77ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 17-12-2012ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 17-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

37] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:/164/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 38ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 35.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-0975 ಅಡಿ ರೂ. 35.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ರೂ. 34,67,637/-ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ರವರು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 12.36ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸಿ, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 7.99ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ರೂ. 38,95,971/-ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 18-12-12ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ದಿನಾಂಕ: 18-12-2012ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

(ಎನ್.ಆರ್.ಶ್ರೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಉಪ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ಚಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
8. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
9. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
10. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
11. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.