



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ: 14-02-2014 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಾದ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್	1	ಅಧಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
2	ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್.ಎಮ್.	2	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪೂರ್ವ, ರಾ.ರಾ.ನ. ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ರ.ಮೂ.ಭೂ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೃ.ನೀ.ಗಾಲುವೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಪುರ
3	ಸವಿತಾ ರಮೇಶ್		
4	ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನ್		
5	ಗೀತಾ ವಿವೇಕಾನಂದ		
6	ಎನ್.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ		
7	ಕೆ.ಎನ್.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ		
8	ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ.ಎನ್.		
9	ಪಿ.ಸೌಮ್ಯ		
10	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ		
11	ಕೆ.ಎಲ್.ತಿಮ್ಮನಂಜಯ್ಯ		

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಧಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು)

01] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 21/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Upgradation of footpath to in Central business district street at old race course road & Mother Teresa road, ch: 340.0m to 640.00mtr in Austin town ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ನೀಡಿರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಅ(ರ.ಮೂ.ಸೌ)/ ಎಡಿಎಮ್/ ಎಎಸ್/16/12-13 ದಿನಾಂಕ: 04-10-2012ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಮುಅ(ರಮೂಸೌ) /ಟಿ.ಎಸ್/08/12-13, ದಿನಾಂಕ: 01-10-2012ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,(ಟಿಇಸಿ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಪಾಅ(ಟಿಇಸಿ)/ ಟೆಂಡರ್/06/12-13 ದಿನಾಂಕ: 31-10-2012ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 03-11-2012ರಂದು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು “ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಹಾಗೂ “ಪ್ರಜಾವಾಣಿ” ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 31/12-13 ದಿನಾಂಕ: 03-11-2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖೇನ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಓವ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರ.ಮೂ.ಸೌ) ರವರು ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಪಾಅ(ಟಿಇಸಿ)/ಟೆಂಡರ್/13/12-13 ದಿನಾಂಕ: 05-02-2013 ರಲ್ಲಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 06-02-2013ರಂದು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು “ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಹಾಗೂ “ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 45/12-13 ದಿನಾಂಕ: 08-02-2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 29-05-2013ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರ.ಮೂ.ಸೌ) ರವರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸೋಮಪ್ಪ ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಮುಖೇನ ದಿನಾಂಕ: 01-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ದರಗಳನದನು ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,95,28,749/- (ಎಸ್.ಆರ್ - 2012-13)
2. ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. (considering issue rates of bitumen dated: 26-12-2012) ರೂ. 2,99,85,832/- (CSR of 2012-13)
3. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,00,000/- (ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ನಮೂದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2012-13ರ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2012-13ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ issue rate ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸೋಮಪ್ಪ	2,77,85,947.00	(-) 5.90%	(-) 7.34%	L1

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸೋಮಪ್ಪ ರವರು ರೂ. 2,77,85,947/- ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿದಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 5.90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ Issue rate ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 7.34% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ Palmgrove road and Mother Teresa road ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸೋಮಪ್ಪ ರವರ ದರಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

02] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 59/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 187ರ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಅಯೋದ್ಯ ನಗರದ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 968.00ಮೀ ನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. "U" ಆಕಾರದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಯ ಸರಪಳಿ: 100.00 ಮೀ ನಿಂದ 195.00 ವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯ ಎರಡೂ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 19 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು, ಈ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ 19 ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಡೆಕ್‌ನಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಡ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಡೆಕ್‌ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
2. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಖಾಸಗೀಯವರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೇ ಯಾರೇ ಅಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
3. ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸೇತುವೆಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು.
4. ಸದರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗಲುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರೇ ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

7. ಅನುಮತಿಸಿದ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. (ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು)
8. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚರಂಡಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದರಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
10. ಅನುಮತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
11. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
12. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆವತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
13. ಸದರಿ ಚರಂಡಿಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಸಹ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
14. ಈ ಅನುಮತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 06-11-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

03] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 70/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Revised Detailed Project Report (RDPR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು CSMC ಯು ದಿನಾಂಕ 15.03.2011 ರಂದು ನಡೆದ 95ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಆರ್‌ಡಿ‌ಪಿ‌ಆರ್ ಗಾಗಿ ರೂ. 925.38 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ 347.38 ಕೋಟಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ **Remodelling of storm water drains – Improvements to bed from Chainage 400m to 1650m & Chainlink Fencing from Ch: 400m to 1400m of Secondary Storm Water Drain – V122 (drain starting from Nagendra Block to Timberyard layout i.e Ch 0m to 1650m) in Vrushabhavathi valley , Package- I** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 256.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ e-procurement ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೃ. ನೀ.ಗಾ ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/South/Tend/13/12-13, dated 07-03-2013 ಒಂದು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು **Two Cover System** ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೃ. ನೀ.ಗಾ ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/South/Tend/02/13-14, dated 16-05-2013 ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು **Two Cover System** ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೃ. ನೀ.ಗಾ ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/South/Tend/06/13-14, dated 05-08-2013 ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು **Two Cover System** ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 26-08-2013 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30-

08-2013 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಸೋಮಶೇಖರ್ ರವರು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ LI ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1.	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 2,50,24,031.25
2.	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಸೋಮಶೇಖರ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ 3,24,70,965.00
3.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 29.76% ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4.	2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 0.76% ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 29.76 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 0.76 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,24,70,965.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 25-11-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ : 25-11-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

04] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 77/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1940 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21-08-2013ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್-ಆರ್ಟಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. **Resurfacing of bad reaches of Arterial and sub arterial roads in south zone package NO:4** ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ,

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಆರ್ಟಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ (**package No:4**) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 07-12-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ : 07-12-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

05] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 95/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13,000ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1940 ಕಿಮೀ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21.08.2013 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಬಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 169 ವೆಚ್ಚ-12/1 ದಿನಾಂಕ: 10-03-2011 ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಕಂಠೀರವ ಸ್ವಡಿಯೋದಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇತರೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (Asphalting of Damaged stretches in road from Kantirava Studio to Jalahalli Circle and Connecting Arterial and Sub-arterial roads in Dasarahalli) ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 49.70 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:31-12-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

06] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 96/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13,000ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1940 ಕಿಮೀ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21.08.2013 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಬಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 169 ವೆಚ್ಚ-12/1 ದಿನಾಂಕ: 10-03-2011 ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (Asphalting of Damaged stretches in peenya 2nd stage and other Arterial and Sub-arterial roads in Dasarahalli)ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 49.75 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:31-12-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

07] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 99/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1940 ಕಿಮೀ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21.08.2013 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ (Resurfacing of bad reaches of Arterial and sub-arterial roads in south zone package No:7) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (Resurfacing of bad reaches of Arterial and sub-arterial roads in south zone package No:7) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:10-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ : 10-01-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

08] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 103/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಟ್ಟಿ ಕ್ಷಾರಿಯನ್ನು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ವಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಇನ್ನಿತರೇ ವಲಯಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರು/ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಟ್ಟಿ ಕ್ಷಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಗಾಣೆ ದೂರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕ್ಷಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತೆ ಕ್ಷಾರಿಯ ಸುತ್ತಲು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 580 ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

SI NO.	Ward No.	Details	Amount in lakhs
1	13	Construction of CC Road from Pipeline road to Muneshwara temple (BHEL Mini colony parallel road)	49.92
2	13	Construction of CC Road from west side of Dobi Ghat in ward NoL 13, Mallasandra	49.92
3	13	Construction of CC Road in front of Dobi Ghat in ward NO: 13, Mallasandra	49.94
4	13	Providing JCB and Laboures for lowering and levelling the debries at Mallasandra Gutte in for 10 months in ward No: 13, Mallasandra	22.50
Total			172.28

ಮುಂದುವರಿದು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗುಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದ್ದಾಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ' 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1754 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸೂಚಿತ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:22-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ : 22-01-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

09] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 104/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15-06-2011ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಗುಂಡಿಯಾ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲು ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರೋಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಿನಾಂಕ: 21-10-2010ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರೋಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೋರುತ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೋರಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಫ.ತ್ಯಾ.ವ.ನಿ) ವಿಭಾಗರವರು ಸದರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರೋಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತೆರೆದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಲಾಗಿ. ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರು ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್

ಪಡೆದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 29-05-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಬ್ಯು.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 10(32)/2010-11ರಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಧಾರದಂತೆ ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 06-12-2011 ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಕರಾರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 07-12-2011 ರಿಂದ 06-12-2013ರವರೆಗೆ) ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರಾರನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಕೋಶದವರು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್‌ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2013ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫಾರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್.ಲಿ., ರವರು ಹಾಲಿ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೂ. 25.65/ ಕೆ.ಜಿ. ಗೆ ಸದರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಯರ್ (ಐಆರ್‌ಸಿ ಎಸ್‌ಪಿ 53/1996ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಐಆರ್‌ಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್‌ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ದರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರು ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಂಬರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 8 ರಷ್ಟು ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಲಕರಣೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಿನಾಂಕ: 15-06-2011ರಂದು ಹಿಂದಿನ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಆಯುಕ್ತರವರು ಸದರಿ MWS ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್‌ನ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ (1) ಡಾಂಬರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ ಸರಬರಾಜು ದರವಾದ ರೂ. 25.65/ ಕೆ.ಜಿ. ಗೆ ಸದರಿ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ (2) ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:28-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

10] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬ್ಯು.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 105/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Development of play ground at ward No: 121 Binnypet ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ- 2856 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 121-14-000020 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ 2013-14 ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:29-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

11] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 106/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 22 ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಣಿವೆ H-100 ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ತಳಭಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿಗಳಿಗಿಂತ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. “ U “ ಮಾದರಿ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುಮಾರು 270 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಇಳಿಚಾರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ತಳಭಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. “ U “ ಮಾದರಿ ಕಣಿವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 05-06-2013ರಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದ 20-06-2013ರಂದು ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಲಿ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 24-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

- 1) ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ) = ರೂ. 54,22,225.00
- 2) ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದ 20-06-2013ರಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ = ರೂ. 57,64,161.00
- 3) ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಲಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ = ರೂ. 66,20,996.00

ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಲಿ. ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 22.11 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 14.86 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುವ ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಟೆಕ್ ಲಿ. ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 66,20,996.00 (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 22.11 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 14.86 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 29-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Palmtree Place Apartment Owner's Association ಮತ್ತು Franciscan Servants of Mary (Assisi Nilaya Palm Grove Road) ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಿನಾಂಕ: 09-10-2012ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೋರಮಂಗಲ ವ್ಯಾಲಿ ಕೆ-103 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡ್ರೈನ್‌ನ ಮೇಲೆ Palmtree Place Apartment ನ ಮುಂದೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ Assisi Nilaya Palm Grove Road ಮುಂದೆ 15 ಅಡಿ ತೆರೆದ ಡ್ರೈನ್‌ಅನ್ನು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡ್ರೈನ್ (ಕೆ-103) ಅಗಿದ್ದು, ಕೋರಮಂಗಲ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯವತಿಯಿಂದ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/4764/07-08 ದಿನಾಂಕ: 17-12-2007ರಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Assisi Nilaya ದ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಮುಂದೆ 7.4 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಇದ್ದು, ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಾಗಿ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. Palmtree Place Apartment Owner's Association ಮತ್ತು Franciscan Servants of Mary (Assisi Nilaya Palm Grove Road) ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ Palmtree Place Apartment Owner's Association ಮತ್ತು Franciscan Servants of Mary (Assisi Nilaya Palm Grove Road) ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

1. ಸದರಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಲಿಕೆ ಅಭಿಯಂತರರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
2. ಪಾಲಿಕೆಯವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು,
3. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರದ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುವುದು.
4. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗೀರುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಸದರಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಭಾರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ನಿರ್ವಹಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯ ಅಗಲಕ್ಕೆ 1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಂಧ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು(ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು)
7. ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅನುಮತಿಸಿದ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. (ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು)
8. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಖಾಸಗಿ/ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
9. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡದೇ ಸದರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
10. ಸದರಿ ಚರಂಡಿಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
11. ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪಾಲಿಕೆಯು ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚರಂಡಿಯ ಮೂಲಪಥ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸುಗಮ ಹರಿವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
12. ಸದರಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

13. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚರಂಡಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದರಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮುಚ್ಚಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
14. ಅನುಮತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
15. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
16. ಈ ಅನುಮತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು.
17. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಮೇಲ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 30-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

13] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 108/2013-14

ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ತುರ್ತಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು (Improvements and asphaltting to K.R.Road from Netkallappa circle to 27th cross(Hunsemara stop) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರ.ಮೂಸೌ -ದಕ್ಷಿಣ ರವರು ರೂ. 350.00ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 350.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-02-2014ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ದಿನಾಂಕ : 12-02-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

14] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 109/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸಸೌಧಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅತಿ ಗಣ್ಯರು ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತದಿಂದ ವಿಕಾಸಸೌಧದ ವರೆಗಿನ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 47.90 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-02-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

15] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/110/2013-14

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳು ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಈ ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೋರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ವಾರ್ಡ್: 179 ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ.			
1	ಬನಶಂಕರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 45ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	179	100.00
2	5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 36ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ 45ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	179	50.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			150.00
ವಾರ್ಡ್: 89 ಜೌಗುಪಾಳ್ಯ			
1	Development of roads and footpaths in ward No: 89 Jougupalya.	89	100.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			100.00
ವಾರ್ಡ್ : 80 ಹೊಯ್ಯಳ ನಗರ			
1	Improvements to drain and footpath and fixing grills to footpath at Krishna temple road.	80	30.00
2	Improvements to drain and footpath and fixing grills to footpath from 9 th "A" main to double road and C.M.H. Hospital.	80	40.00
3	Improvements to drain and footpath at 2 nd main from LIC to 100 ft road.	80	50.00
4	Improvements to drain and footpath at 5 th main from 100ft road to 17 th F cross.	80	30.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			150.00

ವಾರ್ಡ್: 98 ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ			
1	Remodeling of Drain And Footpath the 7 th cross road from Dr.Rajkumar road to 6 th main Northern side at Prakashnagar in ward no.98.	98	50.00
2	Remodeling of Drain And Footpath the 7 th cross road from Dr.Rajkumar road to 6 th main Southern side at Prakashnagar in ward no.98.	98	50.00
3	Remodeling of Drain And Footpath the 7 th cross road from 6 th main to SWD Northern side at Prakashnagar in ward no.98.	98	30.00
4	Remodeling of Drain And Footpath the 7 th cross road from 6 th main to SWD Southern side at Prakashnagar in ward no.98.	98	30.00
5	Providing Footpath at 6 th Cross (From Rajkumar Road to SWD and FromLakshminarasimha temple to SWD).	98	40.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			200.00
ವಾರ್ಡ್ : 81 ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ			
1	Improvement to road, drain construction of footpath to Narayanapura main road (PWD road) from Karimariyamma Temple to Kaggadasapura railway gate.	81	60.00
2	Improvements to road drains and construction of footpath to road	81	40.00

	from Vibhuthipura main road to Basavanagara main road Via Veerabhadra Nagara 1st stage.		
3	Improvements to road drains and construction of footpath to LBS Nagara 1st main road and 3 rd Main road upto BEML Hospital via Ayyappa colony and Utkarsh Park road.	81	60.00
4	Improvements to road drains and construction of footpath to MEG Layout main road (near Narayanapura).	81	40.00
5	Improvements and asphaltting to Nagappareddy Layout main road	81	50.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			250.00
ವಾರ್ಡ್ : 127 ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ			
1	Development of roads and footpaths in ward No: 127 Mudalapalya	127	200.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			200.00
ವಾರ್ಡ್ : 83 ಕಾಡುಗೋಡಿ			
1	Widening and improvements of road and footpath, construction of drain from Channasandra bus stop to Kadugodi level crossing via FCI as per CDP-2015 in Kadugodi at ward No:83.	83	150.00
2	Improvements of road from hope farm Chikkathirupathi road to Govt. First grate college in Channasandra Kadugodi.	83	50.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			200.00
ವಾರ್ಡ್ : 121 ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ			
1	Improvements and asphaltting to Railway parallel Road and link road.	121	50.00
2	Improvements and asphaltting to Binnimill main road from E.S.I building to Binnepet Entrance.	121	50.00
3	Improvements of side drain at Gopalapura road.	121	60.00
4	Improvements of side drain n at Magadi main road.	121	40.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			200.00
ವಾರ್ಡ್ : 117 ಶಾಂತಿನಗರ			
1	Improvements and asphaltting of Langford cross and from Nanjappa circle to N Street Shanthinagar ward.	117	50.00
3	Improvements and asphaltting of Basappa road and Nanjappa road in Pujarappa garden in Shanthinagar ward.	117	100.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			150.00
ವಾರ್ಡ್ : 44 ಮಾರಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ			
1	Improvements of road side drains from SWD junction to Krishnanda circle main road.	44	50.00
2	Improvements of road side drains from SWD junction Syndicate Bank Shankar Nagar main road.	44	50.00
3	Providing asphaltting from Krishna nanda circle to Syndicate Bank main road.	44	50.00
4	Providing and asphaltting from Syndicate Bank to Mahalakshmi Layout bus stop main road.	44	50.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			200.00
ವಾರ್ಡ್ : 41 ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ			
1	ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಟಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡಿನ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	41	200.00
ಒಟ್ಟು ರೂ.			200.00

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-ಪಿ1924 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ತೆರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: ತೆಆಸ್ಥಾಸ/84 /2013-14 ರಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ) ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ.20.00ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ, ಮೇಲಿನಂತೆ ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು

ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಕೋರುವುದೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

(ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 22-02-2014 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಾದ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್	1	ಅಧಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
2	ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್.ಎಮ್.	2	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರ.ಮೂ.ಭೂ ಸೌಕರ್ಯ, ಬೃ.ನೀ.ಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ-ಕೇಂದ್ರ
3	ಸವಿತಾ ರಮೇಶ್		
4	ಗೀತಾ ವಿವೇಕಾನಂದ		
5	ಎನ್.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ		
6	ಕೆ.ಎನ್.ಅಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ		
7	ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ.ಎನ್.		
8	ಪಿ.ಸೌಮ್ಯ		
9	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ		
10	ಕೆ.ಎಲ್.ತಿಮ್ಮನಂಜಯ್ಯ		

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಧಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು)

01] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 21/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Upgradation of footpath to in Central business district street at old race course road & Mother Teresa road, ch: 340.0m to 640.00mtr in Austin town ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ನೀಡಿರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಅ(ರ.ಮೂ.ಸೌ)/ ಎಡಿಎಮ್/ ಎಎಸ್/16/12-13 ದಿನಾಂಕ: 04-10-2012ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಮುಅ(ರಮೂಸೌ) /ಟಿ.ಎಸ್/08/12-13, ದಿನಾಂಕ: 01-10-2012ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,(ಟಿಇಸಿ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಪಾಅ(ಟಿಇಸಿ)/ ಟೆಂಡರ್/06/12-13 ದಿನಾಂಕ: 31-10-2012ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 03-11-2012ರಂದು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು “ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಹಾಗೂ “ಪ್ರಜಾವಾಣಿ” ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 31/12-13 ದಿನಾಂಕ: 03-11-2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖೇನ ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಓವ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರ.ಮೂ.ಸೌ) ರವರು ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಪಾಅ(ಟಿಇಸಿ)/ಟೆಂಡರ್/13/12-13 ದಿನಾಂಕ: 05-02-2013 ರಲ್ಲಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 06-02-2013ರಂದು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು “ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಹಾಗೂ:”ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 45/12-13 ದಿನಾಂಕ: 08-02-2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 29-05-2013ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರ.ಮೂ.ಸೌ) ರವರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸೋಮಪ್ಪ ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಮುಖೇನ ದಿನಾಂಕ: 01-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ದರಗಳನವನು ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,95,28,749/- (ಎಸ್.ಆರ್ - 2012-13)
2. ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. (considering issue rates of bitumen dated: 26-12-2012) ರೂ. 2,99,85,832/- (CSR of 2012-13)
3. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,00,000/- (ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ನಮೂದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2012-13ರ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2012-13ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ issue rate ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸೋಮಪ್ಪ	2,77,85,947.00	(-) 5.90%	(-) 7.34%	L1

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸೋಮಪ್ಪ ರವರು ರೂ. 2,77,85,947/- ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿದಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 5.90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ Issue rate ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 7.34% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ Palmgrove road and Mother Teresa road ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸೋಮಪ್ಪ ರವರ ದರಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/TEC/PR-574/13-14 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ: 18-02-2014ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

02] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 59/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 187ರ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಅಯೋದ್ಯ ನಗರದ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 968.00ಮೀ ನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. "U" ಆಕಾರದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಯ ಸರಪಳಿ: 100.00 ಮೀ ನಿಂದ 195.00 ವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯ ಎರಡೂ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 19 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದು, ಈ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ 19 ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಡೆಕ್‌ನಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಡ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಡೆಕ್‌ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
2. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಖಾಸಗೀಯವರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೇ ಯಾರೇ ಅಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
3. ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸೇತುವೆಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು.
4. ಸದರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗಲುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರೇ ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

7. ಅನುಮತಿಸಿದ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. (ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು)
8. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚರಂಡಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದರಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
10. ಅನುಮತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
11. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
12. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆವತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
13. ಸದರಿ ಚರಂಡಿಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಸಹ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
14. ಈ ಅನುಮತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 06-11-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

03] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 95/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13,000ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1940 ಕಿಮೀ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21.08.2013 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಬಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 169 ವೆಚ್ಚ-12/1 ದಿನಾಂಕ: 10-03-2011 ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಕಂಠೀರವ ಸ್ವಡಿಯೋದಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಇತರೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (Asphalting of Damaged stretches in road from Kantirava Studio to Jalahalli Circle and Connecting Arterial and Sub-arterial roads in Dasarahalli) ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 49.70 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:31-12-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 31-12-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

04] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 96/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13,000ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1940 ಕಿಮೀ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21.08.2013 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಕಲಂ4(ಬಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 169 ವೆಚ್ಚ-12/1 ದಿನಾಂಕ: 10-03-2011 ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (Asphalting of Damaged stretches in peenya 2nd stage and other Arterial and Sub-arterial roads in Dasarahalli)ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 49.75 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:31-12-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 31-12-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

05] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 104/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15-06-2011ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಗುಂಡಿಯಾ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲು ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರೋಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಿನಾಂಕ: 21-10-2010ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರೋಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೋರುತ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೋರಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಘ.ತ್ಯಾ.ವ.ನಿ) ವಿಭಾಗರವರು ಸದರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರೋಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಅನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತೆರೆದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಕೋರಲಾಗಿ. ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರು ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 29-05-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 10(32)/2010-11ರಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಧಾರದಂತೆ ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 06-12-2011 ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಕರಾರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 07-12-2011 ರಿಂದ 06-12-2013ರವರೆಗೆ) ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರಾರನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಕೋಶದವರು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್‌ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೆ: ಕೆ.ಕೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದಿನಾಂಕ: 06-12-2013ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫಾರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್.ಲಿ., ರವರು ಹಾಲಿ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೂ. 25.65/ ಕೆ.ಜಿ. ಗೆ ಸದರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಯರ್ (ಐಆರ್‌ಸಿ ಎಸ್‌ಪಿ 53/1996ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಐಆರ್‌ಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್‌ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ದರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರು ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫಾರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಂಬರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 8 ರಷ್ಟು ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಲಕರಣೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫಾರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಿನಾಂಕ: 15-06-2011ರಂದು ಹಿಂದಿನ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಆಯುಕ್ತರವರು ಸದರಿ MWS ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್‌ನ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ (1) ಡಾಂಬರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫಾರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ ಸರಬರಾಜು ದರವಾದ ರೂ. 25.65/ ಕೆ.ಜಿ. ಗೆ ಸದರಿ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫಾರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ (2) ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫಾರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮೆ: ಟೆರ್ರಾ ಫಾರ್ಮಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:28-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

06] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 105/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Development of play ground at ward No: 121 Binnypet ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ- 2856 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 121-14-000020 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ 2013-14 ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:29-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 29-01-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

07] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 106/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 22 ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಣಿವೆ H-100 ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ತಳಭಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಮನಾಂತವಾಗಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿಗಳಿಗಿಂತ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. " U " ಮಾದರಿ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುಮಾರು 270 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಇಳಿಚಾರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ತಳಭಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. " U " ಮಾದರಿ ಕಣಿವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 05-06-2013ರಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದ 20-06-2013ರಂದು ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 24-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

- 1) ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ) = ರೂ. 54,22,225.00
- 2) ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದು 20-06-2013ರಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ = ರೂ. 57,64,161.00
- 3) ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ = ರೂ. 66,20,996.00

ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿ. ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 22.11 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 14.86 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುವ ಮೆ: ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿ. ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 66,20,996.00 (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 22.11 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 14.86 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು) ಗಳಿಗೆ

ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 29-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 29-01-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

08] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 107/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Palmtree Place Apartment Owner's Association ಮತ್ತು Franciscan Servants of Mary (Assisi Nilaya Palm Grove Road) ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದಿನಾಂಕ: 09-10-2012ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೋರಮಂಗಲ ವ್ಯಾಲಿ ಕೆ-103 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡ್ರೈನ್‌ನ ಮೇಲೆ Palmtree Place Apartment ನ ಮುಂದೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ Assisi Nilaya Palm Grove Road ಮುಂದೆ 15 ಅಡಿ ತೆರೆದ ಡ್ರೈನ್‌ಅನ್ನು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡ್ರೈನ್ (ಕೆ-103) ಅಗಿದ್ದು, ಕೋರಮಂಗಲ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆಯವತಿಯಿಂದ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/4764/07-08 ದಿನಾಂಕ: 17-12-2007ರಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಾಲ್‌ನ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Assisi Nilaya ದ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಮುಂದೆ 7.4 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಇದ್ದು, ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಾಗಿ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. Palmtree Place Apartment Owner's Association ಮತ್ತು Franciscan Servants of Mary (Assisi Nilaya Palm Grove Road) ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ Palmtree Place Apartment Owner's Association ಮತ್ತು Franciscan Servants of Mary (Assisi Nilaya Palm Grove Road) ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

1. ಸದರಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಲಿಕೆ ಅಭಿಯಂತರರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
2. ಪಾಲಿಕೆವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು,
3. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರದ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುವುದು.
4. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಸದರಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಭಾರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ನಿರ್ವಹಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯ ಅಗಲಕ್ಕೆ 1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಂಧ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆ(ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು)
7. ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅನುಮತಿಸಿದ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. (ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು)
8. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಖಾಸಗಿ/ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
9. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ಸದರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
10. ಸದರಿ ಚರಂಡಿಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

11. ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಪಾಲಿಕೆಯು ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚರಂಡಿಯ ಮೂಲಪಥ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸುಗಮ ಹರಿವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
12. ಸದರಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
13. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚರಂಡಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದರಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
14. ಅನುಮತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
15. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
16. ಈ ಅನುಮತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು.
17. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ಮೇಲ್ನಡುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 30-01-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

09] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 109/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸಸೌಧಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅತಿ ಗಣ್ಯರು ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತದಿಂದ ವಿಕಾಸಸೌಧದ ವರೆಗಿನ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 47.90 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-02-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-02-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

10] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/111 /2013-14

ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬಹುತೇಕ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಅಧಿಕ ಸಮಯವು ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ವ್ಯಯವು ಸಹ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಸಂಚಾರ)ರವರು ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ (ಕಾಕ್‌ಟೌನ್) ಸಿಟಿಜೆನ್ಸ್ ಫೋರಂ (ರಿ.) ರವರು ನಗರದ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ (ಕಾಕ್‌ಟೌನ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಸೈ ರಸ್ತೆ(ಕೋಮಲ) ಜಂಕ್ಷನ್ ವ್ಹೀಲರ್ ರಸ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟದಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸದರಿ ಸದರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ Storm Water Drain ನ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ/ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ ಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ. 10.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಅಸೈ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರ.ಮೂ.ಸೌ- ಟಿ.ಇ.ಸಿ ವಿಭಾಗದವರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 250.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 167 ರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2887 “8 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 200 ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ” ರಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ, 1000.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಡಿ ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 250.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 12-02-2014ರ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-02-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

11] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ:/112 /2013-14

ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Remodelling of SWD secondary drain from pollution control board to carmel school in V-116 in Bhoi colony in ward No:100 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 92.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (100-12-00018) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜುರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂ: EE/SWD/West/TEND/23/2012-13 Dated: 09-01-2013 ದಿನಾಂಕದಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು (5th call) ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಾಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 12-02-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12-02-2012ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃ.ನೀ.ಗಾ. ರವರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ: 25-02-2012ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ) 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2010-11ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಜಿ.	92.00	9197140.18	10115075	9.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	13.09% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಸುನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್ ರವರು ರೂ. 1,01,15,075.00ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 9.98 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ದರ 2013-14ರ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 13.09 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ 5ನೇ ಕರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಕಮೇವ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1,01,15,075.00** (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 9.98ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ದರ 2013-14ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 13.09 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ)ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 13-02-2014ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

12] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ:/113 /2013-14

ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು/ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗವು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ, ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	Improvements and Asphaltitng to Gottigere-Kengeri road from Bannerghatta road to Jambu savari Dinne in Bangalore South Constituency.	4.00
2	Improvements and Asphaltitng to Kammanahalli road from Begur-Doddakammahalli road to NICE road in Bangalore South Constituency.	1.2
3	Improvements drain and footpath to Anjanapura main road from Avalahalli Tippu circle to Anjanapura circle in Bangalore South Constituency.	0.8
4	Improvements and Asphaltitng to Kembattanahalli road from Bannerghatta road to Veeranjaneya swamy temple, Kembattahalli in Bangalore South Constituency.	1.7
5	Improvements drain and footpath to Kottanur mian road from Bannerghatta road to Jambu Savari dinne via B.K Circle in Banagalore South Constituency.	1.5
6	Improvements drain and footpath to Doddakammanahalli Main road from Bannerghatta road to Begur-Kammanahalli in Bangalore South Constituency	1.80
7	Comprehensive development of Kempapura Canara Bank to Presidency College main road at ward No.7 Byatarayanapura	1.00
8	Comprehensive development of Thindlu Circle to More junction main road near Virupakshapura at Ward No.9 Vidyaranyapura.	1.00
9	Comprehensive development of Vidyaranyapura last bus stop to Yelahanka – Yeshwanthapura road in ward No.9 and 11.	1.00
10	Comprehensive development of Attur main road from Attur Lake to Annathapura main road.	1.00
11	Improvements and asphaltting to road at Doddabidrakallu main road from rockline Studio to Thippenahalli in Doddabidrakallu, Ward no.40 of Herohalli sub-division-Balance Portion.	1.50

12	Improvements and asphaltting to road Mahadeshwarnagar main road from Magadi main road from Magadi main road to Nagarhole Nagar in Herohalli, Ward No. 72 of Herohalli sub-division-Balance Portion.	0.50
13	Improvements and asphaltting to Thunganagar main road from Magadi main road to Andrahalli main road (Herohalli) in Ward no.72 of Herohalli sub-division.	1.00
14	Improvements and asphaltting to Nagadevanahalli road from ring road to Doddagollarahalli in ward no.130	1.00
15	Improvements and asphaltting to Keerthi Bakery road from Kengeri ring road to Dubasipalya joining ring road via Windows Hospital road in ward No. 130.	2.00
16	Improvements and asphaltting to Siddaganga Kalyanamantapa to University Mariyappanapalya in ward No.130	2.00
17	Improvements and asphaltting to Ullala main road from Nuggalipalya to Dwarakavasa road in ward No.72	1.00
18	Improvements and asphaltting to 6th main road from Mysore road flyover to Subhashnagar in ward No.159	1.00
19	Improvements and asphaltting to Doddabele main road from Mysore road to Doddabele in ward No.198	0.50
20	Improvements and asphaltting to road from Andrahalli circle to Hegganahalli main road in Doddabidarakallu in ward no.40	0.50
21	Improvements and asphaltting to Uttarahalli main road from Mysore road to Kenchenahalli main road junction-Balance portion.	1.00
22	Improvements and asphaltting to Doddabasthi main road from Kenchanapura cross to Amma Ashram in ward no.130	2.00
23	Improvements and asphaltting to road from NH4 to Thippenahalli ward no.40	1.00
24	Improvements and Asphaltting to Dollars Colony road from ORR to Storm Water Drain in J.P Nagar 4th Phase.	1.00
25	Improvements to drain and footpath of 2nd main road from 32nd Cross road to Sangam Circle.	1.35
26	Improvements and Asphaltting to 14th Cross road from 24th main road to Sindura Palace in J.P Nagar Ist Phase.	1.75
27	Improvements to drain and footpath of 45th cross (from Banashankari bus stop to Rajalakshmi Kalyana Mantapa.	2.00
28	Improvements and Asphaltting to selected reaches of K.R road from Market Circle to Netkallappa Circle.	1.00
29	Improvements and Asphaltting to Vidyapeeta circle to from ORR towards Vidyapeeta Circle.	1.00
30	Improvements and Asphaltting to Diagonal road and B.P Wadia road from Lalbagh west gate to K.R Road.	0.70
31	Improvements and Asphaltting to Nehru Road from 50ft road to SWD drain.	0.80
32	Improvements and Asphaltting to Old Madras road from Benniganahalli Bridge upto BBMP limits (Remaining Reaches)	4.50

33	Improvements and Asphaltting to road from New light Hotel to Vibhutipura to Join HAL main gate.	4.00
34	Improvements and Asphaltting to road joining Agara to Hennur main road via kalkere tank bunk bund.	5.00
35	Improvements and Asphaltting to road from Kalkere main road to Raghavendra Circle.	2.00
36	Improvements and Asphaltting to road from Ramamuirthynagar main road to Raghavendra circle cia Bhovi Calony.	1.50
37	Improvements and Asphaltting to road from behind Ramamurthynagar police station to F.C.I railway underpass.	3.00
38	Improvements and Asphaltting to LBS nagar main road.	3.00
39	Improvements and Asphaltting to road from ORR to Mahadevapura main road.	1.00
40	Strenghtening and Asphaltting to road cut portion of old madras road from Baiyappanhalli level crossing to Beneganhalli	1.65
Total		63.60

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿಗೆ ರೂ. 400.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವಿದ್ದು (P-1732), ಸದರಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ನಗರದ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ/ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:15-02-2014ರ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

13] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 114/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Construction of cultural stage at Northern side of Kittur rani Chennamma stadium in ward No:169 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ) ರವರು ಎರಡನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 02 ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 02 (ಎರಡು) ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ) ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ನಾದಂಪಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ರಾಜು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ರೂ. 92.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಪಡೆದು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊಬಲಗು ರೂ. 67,34,660.06ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ನಾದಂಪಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ರಾಜು, ರವರು ರೂ. 76,10,372.76 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಶೇಕಡ 13 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರಗಳನ್ನು ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 6.07 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 23-01-2014ರಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ) ರೂ. 76,10,372.76 ಗಳಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯು.ಡಿ.ಡಿ./636/ಎಂಎನ್‌ವೈ/2010, ದಿನಾಂಕ: 02-04-2011 ರೀತ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು 1977 ನಿಯಮ 6ಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದ್ದು ಇದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು / ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ನಾದಂಪಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ರಾಜು, ರವರು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳಾದ ಶೇಕಡ 6.07 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಅಥವಾ ರೂ. 76,10,372.76 (ರೂ. ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪೈಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 18-02-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

14] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 115/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಚಲ್ಲಾಟು ಮುಖ್ಯ ಕಣಿವೆ- C-100 ಶಿವಾಜಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶವು ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಅಂದಾಜನ್ನು 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 9 ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ದಿನಾಂಕ: 04-02-2010 ರಂದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ, ಸದರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಬಾಬುರಾಜು ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 19.26 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ನಂತರ 4ನೇ ಬಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 22-09-2011ರಂದು ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ: ಡೆಕ್ಲನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 27-01-2012ರಂದು 5ನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 24-02-2012ರಂದು 6ನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ: ಕೆ.ವಿ.ಆರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ವಿಸ್ತರಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 05-06-2013ರಂದು 7ನೇ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 28-06-2013ರಂದು 8ನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಂತರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03-10-2013ರಂದು 9ನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದ 19-10-2013ರಂದು ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14-11-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

- 1) ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ) = ರೂ. **2,04,85,070/-**
- 2) ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ = ರೂ. **2,80,65,112/-**
- 3) ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ - ರೂ. **3,64,42,862/-**

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಟಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 77.90 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 29.85 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಟಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **3,64,42,862/-** (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 77.90 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 29.85 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 18-02-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 18-02-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

15] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/116 /2013-14

ವಿಷಯ: ಡಾ|| ಟಿಸಿಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ (ಗೂಡ್‌ಶೆಡ್‌ರಸ್ತೆ ಶಾಂತಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ) ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಡ ಮುಕ್ತ ತಿರುವು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ|| ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ದಿನಾಂಕ: 05.02.2014ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ|| ಟಿಸಿಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.
2. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಪಿಎಸ್/ಪಿಆರ್/ 2189/ 2013-14, ದಿನಾಂಕ: 13.02.2014.
3. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂ:ಎಂಪಿಎಸ್/ ಪಿಆರ್/ 2189/ 13-14, ದಿನಾಂಕ: 15.02.2014.

<<*>>

ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶಾಂತಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣದ ಬನಶಂಕರಿ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವೃತ್ತ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಡಾ|| ಟಿಸಿಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಎಡತಿರುವು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ/ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಪೋಲು ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಜನತೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಎಡ ಮುಕ್ತ ತಿರುವು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ/ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಟಿಸಿಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: 69, 70, 71, 72, 73, 74 ಹಾಗೂ 75, ಡಾ|| ಟಿಸಿಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 95, ಈ ಸ್ವತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 772.92 ಚ.ಮೀ.ಅಳತೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್. ಬದಲಾಗಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಮಾನ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸದರಿ

772.92ಚ.ಮೀ., ಅಳತೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಯೋಜಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ, ಸುಮಾರು 130 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಂಚಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಸಹಿತ ವಿಸ್ತೃತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ವತ್ತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದು, ಆದ ಕಾರಣ, ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಡತಡೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಎಡಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆ ತಿರುವು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಂತೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ/ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾದ್ಯತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ “ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ” ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಅಧಿನಿಯಮ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ|| ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-02-2014ರ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 21-02-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

16] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ:/117 /2013-14

ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Railway under bridge ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ Under bridge ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವು ತುಂಬ ಹಳಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಮೋರಿಯು ಹೊಳೆನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತುಂಬಿಹೋಗಿರುವ ಮೋರಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಟ್ರಾಬ್‌ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಉತ್ತಮ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ **Improvements to footpath and asphaltting to 3rd cross, 8th, 9th, & 10th main in Judicial layout Allalsandra of Yelahanka zone** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸಿ.ಆರ್.ಫ್. ಅನುದಾನ ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-02-2014ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

17] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ:/ 118 /2013-14

ವಿಷಯ:-“Improvements and Asphaltting to Namjoshi Road from Old Airport Road to Ramesh Nagar in ward no.87” ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

* * * *

ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 87 ರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರು ಪತ್ರ ಬರೆದು, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 87ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 166, ಪಿ-2974 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಇಸಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಹೋಪ್‌ಫಾರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 596 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2013 ದಿನಾಂಕ: 30.01.2014 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪಿ-2974 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್-87ರ ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದೇ ವಾರ್ಡ್-87ರ ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ ನಾಮಜೋಶಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ, ರಮೇಶ್‌ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೋರಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪಿ-2974 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 087-14-000025 ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ತಗಲುವ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ:21-02-2014ರ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.
ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ದಿನಾಂಕ: 21-02-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

18] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ:/ 119 /2013-14

ವಿಷಯ:- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಫಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ (ಬಿ.ಎಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್) ಸುಮಾರು 3.1 ಕಿ.ಮೀ ಮೇಲುರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ) ಮೆ|| ನಂದಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:-**
1. ಮೆ|| ನಂದಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NICEL) ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ NICE/01/236/ ದಿನಾಂಕ:30-01-2014.
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ NICELಮಧ್ಯೆ ಫ್ರೆಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಿನಾಂಕ: 03-04-1997.

* * * *

ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 800 ಚ.ಮೀ.ಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಸುಮಾರು 48 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.70% ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ Radial ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಯಶವಂತಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಯಲಯಂಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ Radialರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಳವರ್ತುಲ (Inner Ring) ರಸ್ತೆ, ಹೊರ ವರ್ತುಲ (Outer Ring Road) ರಸ್ತೆಗಳು ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಈ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳು Radial ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ feeder ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಿತಕರ ಹಾಗೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅದರಂತೆ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ, ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.

ಈಗ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ Radial ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ದಿಂದ ಸಿಸಿ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದು, ಸಿಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಅತೀ ಕಷ್ಟಕರ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಗೇರಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬಿಡದಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಇತರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಲೇಔಟ್, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ನೇರಲಾಭ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 3.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿರ್ಮಿಸಲು 4 –Lane Bi-directional (7.5x2) ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ರೂ. 300.00 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು M/s.NICEL ರವರು Frame Work Agreement ಪ್ರಕಾರ, ಸದರಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.1 ಕಿ.ಮೀ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು M/s.NICEL ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ನಕ್ಷೆ M/s.NICEL ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ Concept Plan ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಹಮತಿಯನ್ನು (Concurrence) ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ Concept Plan ಗೆ ಅನುಮತಿ/ಸಹಮತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

- 1) ಸದರಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ IRC Codes, BIS Codesಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು.
- 2) ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯು Bi-directional 4-lane ಗಳಾಗಿರಬೇಕು (2x7.5m) ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
- 3) ಪಾದರಾಯನಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
- 4) Up-ramp and Down ramp ಗಳನ್ನು Standard ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- 5) ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ./ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಮೇಲುಸೇತುವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ Entry/Exit ಅನ್ನು ನೀಡುವುದು.
- 6) BHEL ವೃತ್ತದ ಬಳಿ, ಸಿಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸದರಿ ಮೆಲ್ಲೇತುವೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಂದು Down-Ramp ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು, ಕೆಂಗೇರಿ, ರಾ.ರಾ.ನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ BHEL ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಒಂದು Up-Ramp ನೀಡುವುದು.
- 7) ಮೇಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ, ಸದರಿ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ 3.1 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (at grade ರಸ್ತೆಯನ್ನು) M/s.NICEL ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- 8) ಕೆಳರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಲು ಕನಿಷ್ಠ '3' ಕಡೆ ಪಾದಚಾರಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ/ ಪಾದಾಚಾರಿ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
- 9) ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
- 10) ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ/ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, M/s.NICEL ರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 11) ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 3.10 ಕಿ.ಮೀ. ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ At-grade ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಷರತ್ತು/ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಸದರಿ M/s.NICEL ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-02-2014ರ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

19] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ:/ 120 /2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪಿ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2434ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 127ರಲ್ಲಿ (ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Sl No	Name of the works	Estimated cost Rs. in lakhs
01	Improvements to drain and providing covering slabs to Panchasheelanagara main and cross roads and surrounding area in ward NoL 127	50.00
02	Providing concrete road and other improvements to drain at Kalyana nagara main and cross roads in ward o:127	50.00
03	Providing concrete roads and other improvement to drain at Byraveshwaranagara main road and cross roads in ward No: 127	50.00
04	Improvements to drain and providing covering slabs to Adarshanagara main and cross roads and surrounding area in ward no:127	50.00
Total Rs.		200.00

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ರವರು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 22-02-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 21-02-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

20] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ:/ 121 /2013-14

ವಿಷಯ :- 75 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇ - ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 75 ಸಂಖ್ಯೆ ಇ - ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ರೂ. 387.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಇ - ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಇ - ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಕವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

- ಇ - ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾನವರಹಿತ ಶೌಚಾಲಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸದರಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಶೌಚಾಲಯವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಜಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮುಖಾಂತರ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಸದರಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇ - ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು **Stainless Steel** ಮಾದರಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಂದ ಬರುವ "PAY&USE" ಹಾಗೂ "ADVERTISEMENT" ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು 75 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇ - ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 387.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

1. 75 ಸಂಖ್ಯೆ ಇ - ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ರೂ. 387.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ.
3. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 387.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ. ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 22-02-2014ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 22-02-2014ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

(ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಉಪ ಮಹಾಪೌರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು/ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
4. ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
6. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
7. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
8. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
9. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
10. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
11. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.