



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

**ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 26-09-2013 ರಂದು
ನಡೆಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರಾದ	ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
1	ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್	1	ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
2	ಎಂ.ಗೌತಮ್‌ಕುಮಾರ್	2	
3	ಸವಿತಾ ರಮೇಶ್		
4	ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನ್		
5	ಗೀತಾ ವಿವೇಕಾನಂದ		
6	ಶಾಂತಕುಮಾರಿ.ಎನ್.		
7	ಕೆ.ಎನ್.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ		
8	ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ.ಎನ್.		
9	ಪಿ.ಸೌಮ್ಯ		
10	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ		

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು)

01] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/253/2012-13

ಆಯುಕ್ತ ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Remodelling of drain MD-292 from Patalamma layout to Dakshina Pinakainin river (RCC U Shape drain from ch: 0m to 1200.00m) in Mahadevepura zone ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 83ರ ಪಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು flood prone ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 450.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 3ನೇ ಕರೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2012ರಂದು E-procurement portal ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 06-09-2012 ಆಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶ್ರೀ. ಟಾಂ ಟಾಂ ಪೆದ್ದ ಗುರುವಾ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10-09-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 11-10-2012ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 4,35,33,510.01
---	--	--------------------

2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಟಾಂ ಟಾಂ ಪೆದ್ದಗುರುವಾ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 5,05,78,620.00
3	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ/ ಕಡಿಮೆ	ಶೇ. 16.18% ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ/ ಕಡಿಮೆ	ಶೇ: 7.36% ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶ್ರೀ. ಟಾಂ ಟಾಂ ಪೆದ್ದಗುರುವಾ ರೆಡ್ಡಿರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 16.18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 7.36 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ. ಟಾಂ ಟಾಂ ಪೆದ್ದಗುರುವಾ ರೆಡ್ಡಿರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,05,78,620.00 ಗಳಿಗೆ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 16.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಗೂ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 7.36ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 28-02-2013ರ ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ: 28-02-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

02] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/270/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Remodelling of drain MD-261A from RR Layout to I.T.I. compound (RCC U shape drain from Ch:425 M-920M) ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ವಿಜನಾಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 51ರ ಆರ್.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Flood prone ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 3ನೇ ಕರೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2012ರಂದು E-procurement portal ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 06-09-2012ರಂದು ಆಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶ್ರೀ. ಐ.ಚನ್ನಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18-09-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 11-10-2012ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1.	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 3,86,60,736.52
2.	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಐ.ಚನ್ನಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 4,31,02,256.74
3.	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ	ಶೇಕಡ 11.49 ಹೆಚ್ಚುವರಿ

	ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ/ ಕಡಿಮೆ	
4.	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ/ ಕಡಿಮೆ	ಶೇಕಡ 2.89 ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶ್ರೀ. ಐ.ಚನ್ನಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಆಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.49 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 2.89ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ.ಐ.ಚನ್ನಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,31,02,256.74 ಗಳಿಗೆ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.49ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಗೂ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 2.89ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-03-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

03] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/271/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 33/2011-12, ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	Upgradation of footpath in central business district street surrounding MG road from D'Souza circle to Sholey circle from Richmond Circle city mall via cash pharmacy Brigade junction, Museum road.	300.00 ಲಕ್ಷಗಳು (111-12-000001)
2	Upgradation of footpath in central business district street surrounding MG road from D'Souza circle to Sholey circle to Richmond from Brigade junction to Shoelay circle, Church street	300.00 ಲಕ್ಷಗಳು (111-12-000002)

ಮುಂದುವರೆದು, ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ TENDER SURE ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	Upgradation of footpath in central business district street at old Racecourse and Mother Teresa road ch:0 to 340m in Austin town	300.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2	Upgradation of footpath in central business district street at Palmgrove road mother Teresa Ch: 340 to 640m in Austin town	300.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಈ ಬದಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ.ಇ.ಸಿ. ವಿಭಾಗದವರು e-procurement ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಮೆ: ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೇಣು	2,61,24,852.00	3,01,98,257.29	17.63% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	15.59% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	L2
2	ಮೆ:ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್		2,96,00,129.79	15.30% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	13.30% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	L1

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ (L1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ: ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ದರವು 15.30% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ದರವು 13.30% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಮೆ: ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,92,99,022.00ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಚಾಲ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾ 12.15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು e-procurement ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಬದಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-03-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 12-03-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

04] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/273/2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 115ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 115-12-000045 ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು e-procurement ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ

ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 115ರ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 14-03-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

05] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/274 /2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 72ರಲ್ಲಿ Construction of bridge across Muddaiahnapalya to ring road ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗದವರು e-procurement ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಮೆ: ಪರಿಚಿತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ
1	ಮೆ:ಪರಿಚಿತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	85,19,543.00	1,09,38,782.00	28.40% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	15.94% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	L1
2	ಶ್ರೀ.ಗಣೇಶ್.ಎಸ್.ಆರ್.		1,15,10,184.00	35.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	22.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	L2

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ (L1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ: ಪರಿಚಿತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರವರ ದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ರೂ. 1,05,55,944.00ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ದರವು 11.89% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು e-procurement ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ: ಪರಿಚಿತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,05,55,944.00ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 14-03-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 14-03-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

06] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/275/2012-13

ವಿಷಯ: Procurement of RCC precast box segment of size 7.0X3.5X1.0m for vehicular under pass from Sheshadri road to Kalidasa road ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ Procurement of RCC precast element culvert/bridge at Muddinapalya main road near Vidyaniketan school.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟೆಂಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ರ ವಿಶೇಷ ಕೋಶ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸು 7.0X3.5X1.0m ಅಳತೆಯ RCC Precast box ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 17.02.2009 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರ ರೂ. 68,43,982/- ನಮೂದಿಸಿದ್ದ M/s.Parichitha constrution ಇವರಿಗೆ 20.05.2009ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕು: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ರವರು ಸದರಿ ವಾಹನ ಸೇತುವೆಯ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಿನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಿನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಮುದ್ದಿನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಯು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ Skew bridge ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ 23 elements ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ 21 elements ಗಳ ಜೊತೆ 2 elementsಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 68,43,982/-ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ರೂ. 74,96,342/-ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ವಾಹನ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲಾಗಿ ಮುದ್ದಿನ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 Segments ಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 68,43,982/-ಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ರೂ. 74,96,342/-ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 13-03-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟೆಂಪ್ಲೇ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 13-03-2013ರ ಟೆಂಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

07] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/276 /2012-13

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದವತಿಯಿಂದ Widening of Road from NH-7 up to SWD bridge along Jakkur road near raithara santhe in Yelahanka ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 24-01-2013ರಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (1) ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್.ಗಣೇಶ್ (2) ಮೆ: ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ (3) ಶ್ರೀ.ವೈ.ಎಸ್.ಚನ್ನಕೇಶವ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ. ವೈ.ಎಸ್.ಚನ್ನಕೇಶವ ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್.ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಮೆ: ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ರವರು ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು (2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿವಾರು)
1	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್.ಗಣೇಶ್	8425099.01	168500.00	9891110.00	+17.40%
2	ಮೆ:ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	8425099.01	168500.00	10535200.00	+25.05%

ಸದರಿ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್.ಗಣೇಶ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರೂ. 98,91,110.00ಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳನ್ವಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 26-12-2012ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ Issue rate ಅನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರೂ. 95,62,428.00ಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದವತಿಯಿಂದ Widening of Road from NH-7 up to SWD bridge along Jakkur road near raithara santhe in Yelahanka ಕಾಮಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಆರ್.ಗಣೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 100.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 15-03-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

08] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/277 /2012-13

ವಿಷಯ: Construction of "U" shape RCC drain for MD-271 from Gokula extension to Basavanapura main road (MD-272) in ward No:53

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 53 ಕಾಲುವೆಗೆ (MD-271) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಸಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಡಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Floor prone ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಕೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ. 69.0 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 4ನೇ ಕರೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 28-09-2012ರಂದು E-Procurement portal ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 30-10-2012ರಂದು ಆಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಎಸ್.ರೆಡ್ಡಿರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05-11-2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ: 31-12-2012ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 68,55,594.35
2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎಸ್.ರೆಡ್ಡಿರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 83,90,744.12
3	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ/ ಕಡಿಮೆ	ಶೇ. 22.39 ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ /ಕಡಿಮೆ	ಶೇ. 11.92 ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎಸ್.ರೆಡ್ಡಿರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 22.39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.92 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಎಸ್.ರೆಡ್ಡಿರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 83,90,744.12ಗಳಿಗೆ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 22.39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಗೂ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.92 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ: 15-03-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

09] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/278 /2012-13

ವಿಷಯ: Rehabilitation and restoration of existing retaining walls, construction of detention walls in Valley No:K-200 and its secondary valleys (damaged portion) in Bismillanagar.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (171-12-000029) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಷನ್ ನಂ: EE/SWD/(KVP)/TEND/08/12-13 ದಿನಾಂಕ: 28-11-2012 (5ನೇ ಕರೆ) ದಿನಾಂಕ: ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕರೆದಿದ್ದ 4 ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 28-11-2012ರಂದು ಕರೆದ 5ನೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10-01-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ನಂದಿಮ್‌ಪಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾಜು ರವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08-02-2013ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯು.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 12-02-2013ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ)ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)
1	ಶ್ರೀ. ನಂದಿಮ್‌ಪಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ರಾಜು	250.00	24150980.59	27845770.50	15.30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	2.35% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ನಂದಿಮ್‌ಪಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾಜು ರವರು ರೂ. 2,78,45,770.50ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 15.30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ರ ರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 2.34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,78,45,770.50ಗಳಾಗಿದ್ದು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 15.30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ರ ರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 2.34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ನಂದಿಮ್‌ಪಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾಜು ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ> 2,78,45,770.50ಗಳು ಎಸ್.ಆರ್ ದರ 2012-13 ಸಾಲಿಗೆ ಶೇಕಡ 2.34ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳ ಏಕೈಕ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 15-03-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

10] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬ್ಯು.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/279 /2012-13

ವಿಷಯ: Procurement of RCC precast box segment of size 7.0X3.5X1.0m for vehicular under pass from Sheshadri road to Kalidasa road ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ Procurement of Rcc precast element culvert/bridge at Muddinapalya main road near Vidyaniketan school.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯು.ರ. ವಿಶೇಷ ಕೋಶ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲು

70.X3.5X1.0m ಅಳತೆಯ RCC Precast box ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 17.02.2009ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರ ರೂ. 68,49,787/-ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದ M/s. Parichitha construction ಇವರಿಗೆ 20.05.2009 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ವಾಹನ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕು: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ರವರು ಸದರಿ ವಾಹನ ಸೇತುವೆಯ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಿನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಿನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಮುದ್ದಿನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಯು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ Skew bridge ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ 23 elements ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಜೊತೆ 2 elements ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 68,49,787/- ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ರೂ. 75,02,147/-ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ವಾಹನ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲಾಗಿ ಮುದ್ದಿನ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 segment ಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 68,49,787/-ಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ರೂ. 75,02,147/- ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 19-03-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 19-03-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

11] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ/280 /2012-13

ವಿಷಯ:	Improvements to drain and footpath to Subramanyapura main road from Kadarenahalli underpass to Gowdanapalya petrol bunk in ward No: 181 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
-------	---

Improvements to drain and footpath to Subramanyapura main road from Kadarenahalli underpass to Gowdanapalya petrol bunk in ward No: 181 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಮೂಸೌ-ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದವರು e-procurement ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ

				ಹೋಲಿಸಿದಾಗ		
1	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	97,09,993.70	95,96,933.20	1.16% ಕಡಿಮೆ	10.15% ಕಡಿಮೆ	L1
2	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಜೆ.ನಾಗರಾಜ		1,04,83,945.30	7.97% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	1.84% ಕಡಿಮೆ	L2

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ (L1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ದರವು 1.16% ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ದರವು 10.15% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 95,96,933.20ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 20-03-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

12] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 03/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Remodelling of SWD secondary drain V-106 in Bhuvaneshvrinagara 8th cross and K.P.Agrahara 5th cross in ward No:121 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:PSR(G)6315/12-13 Dt: 05-11-2012 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 14-12-2012ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಸಭೆ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 126/2012-13ಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 24-11-2012ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ '(12-13-000002) ವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಿನಾಂಕ: 09-01-2013ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ: 13-02-2013ರಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/SWD(WEST)/TEND/24/12-13 ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04-03-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 06-03-2013ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯದರದಂತೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತರೂ.	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನದರ ಪಟ್ಟಿಯ ನೊಂದಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್.ಕೆ.	100.00	97,89,601.62	1,06,35,350.00	8.64% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್.ಕೆ.ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತರೂ. 1,06,35,350.00ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. 97,89,601.62 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 8.64% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ: 24-07-2013ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತರೂ. 1,06,35,350.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ದರವನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡ 8.64 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್.ಕೆ.ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತರೂ. 1,06,35,350.00 ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡ 8.64ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

13] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 04/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗವತಿಯಿಂದ Construction and widening of alternate route to abbigere mai n road from Major SAndeep Unnikrishnan road in ward No:11 ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27-05-2013ರಂದು ಎರಡು ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು (2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ)
1	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಮೆ:ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)	19496457.91	292500.00	20374918.00	+4.51%
2	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ	19496457.91	29250.00	20811830.11	+6.75%
3	ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಬಿ. (ಮೆ:ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)	19496457.91	292500.00	22367401.30	+14.73%
4	ಶ್ರೀಮತಿ.ಗೌರಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ (ಮೆ:ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್)	19496457.91	292500.00	25082422.69	+28.65%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಮೆ: ಎಸ್.ಕೆ.ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ರವರ ರೂ. 2,03,74,918.80 ಗಳನ್ನು (ರೂ. ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಭೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಮತತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 4.51% ರಷ್ಟು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:

26-12-2012 ರಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 2.24% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿತ್ತ ಮೊತ್ತ (2012-13ರ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ದಿ:26-12-2012ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಶೇಕಡ ವಾರು
1	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಮೆ:ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಇನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಪ್ರೈವೇಟ್	19496457.91	1,99,28,095.31	2,03,74,918.80	+2.24%

ಸದರಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಮೆ: ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 2,03,74,918.00ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡ 2.24% ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್ (ಮೆ: ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,03,74,918.80ಗಳ ಶೇಕಡ 4.45ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 2012-13ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಆದೇಶ ಸಂ:ಅಅ.ಬೆಂವ್ಯ.ಎ.ಇ-3 ಸರಾಸರಿ ದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಮೆನ್ 2012-13 ದಿನಾಂಕ: 26-12-2012ರಂತೆ ಇರುವ ಶೇಕಡ 2.24% ದರದ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 29-07-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 29-07-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

14] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 06/2013-14

ವಿಷಯ:- Estimate for RCC Retaining wall in Primary storm water drain K-100 Ch: 5345 to 5650 near L.R.Slum.

* * * *

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.480.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (307-13-000003) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ದಿ: 09-07-2012 ರಂದು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾಲಿಗೆ ಬೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಶನ್ ನಂ.EE/SWD(KVP)/TEND/06/12-13ದಿನಾಂಕ: 01-08-2012 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್ (Double Cover) ಬೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ಬೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 11.09.2012ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ 1. ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ, 2. ಶ್ರೀ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು 3.ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ 3 ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್‌ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 11.10.2012ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 11.10.2012ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

. ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಬೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ) ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)
1	ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ,	480.00	46147695.89	58328798.85	26.40% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	15.5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
2	ಶ್ರೀ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್	480.00	46147695.89	58497263.36	26.76% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	15.84% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
3	ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್			59161499.15	28.2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	17.15% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾಲಿಗೆ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರವರು ರೂ.58328798.85 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇ.26.40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ರ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.15.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು) ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ದರವು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ: 01-03-2013 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 300 ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲೆ ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ದರ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಸಹ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸಮಂಜಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ರೂ.58328798.85 ಗಳ ಮೊತ್ತ ದಿಂದ ರೂ. 58033733.35 ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆಂದು

ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತೀರಿ.ಈ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.25.76ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2012-13ರ ಎಸ್.ಆರ್.ದರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.92 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬೆಂಟರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.58033733.35ಗಳಾಗಿದ್ದು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇ.25.76ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ರ ನೋಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.92 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪರಾಜೇಂದ್ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬೆಂಟರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 58033733.35 ಗಳು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13 ಸಾಲಿಗೆ ಶೇ.14.92 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಟರ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಕೋರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 25-05-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

15] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 07/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 167ರ ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಆಶೋಕ್ ರವರು ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ವಾರ್ಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು (Development of playground opposite to Yadiyur lake in ward No: 167 Padmanabhanagara constituency) ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಿನಾಂಕ: 30-01-2013ರಂದು ಸಂಖ್ಯೆ: EE/PS/EProc/Tend/30/12-13ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ (1)ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಸಿ.ಆಶೋಕ್ (2) ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ.ಶ್ರೀಧರ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ) ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20-02-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಸದರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಸಂಧಾನಿತ ದರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರದಂತೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ಎಸ್.ಆರ್. 2012-13)
1	ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಆಶೋಕ್	95,34,040.04	1,16,17,464.57	21.85% ಹೆಚ್ಚು	11.99% ಹೆಚ್ಚು ರೂ 1,06,77,514/-
2	ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ.ಶ್ರೀಧರ್		1,19,97,062.40	25.83% ಹೆಚ್ಚು	

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಆಶೋಕ್ ರವರು ರೂ. 1,16,17,464.57 (21.85% ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ) ನಮೂದಿಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ: 22-03-2013ರಂದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 22-03-

2013ರಂದು ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಸಿ.ಅಶೋಕ್ ರವರು ದರ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ರೂ. 1,06,77,514.00 (11.99% ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ) ದರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಅಶೋಕ್ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,06,77,514.00 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 11.99% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 17-06-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 17-06-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

16] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 09/2013-14

ವಿಷಯ:- **Estimate for RCC Retaining wall in Primary storm water drain K-100 Ch: 5034 to 5345 near L.R.Slum.**

* * * *

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.485.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (307-13-000002) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ದಿ: 09-07-2012 ರಂದು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಶನ್ ನಂ.EE/SWD(KVP)/TEND/07/12-13ದಿನಾಂಕ: 01-10-2012ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್(Double Cover) ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 16.11.2012 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ 1. ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ, (ಎಂ.ಆರ್.ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಮತ್ತು 2. ಶ್ರೀ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್‌ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 07.02.2013ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 12.02.2013ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

. ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ದರದಂತೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ) ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)

1	ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ,	485.00	46645649.88	57256114.50	22.75% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	13.72% ರಷ್ಟುಹೆಚ್ಚು
2	ಶ್ರೀ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್			60111585.50	28.87%ರ ಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	19.39%ರಷ್ಟ ುಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರವರು ರೂ.57256114.50 ಕನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇ.22.75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ರನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.13.72 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ದರವು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ: 23.02.2013 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 300 ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲೆ ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ದರ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಸಹ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಭಾಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸಮಂಜಾಷವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ರೂ.57256114.50ಗಳ ಮೊತ್ತದಿಂದರೂ. 5684334.50 ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತೀರಿ.ಈ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.21.86ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದುಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2012-13ರಎಸ್.ಆರ್.ದರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.12.89 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.5684334.50ಗಳಾಗಿದ್ದು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇ.21.86ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ರನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.12.89 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತರೂ. 5684334.50 ಗಳು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13 ಸಾಲಿಗೆ ಶೇ.12.89ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಡರ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

17] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 10/2013-14

ವಿಷಯ:- **Widening of bridge on LuskarHosur road at Crossing SWD K-100 chainage 5170 mtr near National dairy compound.**

* * * *

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರಉಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (307-13-000005) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ದಿ: 13-09-2012 ರಂದು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಶನ್ ನಂ.EE/SWD(KVP)/TEND/07/12-13ದಿನಾಂಕ: 01-10-2012ರಂದುತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತುಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ (Double Cover)ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 16.11.2012 ರಂದುತೆರೆಯಲಾಗಿ 1. ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ, (ಎಂ.ಆರ್.ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಮತ್ತು 2. ಶ್ರೀ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 07.02.2013ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 12.02.2013ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನುತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

. ಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಲಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯದರಂತೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ) ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)
1	ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ,	400.00	37977690.07	49299452.00	29.81% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	26.41% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
2	ಶ್ರೀ.ಐ.ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್			51763209.40	36.30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	32.73% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರವರು ರೂ.49299452.00 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇ.29.81ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ರ ನೋಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.26.41ರಷ್ಟುಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದರವು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ: 23.02.2013 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 300 ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲೆ ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ದರ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಸಹ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಭಾಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು

ಸಮಂಜಾಷವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ರೂ.49299452.00ಗಳ ಮೊತ್ತದಿಂದ ರೂ. 44767606.00 ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.17.88ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2012-13ರ ಎಸ್.ಆರ್.ದರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.79ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತರೂ.44767606.00ಗಳಾಗಿದ್ದು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇ.17.88ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ರನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.79ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತರೂ. 56841334.50 ಗಳು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13 ಸಾಲಿಗೆ ಶೇ.14.79ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

18] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: /11/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ ಅತೀ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ರಾಜ ಮನೆತನದವರ ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ ಹಳೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗೂ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿರಿದಾದ ಭಾಗವು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಂಡು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ 16ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

19] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: /14/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ, ಅತೀ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ರಾಜ ಮನೆತನದವರ ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ ಹಳೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗೂ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿರಿದಾದ ಭಾಗವು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಂಡು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (Formation of temporary right side diversion road from Cauvery junction of Gayathri Vihar gate, Palace grounds side at Bellary road) ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 38.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ 16ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

20] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: /15/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ವೃತ್ತದರೆಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 10ಮೀ. ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಕಸ, ಇತರೇ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಾರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (Formation of adjacent road of Jayamahal road from Doordarshan junction to Munireddy palya circle) ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ 15ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

21] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: /16/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ವೃತ್ತದರೆಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 20ಮೀ. ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಕಸ, ಇತರೇ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಾರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (Formation of adjacent road of Jayamahal road from Mekhri circle to

Doordarshan junction) ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.47.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ 15ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

22] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 18/2013-14

Remodelling of storm water drain-Improvements to bed from ch: 360m to 750m Jacketing from ch: 360m to 750m and chain link fencing from ch: 360m to 750m of V102 (drain starting from Kempambudi park to GaliAnjaneyaswamytemple i.e.,ch 0m to 1820m) in Vrushabhavathi valley package-I

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Revised Detailed project Report (RDPR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು CSMC ಯು ದಿನಾಂಕ 15-03-2011ರಂದು ನಡೆದ 95ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್ ಗಾಗಿ ರೂ. 925.38 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತರೂ. 347.38 ಕೋಟಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. 182.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೃ.ನೀ.ಗಾ. ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/south/Tend/13/12-13 ದಿನಾಂಕ: 07-03-2013ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು two cover system ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿ single Tender ಆದ್ದರಿಂದ, ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಬೃ.ನೀ.ಗಾ. ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/south/Tend/02/13-14 ದಿನಾಂಕ: 16-05-2013ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ವಿ.ಬಾಲಕೋಟೆರಡ್ಡಿ ರವರು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ L1 ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1	ಮಂಜೂರಾದಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆಟೆಂಡರಿಗೆಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 1,77,04,711,.01
2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ವಿ. ಬಾಲಕೋಟೆರೆಡ್ಡಿರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,30,57,592.25
3	ಅಂದಾಜು ಪಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗಟೆಂಡರಿಗೆಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 30.23% ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗಟೆಂಡರಿಗೆಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇಕಡ.9.58% ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶ್ರೀ.ವಿ.ಬಾಲಕೋಟೆ ರೆಡ್ಡಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 30.23% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 9.58%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ವಿ.ಬಾಲಕೋಟೆರೆಡ್ಡಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತರೂ. 2,30,57,592.25 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

23] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: /22/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1940 ಕಿ.ಮೀ. ಆರ್ಟಿಫಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಫಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 05-11-2012ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಟಿಫಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್-ಆರ್ಟಿಫಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಕಲಂ4(ಜಿ) ಅಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಆರ್ಟಿಫಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಮಹದೇವಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ

ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

24] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 23/2013-14.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟಿ. ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ/ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಹ ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ- ದಕ್ಷಿಣ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ 24 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2019ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುರ್ತಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

25] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 26/2013-14

Remodelling of storm water drain- Construction of U shaped drain from ch: 140m to 1500m of V300 (drain starting from Srinivasanagara to Rajarajeshwarinagar i.e., ch 0m to 5000m) in Vrushabhavathi Valley Package-V

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Revised Detailed project Report (RDPR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನಯ CSMC ಯು ದಿನಾಂಕ 15-03-2011ರಂದು ನಡೆದ

95ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್ ಗಾಗಿ ರೂ. 925.38 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತರೂ. 347.38 ಕೋಟಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. 548.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೃ.ನೀ.ಗಾ. ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/south/Tend/13/12-13 ದಿನಾಂಕ: 07-03-2013 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನು ಉwo cover system ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಎರಡನೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಬೃ.ನೀ.ಗಾ. ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/south/Tend/02/13-14 ದಿನಾಂಕ: 16-05-2013 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20-06-2013 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28-06-2013 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಟಾಮ್‌ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ L1 ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೇ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 5,33,92,490.51
2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಟಾಮ್‌ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 7,70,23,849.00
3	ಅಂದಾಜು ಪಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೇ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 32.46% ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೇ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇಕಡ. 6.48% ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶ್ರೀ.ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವರೆಡ್ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 32.46% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 6.48% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವರೆಡ್ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತರೂ. 7,70,23,849.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013 ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013 ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

26] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 27/2013-14

Remodelling of storm water drain- Construction of retaining wall, improvements to bed & chain link fencing from chainage 1500m to 3000m providing jacketing from ch: 2000m to 3000m of V300 (drain starting from Srinivasanagara to Rajarajeshwari nagar i.e., Ch 0m to 5050m) in Vrushabhavati valley, package-V

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Revised Detailed project Report (RDPR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನಯ CSMC ಯು ದಿನಾಂಕ 15-03-2011ರಂದು ನಡೆದ 95ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಆರ್‌ಡಿ‌ಪಿ‌ಆರ್ ಗಾಗಿ ರೂ. 925.38 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 347.38 ಕೋಟಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. 567.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೃ.ನೀ.ಗಾ. ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/south/Tend/13/12-13 ದಿನಾಂಕ: 07-03-2013ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು two cover system ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಎರಡನೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಬೃ.ನೀ.ಗಾ. ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/south/Tend/02/13-14 ದಿನಾಂಕ: 16-05-2013ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಟಾಮ್‌ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ L1 ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)	ರೂ. 5,52,35,818.53
2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಟಾಮ್‌ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವ ರೆಡ್ಡಿರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 7,00,22,454.50
3	ಅಂದಾಜು ಪಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇ. 26.77% ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ	ಶೇಕಡ. 5.60% ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶ್ರೀ.ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವ ರೆಡ್ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 26.77% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 5.60% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವ ರೆಡ್ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7,00,22,454.50 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

27] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 28/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Improvements and strengthening of road side drain and asphaltting at 9th main Jayanagar (from 46th cross to 30cross) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. ರ.ಮೂ.ಸೌ-ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದವರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಶ್ರೀ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್	1,94,56,437.00	1,81,73,550.00	6.59% ಕಡಿಮೆ	L1
2	ಶ್ರೀ. ವಿ.ಎಲ್.ಮುನಿರಾಜು		1,90,41,001.60	2.13% ಕಡಿಮೆ	L2

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ (L1) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ದರವು 6.59% ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,81,73,550.00ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

28] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 29/2013-14

ಆಯುಕ್ತರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 94ರ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಈಜು ಕೊಳವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನವೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ Construction of drain and culverts at Seshadripuram swimmingpool in ward No: 94 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 367.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಮುಖೇನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 75% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಎಂ 20 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು, ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡುವುದು, ಕರ್ಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಯುರೋಕಾನ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಗ್ಲೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಲವಡಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳಿಗೆ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳನ್ವಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ

ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 30-05-2013ರ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ದಿನಾಂಕ: 30-05-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

29] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 34/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು Rehabilitation and strengthening of CV Raman road from Mekhri circle to Yeshwanthpura Flyover Chainage 0.80 KM to 1.60KM ರೂ.. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾದಂತಹ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಹಾಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ HMT road from Tumkur road (NH-4) to HMT school via defence quarters ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳ ಪದರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು Strengthening and asphaltting to HMT road from Tumkur road (MH-4) to HMT School via defence quarters chainage 900.00 mtr to 2512.00mtr ರಸ್ತೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಿ-ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1732 Road network arterial roads (project division and Major road Divn.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಘಟನೋತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Strengthening and asphaltting to HMT road from Tumkur road (MH-4) to HMT School via defence quarters chainage 900.00 mtr to 2512.00mtr ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ

'ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

30] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 35/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು Rehabilitation and strengthening of CV Raman road from Mekhri circle to Yeshwanthpura Flyover Chainage 0.00 KM to 0.80KM ರೂ.. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾದಂತಹ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಹಾಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ HMT road from Tumkur road (NH-4) to HMT school via defence quarters ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿರಸ್ತೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸದರಿರಸ್ತೆಯ ಕೆಳ ಪದರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಸ್ತೆಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು Strengthening and asphaltting to HMT road from Tumkur road (MH-4) to HMT School via defence quarters chainage 0.00 mtr to 900.00mtr ರಸ್ತೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಬಂದಿಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಿ-ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1732 Road network arterial roads (project division and Major road Divn.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಘಟನೋತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Strengthening and asphaltting to HMT road from Tumkur road (MH-4) to HMT School via defence quarters chainage 0.00 mtr to 900.00mtr ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

31] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 36/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, (Remodelling of storm water drains from Nagavara main road to HBR Layout i.e ch:0m to 300m (U-shaped drain) from ch 150 to 300m (box drain of H-307 package-III) ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿತೀಯ ಕಣಿವೆ H-307 ನಾಗವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೂಲ ಹರಿದು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಕಣಿವೆ H-307 ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕಣಿವೆ H-307 ರಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆಸರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಆಳಗೊಳಿಸಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. U ಮಾದರಿ ಕಣಿವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜನ್ನು 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೂ. 295.70 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 17-05-2013ರಂದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದ 10-06-2013ರಂದು ಶ್ರೀ.ವಿ.ಬಾಲಕೋಟಿ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಕೆಲಕಂಡಂತಿವೆ.

1) ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ)=ರೂ. 2,09,76,102.00

2) ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ = ರೂ. 2,60,97,302.00

3) ಶ್ರೀ. ವಿ.ಬಾಲಕೋಟಿರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,67,72,882.00

ಶ್ರೀ. ವಿ.ಬಾಲಕೋಟಿರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 27.64 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 2.59 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ. ವಿ. ಬಾಲಕೋಟಿರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,67,72,882/- (ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 27.64ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಂದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 2.59 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

32] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 39/2013-14

Remodelling of storm water drain- Construction of box type drain from chainage 1750m to 2500m & 2300m to 2500 of secondary storm water drain -V301 (drain starting from Narasimharahja colony to Padmanabhanagara) in Vrushabhavathi valley, package- V

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Revised Detailed project Report (RDPR) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು CSMC ಯು ದಿನಾಂಕ 15-03-2011ರಂದು ನಡೆದ 95ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್‌ಗಾಗಿ ರೂ. 925.38 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 347.38 ಕೋಟಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. 1072.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೃ.ನೀ.ಗಾ. ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/south/Tend/13/12-13 ದಿನಾಂಕ: 07-03-2013ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು two cover system ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೃ.ನೀ.ಗಾಲ ರವರು Tender Notification No: EE/SWD/south/Tend/02/13-14 ದಿನಾಂಕ: 16-05-2013ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 20-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೂವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28-06-2013ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ ರವರು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ L1 ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ (2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ).	ರೂ. 10,45,77,083.14
2	ಬಿಡ್ಡುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ.	ರೂ. 12,95,75,250.00
3	ಅಂದಾಜು ಪಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ.	ಶೇ. 23.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿ
4	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ.	ಶೇಕಡ. 3.86% ಹೆಚ್ಚುವರಿ

ಶ್ರೀ.ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಪೆದ್ದಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ. 23.90% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 3.86% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಟಾಮ್.ಟಾಮ್.ಪೆದ್ದಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.

12,95,75,250.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

33] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 40/2013-14

ವಿಷಯ:- Estimate for RCC Retaining wall in Primary storm water drain K-100 Ch: 5650 to 5885 near L.R.Slum.

* * * *

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.330.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು (307-13-000006) ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ಮ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ದಿ: 09-07-2012 ರಂದು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಶನ್ ನಂ.EE/SWD(KVP)/TEND/06/12-13ದಿನಾಂಕ: 01-08-2012ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್ (Double Cover) ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 11.09.2012 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿ 1. ಶ್ರೀ.ಅಭಿಲಾಶ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ (2) ಶ್ರೀ.ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪರಾಜೇಂದ್ರ, (ಎಂ.ಆರ್.ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) (3) ಶ್ರೀ.ಐ.ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ (4) ಶ್ರೀ. ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಲ್ವು ಜನರು ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಅಭಿಲಾಶ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 3 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್‌ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 11.10.2012ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃ.ನೀ.ಗಾ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 11.10.2013ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

. ಆರ್ಥಿಕ ಇಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಮಂಜೂರಾದಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯದರಂತೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ) ರೂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತರೂ.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ (2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)	2012-13ನೇಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಂತೆ)
1	ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪರಾಜೇಂದ್ರ,	330.00	31159193.20	39338367.88	26.25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	19.93% ರಷ್ಟುಹೆಚ್ಚು
2	ಶ್ರೀ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್	330.00	31159193.20	39409245.53	26.48% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	20.15% ರಷ್ಟುಹೆಚ್ಚು
3	ಶ್ರೀ. ಐ.ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್	330.00	31159193.20	39829750.01	27.83% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು	21.43% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರವರು ರೂ.39338367.88ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇ.26.25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13ರನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.19.93ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದರವು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ: 01.03.2013 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 300 ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲೆ ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ದರ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಸಹ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಭಾಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸಮಂಜಾಷವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ರೂ.39338367.88ಗಳ ಮೊತ್ತ ದಿಂದರೂ. 39078174.88 ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.25.41ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2012-13ರಎಸ್.ಆರ್.ದರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.91ರಷ್ಟುಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.39078174.88 ಗಳಾಗಿದ್ದು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇ.25.41ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತುಎಸ್.ಆರ್.ದರ2012-13ರನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.91ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 39078174.88 ಗಳು ಎಸ್.ಆರ್.ದರ 2012-13 ಸಾಲಿಗೆ ಶೇ.14.91ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಕೋರಿ ಬೃಹತ್‌ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರಟಿಪ್ಪಣಿ.

: ಮುಂದೂಡಿದೆ :

34] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 49/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, Construction of RCC box culvert at Telecom Layout, VijayanagarCh: 6425 along Primary drain of Vrishabhavathi Valley in BBMP jurisdiction in Bangalore. ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೂ. 165.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,74,11,671.00ಗಳು.

ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಶಗಳಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳ ಹರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ

ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಶಗಳಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಕಾರಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ Design discharge ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓರೆಯಾಗಿ (Skew bridge) ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1	ಮಂಜೂರಾದಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,65,00,000.00
2	ಕಾಮಗಾರಿಯಗುತ್ತಿಗೆಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,74,11,671.00
3	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 47,55,790.00
4	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣ(workslip) ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,13,15,808.00
5	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶ (EIRL) ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,09,89,378.00
ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗತಿಗಲಿರುವ ವೆಚ್ಚ (3+4+5)		ರೂ. 3,70,60,977.00

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ರೂ. 1,96,49,306.00ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡ 113ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತುರ್ತಾದುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಉಂಟಾದ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ. 3,70,60,977.00 ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 16-05-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 16-05-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

35] ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಸಾ.ಕಾ.ಸ್ಥಾ.ಸ: 50/2013-14

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಟಿ. ಮರಿಗೌಡ (ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಹಾಯ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NH-7 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಹ ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು

(Improvements and asphaltting Marigowda road (dairy circle to check post) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ದಕ್ಷಿಣ ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 255.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ 26ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ2019ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರ.ಮೂ.ಸೌ-ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗರವರು ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)	2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ	ಷರಾ
1	ಶ್ರೀ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್	2,46,31,284.10	2,32,21,435.48	5.72% ಕಡಿಮೆ	L1
2	ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಮೇಶ್		2,46,35,539.83	0.02% ಕಡಿಮೆ	L2

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ L1ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ದರವು 5.72% ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 255.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,32,21,435.48 ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ದಿನಾಂಕ: 03-08-2013ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.

(ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ