

ದಿನಾಂಕ: 14-07-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ 10.30 ಫಂಟಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಪಾಠ್ಯತ್ವ ಅರಣ್ಯಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕೇರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು		ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	
ಶ್ರೀಯುತರಾದ :		ಶ್ರೀಯುತರಾದ	
1	ರ.ಆಂಜನಪ್ಪೆ	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	1 ಬಿ.ವಿ.ಸತ್ಯೇಶ್, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
2	ಗೀತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ	ಸದಸ್ಯರು	2 ಎಂ.ಮಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ದೊಡ್ಡಣಿ)
3	ಎನ್.ಶಕುಂತಲ	ಸದಸ್ಯರು	3 ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಉತ್ತರ)
4	ಬಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	ಸದಸ್ಯರು	4 ಎಂ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
5	ಆರ್.ಎಸ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್	ಸದಸ್ಯರು	5 ಟಿ.ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಾವ್ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
6	ಅಶ್ವಧ್ರನಾರಾಯಣ.ಜಿ.ಎ.	ಸದಸ್ಯರು	6 ಕೆ.ಆರ್.ಕೆಳವೆಮೂರ್ತಿ (ಕೇರಗಳು)
7	ಎನ್.ವಿಜಯನ್	ಸದಸ್ಯರು	7 ಆರ್.ರಾಮಚೆಂಡ್ರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪಟ್ಟಿಮುಖ)
8	ನಿಮ್ಮಲ	ಸದಸ್ಯರು	8 ಸಿ.ನಾಗರ್ಭುಷಣ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ದೊಡ್ಡಣಿ)
9	ಎನ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ	ಸದಸ್ಯರು	9 ಕೆ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)
		10 ಕೆ.ಪೆರುಮೋತ್ತಮೌ ಎ.ಸಿ.ಎಫ್	
		11 ಡಿ.ಕನಕರಾಜು ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು(ಹಣಕಾಸು)	
		12 ಎನ್.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾ.ಪಾ.ಆ.(ಕೇರಗಳು)	
		13 ಕೆ.ವಿ.ರವಿ ಕಾ.ಪಾ.ಆ.(ಕೇರಗಳು)	
		14 ಗಂಗಾಹನಮುಖ್ಯ ಕಾ.ಪಾ.ಆ.(ಕೇರಗಳು)	

(ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು)

ಮಾನ್ಯ ಆಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪರಿಸಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಭೆಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಮಿತಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇದು ಮೂರನೇ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿರುವ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಸ್ವದಕೊಡದಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಕೋರಿರುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ಕೋರುವ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅಯುಕ್ತರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

..... ಮುಂದುವರೆದಿದೆ

ಶ್ರೀಮಹಿತ್ವನ್ನಾಗಿ, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ : ಸಮಿತಿಯ ಕೋರಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯಂದು, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೇಣತೂರು ಸರ್ವೇ ನಂ.84/2 ರಿಂದ 85/6 ರಲ್ಲಿ ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಶೀಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

1. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ/ಸಾ/ನ/05/11-12, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2011

2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಫಾಟ್ಕದ ವರ್ತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಾಡ್‌ನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುವ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಕವಚಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:17-06-2011 ರಂದು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭಾಂಗಣ - 1 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 2011ನೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಫಾಟ್ಕದ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾಡ್‌ವಾರು 500 ಸಸಿಗಳಂತೆ, 198 ವಾಡ್‌ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶೀಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ರೀತಿ ನೆಡಲಾಗುವ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತ ಕವಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಶೀಮಾನವನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶೀಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತ ಕವಚಗಳ ಹೊಟೊ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತಾ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ವ್ಯಕ್ತ ಕವಚಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 2011ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಇ-ಪ್ರೈಸ್‌ಕ್ಲೋರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಖುತ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ

ಕೆಲಸವಾದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಧಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಡತಕ್ಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಧಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ:17-06-2011 ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಘಟಾತಿಖಾರ್:- ದಿನಾಂಕ:17-06-2011ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪತ್ತಾ, ಅನುಭಂಗ-1 ರಳ್ಳಿರುವ ಟ್ರೀ ಗಾಡೆಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಒಷ್ಣಿದೆ.

2. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ/ಸಾ/ನ/06/11-12, ದಿನಾಂಕ: 25-06-2011

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (Detailed Project Report) ಮೊಬೈಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. (M/s. Ides Consulting Pvt. Ltd.) ರವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಪೆಚ್ಚೆ ರೂ.850.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಅಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.299.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಬಯವ ಮುಂಗಾರು ಖರುವಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆರೆಗೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೀವೆಜ್ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹರಿದು ಬರುವ ಆಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕೊಳಪೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್‌ಲೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಲ್ವೋನ್ ತೆಗೆದು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಥರಿಸಿ ಶುದ್ಧಿಕೃತ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲುಪಿತ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸುವ ಫಲಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.

..... ಮುಂದುವರೆದಿದೆ

(M/s. Ides Consulting Pvt. Ltd.) ರವರು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (Conventional) ಮಾದರಿಯ 1.0 MLD Capacity ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಫಟಕವನ್ನು (STP) ಸಾಫ್ಟೀನಲು ರೂ.160.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ನುಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆರವರು ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ.ಮುಮುಂ/ಕಾಗುನಿಕಾ/524/2011-12, ದಿನಾಂಕ:27-04-2011 ರಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವಿಳಾಸಿಸುತ್ತಾ, (ಅನುಬಂಧ-1) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲುಷಿತ ಹಾಗೂ ದುಖಾನನೆಯುತ್ತ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮುಂಬೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ IIT (Indian Institute of Technology) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ SBT (Soil Bio Technology) ಆರ್ಥಾರಿತ ಕಿರು ಸೈರ್ಕಲ್ ಎಕರಣ ಫಟಕಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ನುಂಬಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಿರು ಸೈರ್ಕಲ್ ಎಕರಣ ಫಟಕವು (STP) ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆವ್ಯಾಳ್ಳ, ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ್ಯಾಳ್ಳ ಮತ್ತು ಧ್ವಂಡವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸೈರ್ಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸದರಿ ಫಟಕವು ಶೇಕಡ 97% ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧಿಕೃತ ನೀರನ್ನು (ನದಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ) ಒದಗಿಸುವ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು, ಅಗತ್ಯವೇನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ (Disinfectants) ಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಸಹಿತ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೂ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಾಲಿನಾರ್ ಎಂ ಕದಮ್, M/s. Sugama Paryavarna Vikalpa Private Limited, Mumbai ರವರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದ ಕೆರೆಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಪಡಿಗೆ Project Summary ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು

.....ಮುಂದುವರೆದಿದೆ

ಅದರಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸಲು ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ STP ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ತುರಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯು ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, M/s. Sugama Paryavarna Vikalpa Private Limited, Mumbai ರವರು, ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸಲು SBT (Soil Bio Technology) ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಕೆರೆ ನೈಮ್ಯಲೀಕರಣ ಫಾಟ್‌ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 19-05-2011 ರಂದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

PROJECT COST SUMMARY

Sl.No.	Description of the Estimate	Est. Cost in Rs.
1.	Bio-reactor Tank	1,99,00,000-00
2.	We well	14,40,000-00
3.	Administrative block & pump house	4,50,000-00
4.	Jack well	31,70,000-00
5.	Illumination arrangements for tank yard	4,38,576-00
6.	Electrical works	8,00,000-00
Sub Total		2,61,98,576-00
7.	Project management about 3% and rounding off	9,01,424-00
Total (A)		2,71,00,000-00
8.	Operation and maintenance cost for 5 years Total (B)	39,22,000-00
	Grant Total (A+B)	3,10,22,000-00

ಸದರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ IIT (Indian Institute of Technology) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವಿಷ್ಟರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ SBT (Soil Bio Technology) ಆಧಾರಿತ 1.5 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೈಮ್ಯಲೀಕರಣ ಫಾಟ್‌ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ Technology ಯು IIT ಮುಂಬೈನ (Indian Institute of Technology) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವಿಷ್ಟರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಸ ತಂರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯು.ಎಸ್.ಎ.(U.S.A.) ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ patent ದೋರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

..... ಮುಂದುವರೆದಿದೆ

ಈಗಾಗಲೇ ಬೃಹತ್ ಮುಂಬೈ ಮನೀಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬಾಂಬೆ ಇಲ್ಲಿ 3.0 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ.ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ Constructed Soil Filter (CSF)ಆರ್ಥಾರಿತ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ವರದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 15 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು (Sewage Treatment Plant) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

- ರೂ.310.22 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 1.5 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ SBT (Soil Bio Technology) ಆರ್ಥಾರಿತ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು (Sewage Treatment Plant) ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.
- ಸದರಿ ಕಾರ್ಮಗಾರಿಯನ್ನು Turnkey ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂಡರ್ ಕರೆದು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ.

ಮೇಲ್ಮುಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಧಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ: 20–06–2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ:— ದಿನಾಂಕ: 20–06–2011 ರ ಅಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಾತ್ತು, ಟೀಂಡರ್ ಕರೆದು, ಟೀಂಡರ್ ಕಡತವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

3. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ತೋ/ಸಾ/ನ/07/11–12, ದಿನಾಂಕ: 25–06–2011

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕೃತರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ -2 ರವರು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ 3 ಕಾರ್ಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ರೂ.41.47 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆರವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಮಗಾರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ.2333/119 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

Sl. No.	Name of work	Amount
1.	Construction of play area and providing children play equipments in Koramangala, 3 rd Block, 12 th main, Post Office Park in Ward No.151,	Rs.19.35
2.	Providing rain water harvesting works in Koramangala, 3 rd Block, 12 th main, Post Office park in Ward No.151.	Rs. 2.37

3.	Construction of Sira stone payment pathways around gazebo and lawn areas of the park in Koramangala, 3 rd Block, 12 th main, Post Office park in Ward No.151.	Rs.19.75
		Total Rs.41.47

ಬಿ.ಟೀ.ಎಂ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಶ್ರೀರಾಮಲೀಂಗಾರೆಟ್ಟಿರವರು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಶೈಲೀಕೆಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೇಳಕೊಡಂತಿದೆ.

			ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಅಯವ್ಯಯ ಹಿ.ಸಂಖ್ಯೆ2333/119 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ಬಿ.ಟೀ.ಎಂ. ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ / ಅದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ
ರೂ.500.00	ರೂ.165.54	ರೂ.41.47	ರೂ.334.46

ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.41.47 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ತೋರ್ಪಳಿಸಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ:31–03–2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿಣಣಯ :- ದಿನಾಂಕ:31–03–2011 ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮೌಲ್ಯಿಕ ಮನ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲೆನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೆಲರೋಬೆಡಿಲೋ ಸರ್ಫೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದೆ.

4. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ/ಸ್ಥಾ/ಸ/08/11–12, ದಿನಾಂಕ: 05–07–2011

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಲಿಂಗದೀರನಹಳ್ಳಿ(ಹಂದ್ರಹಳ್ಳಿ) ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-5, ಪರಿಸರ ಕೋಶ, ಕೆರೆಗಳು ರವರು ಮೊದಲನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್‌ಕ್ಯಾರ್ಡ್‌ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 03 (ಮೂರು) ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 02(ಇಬ್ಬರು) ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-5, ಪರಿಸರ ಕೋಶ, ಕೆರೆಗಳು ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

..... ಮುಂದುವರೆದಿದೆ

ರೂ.295.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ 2010–11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪರಿಸರ ಕೋಶ – ಕರೆಗಳು) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊಬಲನು ರೂ.2,83,55,307.17 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾಖಲಾದ ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಶೇಕಡಾ 8.56% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪರಿಸರ ಕೋಶ, ಕರೆಗಳು) ರವರು ಶಿಥಾರಸ್ತು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಮುದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ) ರೂ.2,59,27,464.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಯು.ಡಿ.ಡಿ./335/ಎಂಎಎನ್‌ವೈ/2007(ಭಾ), ದಿನಾಂಕ:11–05–2009 ರ ರೀತಾಗ್ನಿ, ಕನಾರಟಕ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು 1977, ನಿಯಮ 6 ಕ್ಕೆ ಆಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಶಿಥಾರಸ್ತೋನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಯು.ಡಿ.ಡಿ./636/ಎಂಎಎನ್‌ವೈ/2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02–04–2011ರ ರೀತಾಗ್ನಿ ಕನಾರಟಕ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು 1977, ನಿಯಮ 6 ಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು 2010–11ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದುವ ದರಗಳಾದ ಶೇಕಡ 8.56 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳು ಅಧಿಕಾರ ರೂ.2,59,27,464.00 (ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ನೂರ ಏವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ) ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ:01–07–2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ :- ದಿನಾಂಕ:01–07–2011 ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ.

.....ಮುಂದುವರೆದಿದೆ

5. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ/ಸ್ನಾ/ನ/09/11-12, ದಿನಾಂಕ: 05-07-2011

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಹಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಯಶವಂತಪ್ಪರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಇಂಥನ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೆನಾನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ವೆಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ಸಲಹಕಾರರು ಹಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕರಡು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಕರಡು ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿ, ಕಂಡಿಕೆ (95) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯ ಮೇಂಟೆನಾನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು, ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಅಜಿತಿಮ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (Final Detail Project Report) ರೂ.350.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Sl. No.	Description	Amount in Rs.
1.	Jungle Clearance	76320.00
2.	De weeding	74689.00
3.	Bund Improvement	2011558.00
4.	Safety railing on Top of the Bund	748436.00
5.	Construction of sedimentation filter	66554.00
6.	Construction of Hume pipe culvert across he walk way	113775.00
7.	Repair of sluice gate	68814.00
8.	Construction of waste weir	2944652.00
9.	Construction of Inlet Masonry Drain -1	440178.00
10.	Construction of Masonry Drain -2	440178.00
11.	Construction of Inlet Masonry Drain – 3	352142.00
12.	Construction of catch water Drain -1 (180 mtr)	1603169.00
13.	Construction of catch water Drain -2 (160 mtr)	344323.00

14.	Construction of catch water Drain -3 (282 mtr)	2510781.00
15.	Grit chamber with screen chamber	437480.00
16.	Hume Pipe culvert from wet land to tank by crossing walk way Ecopond	128451.00
17.	Formation of walkway trails inside the children's parks	776771.00
18.	Rising the walkway level to provide pergola, plaza and children's park	1175481.00
19.	Toilet Block	677490.00
20.	Security room	310826.00
21.	Formation of Plaza	269683.00
22.	Gazebo	142912.00
23.	Formation of walkway	4088046.00
24.	Safety Railing on walkway	1597680.00
25.	Common collection chamber at Inlet -2 & 3, with diversion pipe	229713.00
26.	Hume pipe for connection from Treatment plant to wet land	624502.00
27.	Construction of wetland (Ecopond)	3127057.00
28.	Treatment Plants	2907431.00
29.	Facultative pond	284651.00
30.	Sluice Gate at diversion channel	50758.00
31.	Gate valve chamber for controlling of sewage flow	34634.00
32.	Construction of wet well	1143772.00
33.	Construction of pump house over wet well	373674.00
34.	Rising Main with DI Pipes 150 mm dia	15476.00
35.	Laying of pipes from sluice gate to Inlet Chamber	33443.00
36.	Inlet Chamber	261120.00
37.	Screen chamber	69486.00
38.	Grit Chamber	39649.00
39.	Par shall flume	36512.00
40.	Outlet chamber	149163.00
41.	Baffle Reactor	1449563.00
42.	Improvement of out let drain	283630.00
43.	Construction of activated sludge tank with Aerators	1253075.00
44.	Construction of activated carbon filter	216113.00
45.	Accessories such as iron pipe, suction pipe	55586.00
46.	Construction of secondary settling tank	231573.00

47.	Construction of Primary setting tank	286234.00
48.	Construction of Sludge drain bed	191629.00
49.	Miscellaneous and rounding off	251167.00
	Grand Total	35000000.00

ಈ ಮೇಲಿನ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.350.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2010–11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ದಿನಾಂಕ:25–06–2011 ರಂದು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು, ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಚಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯ ಮೂಲ್ಯ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, “ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ” ರವರು ಹಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆರೆಯ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಲಿನವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳಚಿ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಸೈಪಣಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಕೊಳಚಿ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಡೈವರ್‌ಫೆನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಮೂಲ್ಯಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಟೀಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸಹ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಮೂಲ್ಯಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಂತೆಯೇ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಅಂತಿಮ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

- ಅ) ಹಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- ಆ) ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.350.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮೇಲ್ಮುಂದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ:01–07–2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ :— ದಿನಾಂಕ:01–07–2011 ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳಿದೆ.

6. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ/ಸಾ/ನ/10/11-12, ದಿನಾಂಕ: 05-07-2011

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೀಜಾಹ್ವಾಲಿ ಗ್ರಾನ್‌ಟ್ಸ್ & ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್‌ರವರು ಬಹಳ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಾಲಿಕೆಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ -1ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ರೂ.355.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಘನ ಸಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಮೀಜಾಹ್ವಾಲಿ ಗ್ರಾನ್‌ಟ್ಸ್ & ಬಿಲ್ಡರ್, ಒಂದನೇ ದಜ್ಞೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ರೂ.354,42,042.06 (ರೂಪಾಯಿ ಮೂರುನೂರ ಏವತ್ತನಾಲ್ಕು ಲ್ಕ್ವಡ ನಲವತ್ತೇರಡು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೇರಡು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (114)ರ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-11-2009 ರಂದು, ಹತ್ತು ತೀಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-03-2010 ರಂದು ನೋಟೀಸ್‌ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಹೂಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕೆರೆಯು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಯೋಜನೆಗೆ 6 ತೀಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 6 ತೀಂಗಳು ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:11-03-2011ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೌದಲ ಹಾಗೂ ಭಾಗಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ರೂ.94.41ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:14-01-2011 ರಂದು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿನಾಂಕ:28-01-2011 ರಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಎರಡೂ ನೋಟೀಸ್‌ಗೆ ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಾನ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ದಿನಾಂಕ:28-10-2010 ರಂದು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷೆ

ನಡೆಸಿ, ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ದಿನಾಂಕ:08-01-2011 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ದಿನಾಂಕ:26-05-2011 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತ-1ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೇಮು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ, ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ)ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭರಿಸಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಮ್ಮುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪರಿಸರ ಕೋಶ – ಕೆರೆಗಳು)ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-5, (ಪರಿಸರ ಕೋಶ-ಕೆರೆಗಳು)ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಾಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ

ಅಳತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಿ ದಿನಾಂಕ:23-06-2011 ರಂದು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ:23-06-2011 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿರುವ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲನ್ನೇಂಜನೊಂಡಂತೆ ದಿನಾಂಕ:23-06-2011 ರವರೆಗೆ ನೀವುಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 23-06-2011 ರವರೆಗೆ ನೀವುಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ರೂ.1,62,31,908.06 ಅಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.94,41,554.00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ರೂ.67,90,353.89 ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. (ಹಾಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅನುಭಂದ-'ಅ' ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

ಮೇಲ್ಮೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಪ್ರವಾಗಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಹಿತದ್ವಿಷ್ಯಿಯಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಭದ್ರತಾ ರೇವಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಗೊಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk & Cost ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ ಶುರಿತು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ:01-07-2011ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

1. ರೂ.355.54 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಭದ್ರತಾ ರೇವಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಗೊಳು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು
3. ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ Risk & Cost ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು
4. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಮ್ಮುಪಟ್ಟಿಗೆ ನೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ನಿಷ್ಠೆ: - ದಿನಾಂಕ:01-07-2011 ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಒಫ್ಫಿಡೆ.

7. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ/ಸಾ/ನ/11/11-12, ದಿನಾಂಕ: 11-07-2011

ಶ್ರೀ.ಆರ್. ಅಶೋಕರವರು, ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಾಸ/ಗೃಹ/921/ ದಿನಾಂಕ:11-04-2011 ರಲ್ಲಿ ವಾಡ್‌ 181ರ ಸುಮಾರಿಗಿರಿ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು

ಮೊತ್ತ ರೂ.161.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ “ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೈತ್ತರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಿ 2201” ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಣಕೆಯಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಮುಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 95ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕುಂಡ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಣಕೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.13500.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀನಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಪದ್ನಾಭನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೈತ್ತರ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 181ರ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.161.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ “ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೈತ್ತರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಿ 2201” ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಣಕೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜಾರ್ಭ ನಂಬರ್ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ: 25-04-2011 ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ :- ದಿನಾಂಕ: 25-04-2011 ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ.

8. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೋ/ಸ್ಥ/ಸ/12/11-12, ದಿನಾಂಕ: 13-07-2011

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 90ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01-04-2011 ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 11-06-2011 ರಂದು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಸೆಡಿಮೆನ್ ಟೀಎಂ ಟ್ರಾಂಕ್ ಹೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ, ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.129.25ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2010-11ರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದರವದಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾರ್ಭ ಕೋಡ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ: 090-12-000003 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುತ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇ-ಪೋಕ್ಯೂರ್ ಮೇಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾಪದಿ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ:07-06-2011 ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿಣಣಯ :- ದಿನಾಂಕ: 07-06-2011 ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಟೊಡರ್ ಕರೆದು, ಟೊಡರ್ ಕಡತವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಒಳ್ಳಿದೆ.

9. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ/ಸ್ಥಾ/ನೇ/13/11-12, ದಿನಾಂಕ:13-07-2011

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ (ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಮರ ವಲಯದಲ್ಲಿ) ನರಸೀಮರ ಕೆರೆಯ ಸಮರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ರೂ.178.01 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನರಸೀಮರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ತೆಗೆದು, ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವ ಹಾದಿಗೆ ಕಾಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಆಳವಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವ ಹಾದಿಗೆ ಕಾಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಾಮರ್ಗಿಣಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ದ್ವಿಪಂಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೊರಡಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡಾ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.44.07ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾರ್ಬಿಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:303-11-000045 ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.133.94 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವಾದ ರೂ.133.94 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಮೊಬೈಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಳಾಂತರ ರೂ.178.01 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೊಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಧಾರಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ:
07-06-2011 ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ :- ದಿನಾಂಕ: 07-06-2011 ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ,
ಟೀಂಡರ್ ಕರೆದು, ಟೀಂಡರ್ ಕಡತವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ
ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಒಳ್ಳಿದೆ.

10. ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೋ/ಸಾ/ಸ/14/11-12, ದಿನಾಂಕ:13-07-2011

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಡೆವಮರ ವಲಯದ ಅಂಬಲೀಮರ
ಮೇಲಿನಕೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 12 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಬಲೀಮರ
ಮೇಲಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸದರಿ ಕರೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಗ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ
ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಂಬಲೀಮರ ಮೇಲಿನಕೆರೆಯ ಗಡಿಗೆ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಅಂಬಲೀಮರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಜೆ ನೀರು ಮತ್ತು
ತಾಷ್ಣಿ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅಂಬಲೀಮರ ಮೇಲಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಬರುವ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸೋಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಮೊದಲನೇ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾಗಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅದರಂತೆ, M/s.STUP Consultants ರವರನ್ನು ಅಂಬಲೀಮರ ಮೇಲಿನಕೆರೆಯ ಯೋಜನಾ
ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನೇಮಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯ ಒಳ ಹರಿವು ಪ್ರಮಾಣ,
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೇಲಿನ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಹೂಳಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ
ದುರಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಗ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ, M/s.STUP Consultants ರವರು ಸಮರ್ಗ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು,
ಅಂಬಲೀಮರ ಮೇಲಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತಗುಲುವ ಪೆಚ್ಚ
ರೂ.270.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಧಾರಿಸಿದ್ದು,
ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ:07-06-2011 ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ನಿರ್ಣಯ ದಿನಾಂಕ:07-06-2011 ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ, ಟೀಂಡರ್ ಕರೆದು,
ಟೀಂಡರ್ ಕಡತವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಒಳ್ಳಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ನೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವರ್ಗಿಸುವಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾವೃತ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.

ಸಹಿ/-

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಾಧಾರಿಸಿ ಸಮಿತಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು :-

- ಮೊಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಆವ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
- ಉಪ ಮಹಾಪೌರರ ಆವ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಹಾಪೌರರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
- ಆಡಳಿತ ಪ್ರಕ್ರ / ವಿರೋಧ ಪ್ರಕ್ರ ಮತ್ತು ಜೀಡಿವನ್ ಪ್ರಕ್ರದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
- ಆಯುಕ್ತರವರ ಆವ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
- ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಅಪರ/ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಮೂರ್ವ/ಪಟ್ಟಿಮು/ದಕ್ಷಿಣ/ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ/ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ/ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ / ಯಲಹಂಕ/ ಮಹದೇವಪುರ) ರವರಿಗೆ ನೂತ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಷಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
- ಪ್ರಥಾನ ಅಭಿಯಂತರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪರಿಸರ ಕೋಶ – ಕೆರೆಗಳು) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
- ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪರಿಸರ ಕೋಶ–ಕೆರೆಗಳು) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
- ಉಪ / ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಉತ್ತರ) & (ದಕ್ಷಿಣ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
- ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮೂರ್ವ/ಪಟ್ಟಿಮು/ದಕ್ಷಿಣ/ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ/ದಾಸರಹಳ್ಳಿ/ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ/ ಯಲಹಂಕ/ ಮಹದೇವಪುರ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
- ಕಣೀರಿ ಪ್ರತಿ