

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ದಿನಾಂಕ:28-2-2012ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ
ನಡವಳಿಗಳು

ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರ.ಸ	ಶ್ರೀಯುತರ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆ	ಕ್ರ.	ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ
1	ಎ.ಎಲ್.ಶಿವಕುಮಾರ್	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	1	ಅಧಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
2	ಎಂ.ಜಿ.ಜಯರತ್ನ	ಸದಸ್ಯರು	2	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.)
3	ಡಾ:ಶಿವಪ್ರಸಾದ್.ಎಂ.ಎಸ್.	ಸದಸ್ಯರು		
4	ವಿ.ಆನಂದ್	ಸದಸ್ಯರು		
5	ಸಿ.ಎಸ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ	ಸದಸ್ಯರು		
6	ಬಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ	ಸದಸ್ಯರು		
7	ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	ಸದಸ್ಯರು		
8	ಎಸ್.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ	ಸದಸ್ಯರು		
9	ಎಸ್.ಎಂ.ಮುರುಗೇಶ್ ಮೊದಲಿಯಾರ್	ಸದಸ್ಯರು		

1)ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2011-12

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ರೂ:15,70,15,141-00(ಕಂಡಿಕೆ:7)ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ:7,89,15,320-00ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ(ಕಂಡಿಕೆ:1)

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು(8)ಎಂಟು ಕಂಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು (ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ:512 ರಿಂದ 519 ರವರೆಗೆ) ಘಟಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 17 (ಹದಿನೇಳು) ಕಂಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 8(ಎಂಟು) ಕಂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 9(ಒಂಬತ್ತು) ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಘಟಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಘಟಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ವಸೂಲಾತಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಖ್ಯಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಪರಿಶೀಲನ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವಸೂಲಾತಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಕಡತವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ:13/2/2012ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

1. 2005-06 ರಿಂದ 2008-09ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ 39 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು 17/11/2007ರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿಯಮ 44.1ರ ಪ್ರಕಾರ Compensation events ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಡಾರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಾದ ಕಾರಣ, ಇತರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ., ಬೆಸ್ಕಾಂ, ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಡೆತಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ, ಮರಳು ಲಾರಿಗಳ ಮುಷ್ಕರ, ಡಿಸೈನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಗುವುದು ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿಯಮ 28.1 ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಐಟಂ (ವೇರಿಯೇಶನ್ ಐಟಂ)ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ.(Extention of time) ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಹಾಗೂ Defects liability period cerfficate ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯರವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸೆಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೇ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿ.ಅಂಡ್ .ಬಿ. (ದಕ್ಷಿಣ),ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲಹೆಗಾರರು ರವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿ, ಇವರು ಸಹ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸೆಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:5/11/2008 ಮತ್ತು 13/11/2008ರಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3. 2006-07ನೇ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:30-3-10ರಂದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದರಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೆಲವು ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಮಿತಿಯು ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ರಾಲೆಪ/ನಸ್ಸ-1(1)ಬೃಬೆಂಮನಪಾ /ಲೆಪವ/06-07/987 ದಿನಾಂಕ 3-6-2010ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
4. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-4ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ: ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ. ರವರು ತಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ರೂ:6,24,26,153-00ಗಳನ್ನು (ಮನಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದು ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾನ್ಯ

ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟರ್ ರವರ ಮೋರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟರ್‌ರವರು ದಿನಾಂಕ:15-9-2011ರಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಇ.ಓ.ಟಿ. ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು (ಮನಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೇರಿ) ರೂ: 6.242ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಾಬು ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ರೂ:0.112ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13-10-2011ರ ವರೆಗೆ ಶೇಕಡ 8 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ರೂ:1.21ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿ:14/10/2011ರಿಂದ ಪಾವತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಶೇಕಡ 14ರಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇ.ಓ.ಟಿ. ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ವಿಧಿಸದಿರಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

5. ಇದರಂತೆ ಉಳಿದ 3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ:ಕೆ.ಎನ್.ಆರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್,ಲಿ., ರವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಕಾರಣ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟರ್ ರವರ ಬಳಿ ಮೋರೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೆ:ಕೆ.ಎನ್.ಆರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್,ಲಿ., ರವರ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-1, 2, ಮತ್ತು 3ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ (ಮನಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೇರಿ) ರೂ: 8.610ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ರೂ:8.00ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
6. ಮೆ:ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ. ರವರು ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟರ್ ರವರ ಮೋರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲಾದ ಟೆಕ್ನೋ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ರವರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ರಾವ್, ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.(ನಿವೃತ್ತಿ) ರವರ ಬಳಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಕೋರಲಾಗಿ, ಇವರು ಸಹ ದಿನಾಂಕ:16-9-2011ರಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ As the decision of the Adjudicator confirms to the terms and conditions of the contract, the decision stands a poor chance to challenge against the decision by the respondents in the law courts. ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರು ಸಹ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್‌ನ ತೀರ್ಮಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
7. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ:14/7/2011ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇ.ಓ.ಟಿ, ಸಿ.ಸಿ., ಡಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ:20-9-2011ರಂದು ನಡೆದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:21/9/2011ರಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಪವರ್ ಕಮಿಟಿರವರು ದಿನಾಂಕ:8/9/2011ರಂದು ನಡೆದ 22ನೇ ಎಂಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:18/10/2011ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಯೋಜನೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ)ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:30/11/2011ರಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇ.ಓ.ಟಿ., ಪ್ರೈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಐಟಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಐಟಂನ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇ.ಓ.ಟಿಯ ವಿಳಂಬದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಂತೆ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಯೋಜನೆಯ 2006-07, 2007-08, 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾದ ಕಾರಣ ಅದರಂತೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ರವರು ಸಹ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 8.05ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕೋರಲು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಕಂಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ./ಎಫ್.ಐ.ಎನ್ /ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿ/ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ./ಎಅಂಡ್‌ಸಿ/11-12, ದಿನಾಂಕ: 6/9/2011 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2006-2007ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಗೂ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2007-08 ಮತ್ತು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿ ಅಡಿಟ್ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಇ.ಓ.ಟಿ. ಸಿ.ಸಿ. ಡಿ.ಎಲ್.ಪಿ. ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು 4ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಸಂಸ್ಥೆಯವರಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಡ್‌ಜುಡಿಕೇಟರ್ ರವರ ಮೊರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, (ಉದಾಹರಣೆ: 2002ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಅಡ್‌ಜುಡಿಕೇಟರ್ ರವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಡ್‌ಜುಡಿಕೇಟರ್ ರವರ ಅದೇಶದಂತೆ ಸುಮಾರು 12.00ಕೋಟಿ ರೂ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.) ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಯಿಂದ

ಬರಬೇಕಾದ ಸುಮಾರು 8.05ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಜಯರತ್ನ ರವರು ಸಹ ಮಾತನಾಡಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಅದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆದು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:20-9-2011ರಂದು ನಡೆದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:21/10/2011ರಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:13-2-2012ರಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ 2006-07, 2007-08, ಮತ್ತು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತೀರುವಳಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಬಾಗ-2 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ರವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಸಮಿತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ M/s RNS.Infrastruction.Ltd.,ಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ರೂ:1.21ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ M/s KNR Construction Ltd.,ನ 3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ (ರಿಟೆನ್ಯೂನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 8%ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ) ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು ರೂ:9.21 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:14/7/2011ರಂದು ಜಯನಗರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪರವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು.

ನಿರ್ಣಯ:- 2006-2007, 2007-08 ಮತ್ತು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

1. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು 44.1 ಮತ್ತು 28.1 ಷರತ್ತಿನನ್ವಯ ಈಗಾಗಲೇ ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇ.ಓ.ಟಿ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಹಾಗೂ Defects liability period certificate ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ

2. ಇ.ಓ.ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸೆಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೇ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿ.ಅಂಡ್ .ಬಿ. (ದಕ್ಷಿಣ),ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
3. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ)ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:30/11/2011ರಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇ.ಓ.ಟಿ., ಪ್ರೈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸೆಮೆಂಟ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಐಟಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಐಟಂನ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಇ.ಓ.ಟಿಯ ವಿಳಂಬದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಸಮಿತಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ
4. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-4ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ: ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಲಿ.ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ವರಿಕೇಟರ್ ರವರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣ.
5. ಉಳಿದ 3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಡ್ವರಿಕೇಟರ್ ಮೊರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ.
6. ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ 8.05ಕೋಟಿಯು ಬರದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುದಾನದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಸಂಬವ ಇರುವುದರಿಂದ.
7. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೈತಪ್ಪುವುದರಿಂದ

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:13-2-2012 ರಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

2) ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:31/2011-12

ವಿಷಯ: ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 2007-08ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ

ವರದಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ತೀರುವಳಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 2007-08ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ರೂ:18,71,48,365-00(ಕಂಡಿಕೆ:6)ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 2007-08ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು(6) ಆರು ಕಂಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು (ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ:972 ರಿಂದ 977 ರವರೆಗೆ) ಘಟಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 15 (ಹದಿನೈದು) ಕಂಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 6 (ಆರು)ಕಂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 9(ಒಂಬತ್ತು) ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಘಟಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಘಟಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ/ವಸೂಲಾತಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ/ವಸೂಲಾತಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ (ಕಂಡಿಕೆ:11)

ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ-1976, ಅನುಸೂಚಿ-9 ಸೆಕ್ಷನ್ 13(2) ರಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ-1976, ಅನುಸೂಚಿ-9 ಸೆಕ್ಷನ್ 13(2) ರನ್ವಯ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ತೀರುವಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೀರುವಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸದರಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಪೂರ್ಣ ಕಡತವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ:13/2/2012ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ನಿರ್ಣಯ:- 2006-2007, 2007-08 ಮತ್ತು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಡಿಟ್ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

1. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು 44.1 ಮತ್ತು 28.1 ಷರತ್ತಿನನ್ವಯ ಈಗಾಗಲೇ ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇ.ಓ.ಟಿ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಹಾಗೂ Defects liability period certificate ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ

2. ಇ.ಓ.ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸೆಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೇ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿ.ಅಂಡ್ .ಬಿ. (ದಕ್ಷಿಣ),ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
3. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ)ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:30/11/2011ರಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇ.ಓ.ಟಿ., ಪ್ರೈವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸೆಮೆಂಟ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಐಟಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಐಟಂನ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಇ.ಓ.ಟಿಯ ವಿಳಂಬದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಸಮಿತಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ
4. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ: ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿ.ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ವರಿಕೇಟರ್ ರವರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣ.
5. ಉಳಿದ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಡ್ವರಿಕೇಟರ್ ಮೊರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ.
6. ಈರೀತಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ 8.05ಕೋಟಿಯು ಬರದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುದಾನದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಸಂಬವ ಇರುವುದರಿಂದ.
7. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೈತಪ್ಪುವುದರಿಂದ

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:13-2-2012 ರಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

3) ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:32/2011-12

ವಿಷಯ: ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 208-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ

ವರದಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ತೀರುವಳಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ರೂ:10,52,60,199-00(ಕಂಡಿಕೆ:2)ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ:6,41,251-00ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ(ಕಂಡಿಕೆ:1) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು(3) ಮೂರು ಕಂಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು (ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1243 ರಿಂದ 1245 ರವರೆಗೆ) ಘಟಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 10 (ಹತ್ತು) ಕಂಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 3 (ಮೂರು)ಕಂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 10(ಹತ್ತು) ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಘಟಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಘಟಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ/ವಸೂಲಾತಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ/ವಸೂಲಾತಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ (ಕಂಡಿಕೆ:11)

ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ-1976, ಅನುಸೂಚಿ-9 ಸೆಕ್ಷನ್ 13(2) ರಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ-1976, ಅನುಸೂಚಿ-9 ಸೆಕ್ಷನ್ 13(2) ರನ್ವಯ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ತೀರುವಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೀರುವಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸದರಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಪೂರ್ಣ ಕಡತವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ:13/2/2012ರ ಆಯುಕ್ತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ನಿರ್ಣಯ:- 2006-2007, 2007-08 ಮತ್ತು 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

1. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು 44.1 ಮತ್ತು 28.1 ಷರತ್ತಿನನ್ವಯ ಈಗಾಗಲೇ ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇ.ಓ.ಟಿ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಹಾಗು Defects liability period certificate ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ
2. ಇ.ಓ.ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿ.ಅಂಡ್ .ಬಿ. (ದಕ್ಷಿಣ),ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗು ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
3. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ)ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:30/11/2011ರಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇ.ಓ.ಟಿ., ಪ್ರೈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಐಟಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಐಟಂನ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಇ.ಓ.ಟಿಯ ವಿಳಂಬದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಸಮಿತಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ
4. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ: ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿ.ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಜರಿಕೇಟರ್ ರವರ ಬಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣ.
5. ಉಳಿದ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಡ್ಜರಿಕೇಟರ್ ಮೊರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ.
6. ಈರೀತಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ 8.05ಕೋಟಿಯು ಬರದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುದಾನದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಸಂಬವ ಇರುವುದರಿಂದ.
7. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೈತಪ್ಪುವುದರಿಂದ

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:13-2-2012 ರಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ತೀರುವಳಿ ಪಡೆಯಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

4) ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:117/2011-12

ವಿಷಯ: ಪಾಲಿಕೆಯ 198 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು 3 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, 100 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ 198 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದ ನಗರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಲವಾರು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇರುವುದು ಸಮಿತಿಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

1. ವಲಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು.
2. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ/ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು.
3. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ 8 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ವಲಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 1 ಅಥವಾ 2 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು.
4. ಚಿಕ್ಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು.
5. ವಲಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು.
6. ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು.
7. ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
8. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
9. ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎರವಲು ಸೇವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು.
10. ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 36 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ:-

ಎ)ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ:-

ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಎಂಬ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಷಯವಾರು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ/ಟಿ.ಇ.ಸಿ/ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ./ವಿದ್ಯುತ್ /ಮಾರುಕಟ್ಟೆ/ಪರಿಸರ ಕೋಶ/ಯೋಜನೆ-1/ಯೋಜನೆ-2/ರಸ್ತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ/ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ) ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತರಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಇವರು ಎಲ್ಲಾ 198 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಸಹ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿ)ನಗರ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ:-

ನಗರ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ ರವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು 198 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

2)ಹಾಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ:-

ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 8 ವಲಯಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವಲಯದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಹುದ್ದೆ	ಹುದ್ದೆ	ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂದಾಜು
1	ಅಪರ/ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು	1	12
2	ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು	1	3
3	ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	5
4	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು	1	8
5	ಎ.ಸಿ.ಎಫ್.	1	6
6	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	6
7	ಅರಣ್ಯ	1	2
8	ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ	1	3
9	ನಗರ ಯೋಜನೆ	2	10
	ಒಟ್ಟು	10	55

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ 55 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ 8 ವಲಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ 3 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 5 ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 325 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 325 ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಸುಮಾರು ರೂ 1 ಕೋಟಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 12 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

3)ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ:-

1. ಸಮಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 198 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಯುಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸುಮಾರು 36 ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ 36 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 172 ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ 172 ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 328 ಜನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಚೇರಿವಾರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಬಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ 328 ಮಂದಿಗೆ ಅಂದಾಜು ವೇತನ ಇತ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

- 1) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 172+36=208 X50000=1.4 X 12= 12.48ಕೋಟಿ
- 2) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 120 X 25000=0.30 X 12= 3.60ಕೋಟಿ
- 3)4ನೇ.ದ.ನೌ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ 150X15000=22.50ಲಕ್ಷ X 12= 2.70ಕೋಟಿ

4)ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜು 150 X 20000=30ಲಕ್ಷ X 12=

3.60 ಕೋಟಿ

5)ಚಾಲಕರು 150 X 15000=2.25ಲಕ್ಷ X 12=

2.70 ಕೋಟಿ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ



25.00ಕೋಟಿ ರೂಗಳೂ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಸಮಿತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ, ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸದೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಲೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸದೃಶಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸಮಿತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ನಿರ್ಣಯ:-

1. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಎಂದು ಪದನಾಮಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ, ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ(ಈಗಾಗಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು.
2. ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 28 ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು 3 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೆ 9 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಲಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಅಪರ /ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ/ಆಡಳಿತ/ಹಣಕಾಸು)ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು.



3. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ 3 ವಲಯಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.

1. ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ
2. ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(ಕಂದಾಯ)ರವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ
3. ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು) ರವರಿಗೆ ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ
4. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬೈಲಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇತ್ಯಾದಿ

5. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ) ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಫನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 6. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ ರವರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿ
 7. ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 8. ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು(ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಿಟ್)
4. ಈ ರೀತಿ 3 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಂದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಡಣನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು :-

ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
ಉಪ ಮಹಾಪೌರರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
ಅಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ, ಹಣಕಾಸು)ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಲಯದ ಅಪರ/ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.